Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Исполнитель: ТОО «Дока Строй Ком»

Договор №

Наименование объекта: "Строительство 14-ти одноэтажных одноквартирных жилых домов в с.Аралтал, Бурлинского района, ЗКО"

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15498350**
	Отдел 1.	**Локальная смета 02-01-02. Водопровод, канализация**				**3118976**
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ				
1	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного со смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	11 200	156800
2	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	14	2 051	28714
3	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	14	13 128	183792
4	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	6 779	94906
5	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	14	9 066	126924
6	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	14	64 823	907522
7	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	14	1 357	18998
8	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	14	11 921	166894
9	244-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм	шт.	14	51 577	722078
10	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	14	2 001	28014
11	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	14	3 886	54404
12	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	14	9 943	139202

1	2	3	4	5	6	7
13	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	14	5 452	76328
14	244-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм	шт.	14	9 943	139202
15	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	14	2 051	28714
16	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	6 870	96180
17	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	56	1 419	79464
18	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	56	1 265	70840
	Отдел 2.	**Локальная смета 04-01. Наружные сети электроснабжения**				**1985157**
19	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,33	264 337	87231
20	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2x16-0,6/1,0	м	330	246	81180
21	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	30	1 299	38970
22	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	28	257	7196
23	247-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	28	1 203	33684
24	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	28	4 898	137144
25	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	56	2 209	123704
26	252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	42	1 033	43386
27	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	28	4 898	137144
28	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	14	16 190	226660
29	247-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	14	1 928	26992
30	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	28	6 048	169344
31	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	28	624	17472
32	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	14	2 251	31514
33	247-301-0166 *СпрСЦ 05.2024*	Счетчик электрической энергии однофазный марки ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOL(1)-C, активной и реактивной энергии, передача данных по радиоканалу NB-F, класс точности 1,0/1,0	шт.	14	58 824	823536

1	2	3	4	5	6	7
	Отдел 3.	**Локальная смета 06-01. Наружные сети газоснабжения**				**2132527**
	Раздел 1.	**Опоры**				**592681**
34	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	8,31775	475	3951
35	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,25725	8 749	2251
36	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	2,485	3 803	9450
37	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	1,715	8 858	15191
38	211-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	1,97225	14 540	28677
39	1133-0303-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство	м^3	5,25	55 506	291406
40	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор стальных.	т	0,2982	306 169	91300
41	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	95,2	1 434	136517
42	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0308	452 532	13938
	Раздел 2.	**Трубопровод**				**1539846**
43	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,28	2 843 626	796215
44	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	280	649	181720
45	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,25	708	28497
46	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	33,93	254	8618
47	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 РАЗА	м^2	33,93	393	13334
48	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах, диаметр 15-25 мм.	шт.	14	1 724	24136
49	242-207-2303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	12 259	171626
50	1124-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	14	22 550	315700
	Отдел 4.	**Локальная смета 06-02.Наружные сети водоснабжение и канализации**				**4790381**
	Раздел 3.	**ВОДОПРОВОД В1**				**4790381**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 3.1.	**ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ**				**4790381**
51	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**568,688**	**356**	**202453**
52	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3 грунта**	**71,712**	**8 749**	**627408**
53	**6101-0106-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**1 645,28**	**102**	**167819**
54	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**735,12**	**3 803**	**2795661**
55	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**1 645,28**	**606**	**997040**
	Отдел 5.	**Локальная смета 07-02.Благоустройство**				**3471309**
	Раздел 4.	**Вертикальная планировка.**				**3471309**
56	**6101-0103-0228** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3, группа грунта**	**м^3**	**1 451,72**	**258**	**374544**
57	**412-102-0320** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**25 840,616**	**39**	**1007784**
58	**6101-0104-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**3 075,24**	**167**	**513565**
59	**6101-0104-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202**	**м^3**	**3 075,24**	**421**	**1294676**
60	**6101-0104-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**477,45**	**167**	**79734**
61	**6101-0104-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202**	**м^3**	**477,45**	**421**	**201006**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15498350**
		Оборудование	**Тенге**			**0,00**
		Итого без оборудования	**Тенге**			**15 498 350,00**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -5,9%	**Тенге**	**5,90%**		**914 402,65**
		Итого	**Тенге**			**16 412 752,65**
		Сметная прибыль -5%	**Тенге**	**5%**		**820 637,63**
		Непредвиденные затраты -3%	**Тенге**	**3%**		**492 382,58**
		Итого	**Тенге**			**17 725 772,86**
		С учетом коэф. III кварт.2024г., доля 100%-1,0557	**Тенге**			**18 713 098,41**
		Итого с учетом скидки	**Тенге**	**0,927364**		**17 353 848,12**
		НДС 12%	**Тенге**	**12%**		**2 082 461,77**
		Всего	**Тенге**			**19 436 309,90**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской
БИН 060240007552

Руководитель_____ **Утебаев А.**

Источник финансирования:
Частный фонд «Акжайык»
БИН: 030540003364

Директор _____ **Имашев Т.И.**

Подрядчик:
ТОО «Дока Строй Ком»
БИН:121040017893

Директор_____ **Таженов А.Т.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Евро Плюс"
БИН: 170240013231

Эксперт по авторскому надзору_____ **Даулетова М.С.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «СКФ Рахмет»
БИН: 230140039273

Эксперт по техническому надзору_____ **Каримгалиева Ж.Е.**