Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Исполнитель: ТОО «Дока Строй Ком»

Договор №

Наименование объекта: "Строительство 14-ти одноэтажных одноквартирных жилых домов в с.Аралтал, Бурлинского района, ЗКО"

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35473786**
		Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**1612377**
1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**833,2688**	**356**	**296644**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**25,7712**	**8 749**	**225472**
3	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**424,7614**	**79**	**33556**
4	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**601,328**	**606**	**364405**
5	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**182,0406**	**3 803**	**692300**
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ				**33861409**
		ФУНДАМЕНТ ФмЛ1				
6	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**63**	**8 858**	**558054**
7	**211-201-0206** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**72,45**	**14 335**	**1038571**
8	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**140**	**70 714**	**9899960**
9	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,5942**	**334 630**	**868097**

1	2	3	4	5	6	7
		ФУНДАМЕНТ ФМ1				
10	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	406	5 399	2191994
11	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	294	6 084	1788696
12	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	168	8 034	1349712
13	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	235,676	56 646	13350103
14	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделки бетоные.Устройство	$м^3$	7,42	57 487	426554
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ				
15	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	11,9	66 579	792290
16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45192	334 630	151226
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-1				
17	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	23,04148	62 763	1446152
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35 473 786,20
		Оборудование	Тенге			0,00
		Итого без оборудования	Тенге			35 473 786,20
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -5,9%	Тенге	5,90%		2 092 953,39
		Итого	Тенге			37 566 739,58
		Сметная прибыль -5%	Тенге	5%		1 878 336,98
		Непредвиденные затраты -3%	Тенге	3%		1 127 002,19
		Итого	Тенге			40 572 078,75
		С учетом коэф. III кварт.2024г., доля 100%-1,0557	Тенге			42 831 943,53
		Итого с учетом скидки	Тенге	0,927629		39 732 142,86
		НДС 12%	Тенге	12%		4 767 857,14
		Всего	Тенге			44 500 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
БИН 060240007552

Руководитель_____ **Утебаев А.**

Подрядчик:
ТОО «Дока Строй Ком»

БИН:121040017893

Директор_____ **Таженов А.Т.**

Источник финансирования:
ТОО «Qazaq Stroy Almaty»
БИН: 060540017250

1	2	3	4	5	6	7

Директор _____ **Фальков Н.А**

Эксперт авторского надзора:
ТОО “Евро Плюс”
БИН: 170240013231

Эксперт по авторскому надзору_____ **Даулетова М.С.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «СКФ Рахмет»
БИН: 230140039273

Эксперт по техническому надзору_____ **Каримгалиева Ж.Е.**