Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия"с подключением ГРПБ "Бирлик"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	31.03.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия"с подключением ГРПБ	200 000 000,00	178 571 428,57							21 428 571,43	200 000 000,00

Всего к оплате: Двести миллионов тенге 00 тиын

Заказчик:
Вр.И.О. Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ Назаров Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ Жанбырбаев Ж.Ж.

Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"
_____ Машанова К.К.

Авторский надзор: ТОО "Poligram"
_____ Мурзагалиев З.С.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование объекта: **"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия"с подключением ГРПБ "Бирлик"**

РЕЕСТР
выполненных работ за май месяц 2021 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено за 2021 год				
				май	июнь	июль	август	сентябрь
1	"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия"с подключением ГРПБ "Бирлик"	710 441 037,94	200 000 000,00	200 000 000,00				
	ВСЕГО	**710 441 037,94**	**200 000 000,00**	**200 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ Нургалиев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Болат-Д"
_____Жанбырбаев Ж.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "АДС САПА"
_____ Машанова К.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Poligram"
_____ Мурзагалиев З.С.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик ТОО "Болат-Д"

Наименование объекта "Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50"

Договор подряда № 27 от 31.03.2021 года

АКТ №1-1

приемки выполненных работ за май месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3092,57	143,98	136,37	445280	421746	--	92021	580286
		НР - 72%; СП - 8%			7,61	33,72	23535	104272		42984	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	94,49	1827,67	--	172697	--	--	124342	320801
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	--	172697	--		23763	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	163,52	1979,98	--	323766	--	--	233112	601428
		НР - 72%; СП - 8%			1979,98	--	323766	--		44550	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2211,785	143,90	66,47	318278	147006	--	174440	532136
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	171272	71007		39417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1260021	568752	--	623915	2034651
							691269	175279	--	150714	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1260021				
	Всего заработная плата		Тенге					866549			
		Накладные расходы	Тенге				623915				
		Сметная прибыль	Тенге				150715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2034651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								886
		Сметная заработная плата	Тенге					866549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2034651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								886
		Сметная заработная плата	Тенге					866549			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ						
5	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	2	829431,89	321495,89	1658864	642992	--	1198472	3085923
		НР - 99%; СП - 8%			507936,00	97353,01	1015872	194706		228587	
6	С123-010502-0921 2301-0502-0921 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 400x44,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4530	37220,00	--	168606600	--	168606600	--	182095128
		СП - 8%			--	--	--	--		13488528	
7	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	2	27127,46	18975,26	54255	37951	--	17511	77508
		НР - 72%; СП - 8%			8152,20	4008,46	16304	8017		5741	
8	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	8	7638,39	--	61107	--	61107	--	65996
		СП - 8%			--	--	--	--		4889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				170380826	680942	168667707	1215983	185324555
							1032176	202723	--	13727745	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				54255				
	Всего заработная плата		Тенге					24321			
		Накладные расходы	Тенге				17511				
		Сметная прибыль	Тенге				5741				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				77508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					24321			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1719971				
	Всего заработная плата		Тенге					1210578			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61107				
		Накладные расходы	Тенге				1198472				
		Сметная прибыль	Тенге				233475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3151919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1073
		Сметная заработная плата	Тенге					1210578			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				168606600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				168606600				
		Сметная прибыль	Тенге				13488528				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				182095128				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				185324554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1091
		Сметная заработная плата	Тенге					1234899			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
9	Ц13-390201-0524 1339-0201-0524 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 400х44,7 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком *НР - 61%; СП - 8%*	стык	57	6005,86 5648,00	205,80 --	342334 321936	11731 --	8667	196381 43097	581812
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				342334 321936	11731 --	8667 --	196381 43097	581812
	Стоимость монтажных работ		Тенге				342334				
	Материалы		Тенге				8668				
	Всего заработная плата		Тенге					321936			
		Накладные расходы	Тенге				196381				
		Сметная прибыль	Тенге				43097				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				581812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					321936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				581812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					321936			
		ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								187941018
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2045382				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1261425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					378002			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						168676374		
		- Накладные расходы	Тенге							2036279	
		- Сметная прибыль	Тенге							13921556	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								2 443 233,24
		Итого	Тенге								190 384 251,68
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1735%	Тенге								4 138 001,71
		Итого	Тенге								194 522 253,39
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								3 890 445,07
		Итого	Тенге								198 412 698,46
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999999811244	Тенге								178 571 428,57
		НДС	Тенге								21 428 571,43
		Всего с НДС	Тенге								200 000 000,00

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Нургалиев А.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Болат-Д"

Жанбырбаев Ж.Ж.

Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"

Машанова К.К.

Авторский надзор: ТОО "Poligram"

Мурзагалиев З.С.