Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика

**Заказчик:** **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

**Подрядчик:** **ТОО "Болат-Д"**

**Наименование строительства и его адрес:** **"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия"с подключением ГРПБ "Бирлик"**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27 | 31.03.2021 г | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия"с подключением ГРПБ "Бирлик" | 340 675 831,28 | 125 603 420,79 | | | | | | | 15 072 410,49 | 140 675 831,28 |

Всего к оплате: Сто сорок миллионов шестьсот семьдесят пять тысяча восемьсот тридцать один тенге 28 тиын

**Заказчик:**

**Вр.И.О. Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

_____ **Назаров Е.А.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Болат-Д"**

_____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**

**Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"**

_____ **Машанова К.К.**

**Авторский надзор: ТОО "Poligram"**

_____ **Мурзагалиев З.С.**

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование объекта: **"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия"с подключением ГРПБ "Бирлик"**

# РЕЕСТР
## выполненных работ за июнь месяц 2021 года

| № | Наименование работ | Общая стоимость строительства | Освоено с начала строительства | Всего выполнено за 2021 год | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1 | "Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия"с подключением ГРПБ "Бирлик" | 710 441 037,94 | 340 675 831,28 | 200 000 000,00 | 140 675 831,28 | | | |
| | **ВСЕГО** | **710 441 037,94** | **340 675 831,28** | **200 000 000,00** | **140 675 831,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
_____ **Нургалиев А.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Болат-Д"**
_____**Жанбырбаев Ж.Ж.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "АДС САПА"**
_____ **Машанова К.К.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Poligram"**
_____ **Мурзагалиев З.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик **ТОО "Болат-Д"**
Наименование **"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50"**
Договор подряда **№ 27 от 31.03.2021 года**

# АКТ №1-2
## приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0308<br>1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | | 3100,52 | 143,98 | 136,37 | 446425 | 422830 | -- | 92258 | 581778 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 7,61 | 33,72 | 23595 | 104541 | | 43095 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях | м3 | | 92,29 | 1827,67 | -- | 168676 | -- | -- | 121447 | 313332 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1827,67 | -- | 168676 | -- | | 23210 | |
| 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.180 Кзтр=1,3 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 | м3 грунта | | 170,26 | 1979,98 | -- | 337111 | -- | -- | 242720 | 626217 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1979,98 | -- | 337111 | -- | | 46386 | |
| 4 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | | 960,52 | 794,12 | -- | 762772 | -- | -- | 549196 | 1416925 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 794,12 | -- | 762772 | -- | | 104957 | |
| 5 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка с обвалованием бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 1912,6 | 16,57 | 16,57 | 31688 | 31688 | -- | 9142 | 44096 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 6,64 | -- | 12697 | | 3266 | |
| 6 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | | 2429,439 | 143,90 | 66,47 | 349599 | 161473 | -- | 191607 | 584502 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 77,44 | 32,10 | 188126 | 77994 | | 43296 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2096271 | 615990 | -- | 1206370 | 3566850 |
| | | | | | | | | 1480280 | 195232 | -- | 264210 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2096271 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1675512 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1206369 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 264211 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3566850 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1866 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1675512 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3566850 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1866 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1675512 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | |
| 7 | Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка | км трубопровода | 2,722 | 829431,89 | 321495,89 | 2257714 | 875112 | -- | 1631121 | 4199941 |
| | | *НР - 99%, СП - 8%* | | | 507936,00 | 97353,01 | 1382602 | 264995 | | 311107 | |
| 8 | С123-010502-0921 2301-0502-0921 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 400x44,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 2722 | 37220,00 | -- | 101312840 | -- | 101312840 | -- | 109417867 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8105027 | |
| 9 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, | Прокладка сигнальной ленты | км | 2,7 | 27127,46 | 18975,26 | 73244 | 51233 | -- | 23640 | 104635 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 8152,20 | 4008,46 | 22011 | 10823 | | 7751 | |
| 10 | Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе | Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик) | ролик | 10 | 7638,39 | -- | 76384 | -- | 76384 | -- | 82495 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6111 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 103720182 | 926345 | 101389224 | 1654761 | 113804938 |
| | | | | | | | 1404613 | 275818 | -- | 8429996 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 73244 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 32834 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 23640 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7751 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 104635 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 32834 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2334098 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1647597 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 76384 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1631121 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 317217 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4282436 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1460 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1647597 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 101312840 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 101312840 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8105027 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 109417867 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 113804938 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1485 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1680430 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГНБ-3 ШТ.** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-250109-0102 1125-0109-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Кожухи диаметром 630 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения | м кожуха | 78 | 32662,38 | 20602,14 | 2547666 | 1606967 | 141729 | 1073877 | 3911266 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10243,20 | 4886,09 | 798970 | 381115 | | 289723 | |
| 12 | С123-010502-0829 2301-0502-0829 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 630х57,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 78 | 75608,00 | -- | 5897424 | -- | 5897424 | -- | 6369218 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 471794 | |
| 13 | Е11-250110-0102 1125-0110-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопровод диаметром 400 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух | м кожуха | 78 | 7539,66 | 6001,81 | 588093 | 468141 | 26436 | 184597 | 834505 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1198,92 | 1401,77 | 93516 | 109338 | | 61815 | |
| 14 | С123-010502-0921 2301-0502-0921 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 400х44,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 78 | 37220,00 | -- | 2903160 | -- | 2903160 | -- | 3135413 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 232253 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 11936343 | 2075108 | 8968749 | 1258474 | 14250402 |
| | | | | | | | 892485 | 490453 | -- | 1055585 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3135759 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 168166 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1382938 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1258474 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 351539 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4745771 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1076 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1382938 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 8800584 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 8800584 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 704047 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 9504631 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 14250402 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1076 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1382938 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ** | | | | | | | | | |
| 15 | Ц13-390201-0524 1339-0201-0524 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 400х44,7 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком | стык | 56 | 6005,86 | 205,80 | 336328 | 11525 | 8515 | 192936 | 571605 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 5648,00 | -- | 316288 | -- | | 42341 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 336328 | 11525 | 8515 | 192936 | 571605 |
| | | | | | | | 316288 | -- | -- | 42341 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 336328 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8515 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 316288 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 192936 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 42341 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 571605 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 224 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 316288 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 571605 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 224 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 316288 | | | |
| | | ИТОГО :<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | | | 132193795 |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4093666 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3628968 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 961502 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 110366488 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4312541 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 9792132 | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | | | | | 1 718 519,34 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 133 912 314,34 |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1735% | Тенге | | | | | | | | 2 910 584,15 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 136 822 898,49 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | 2 736 457,97 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 139 559 356,46 |
| | | Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999999811244 | Тенге | | | | | | | | 125 603 420,79 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 15 072 410,49 |
| | | Всего к оплате | Тенге | | | | | | | | 140 675 831,28 |

**Заказчик**

**Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

**_____ Нургалиев А.С.**

**Подрядчик**

**Директор ТОО "Болат-Д"**

**_____ Жанбырбаев Ж.Ж.**

**Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"**

**_____ Машанова К.К.**

**Авторский надзор: ТОО "Poligram"**

**_____ Мурзагалиев З.С.**