Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group" БИН 030640012565

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Договор субподряда №15/07-04 от 15 апреля 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 26.04.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№15/07-04	15.04.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области	3 000 000,00	2 678 571,43							321 428,57	3 000 000,00

К оплате: Три миллиона тенге 00 тиын.

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroi-Group"
БИН 030640012565
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Цена региона Павлодарская область Щербактинский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 030640012565

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: Капитальный ремонт здания Чигириновского СДК в с.Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области

Объект : Общестроительные работы

Договор субподряда №15/07-04 от 15 апреля 2024 г.

Акт №1 от 26.04.2024 г.
приемки выполненных работ за апрель месяц 2024 г.
(локальная смета №2-02-00-01)

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Кровля, ИТОГО:	Тенге			**440 235**	
			Подраздел 2.1. Кровля, ИТОГО	Тенге			**440 235**	
1	**106**	**6107-0101-0214 Кклим = 1,12**	**Установка стропилы с изготовлением+к+кобылка,накосная нога**	**м3**	**0,6424**	**163324**	**104 919**	
2	**107**	**6107-0115-0104 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**0,6424**	**3699**	**2 376**	
3	**122**	**6110-0101-0512 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	**м2**	**94,73**	**2843**	**269 317**	
4	**124**	**6110-0202-0203 Кклим = 1,12**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**22**	**2168**	**47 696**	
5	**128**	**6107-0104-0211 Кклим = 1,12**	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву-карниз**	**м2**	**12,834**	**1241**	**15 927**	
			Раздел 3. Отделочные работы, ИТОГО:	Тенге			**1 521 080**	
			Подраздел 3.2. 1-й этаж, ИТОГО	Тенге			**644 996**	
6	**221**	**1211-0101-0104 Кклим = 1,09**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**65,72**	**1713**	**112 578**	
7	**223**	**1211-0101-0109 Кклим = 1,09**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**65,72**	**2882**	**189 405**	

8	228	1211-0101-0110 Кклим = 1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	7,27	5598	40 697	
9	229	6112-0501-0105 Кклим = 1,06	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	м2	72,1173	4192	302 316	
			Подраздел 3.3. 2-й этаж, ИТОГО	Тенге			876 084	
10	237	1211-0101-0104 Кклим = 1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм	м2	120	1713	205 560	
11	239	1211-0101-0109 Кклим = 1,09	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	120	2882	345 840	
12	244	1211-0101-0110 Кклим = 1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	58	5598	324 684	
			Раздел 6. Пол 2-го этажа, ИТОГО:	Тенге			235 096	
			Подраздел 6.1. Тип1, ИТОГО	Тенге			235 096	
13	278	6109-0306-0105 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	42,2	5571	235 096	
			Всего по локальной смете №2-02-00-01				2 196 411	

	Итого по акту	**2 196 411**
	Сметная прибыль (5)%	109 821
	Непредвиденные работы и затраты (2)%	43 928
	Итого в текущих ценах 2022 г.	**2 350 160**
	В текущих и прогнозных ценах 2024 г.-100% (Кпер=1,163)	2 733 236
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	2 678 571,43
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	321 428,57
	Итого по акту с учетом НДС	**3 000 000,00**

Субподрядчик :
ТОО «NamysStroi-Group», БИН 030640012565

Директор _____Жаншуков Е.М.

Генподрядчик:
ТОО "NamysStroy", БИН 170640026988

Директор _____Жаншуков Е.М.