Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия" с подключением ГРПБ "Бирлик". Корректировка.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	31.03.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия" с подключением ГРПБ "Бирлик". Корректировка.	96 185 000	85 879 464							10 305 536	96 185 000

Всего к оплате: Девяносто шесть миллионов сто восемьдесят пять тысяч тенге 00 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

_____ **Назаров Е.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ **Мейірбеков М.М.**

Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"

_____ **Шынбаев К.**

Авторский надзор: ТОО "Poligram"

_____ **Мурзагалиев З.С.**

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование объекта: **"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия" с подключением ГРПБ "Бирлик". Корректировка"**

РЕЕСТР
выполненных работ за апрель месяц 2022 года

№	Наименование работ	Общая стоимость строительства	Освоено с начала строительства	Всего выполнено				
				за 2021 год				за 2022 год
				май	июнь	июль	декабрь	апрель
1	"Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия" с подключением ГРПБ "Бирлик". Корректировка"	856 782 076,28	771 104 037,94	200 000 000,00	140 675 831,28	146 113 000,00	188 130 206,66	96 185 000,00
	ВСЕГО	**856 782 076,28**	**771 104 037,94**	**200 000 000,00**	**140 675 831,28**	**146 113 000,00**	**188 130 206,66**	**96 185 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ Нургалиев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ Мейірбеков М.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "АДС САПА"
_____ Шынбаев К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Poligram"
_____ Мурзагалиев З.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик : ТОО "Болат-Д"

Стройка : "Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия" с подключением ГРПБ "Бирлик". Корректировка"

Объект : "Строительство соединительного газопровода высокого давления от АГРС "Газпроммаш-50" "Орбита" до ГРС №1 "Атырау" УМГ "Интергаз Центральная Азия"с подключением ГРПБ "Бирлик". Корректировка"

Договор подряда (контракт) №27 от 31.03.2021 года

Акт №1-1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1669,24	226,52	226,52	378116	378116	0	48555	460805	
						0	40,4	0	67437		34134		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	33,39	2359,9	0	78797	0	0	56734	146373	
						2359,9	0	78797	0		10842		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	50,08	2556,55	0	128032	0	0	92183	237833	
						2556,55	0	128032	0		17617		
4	4	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	298,81	1026,43	0	306708	0	0	220829	569740	
						1026,43	0	306708	0		42203		
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка с обвалованием бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1047,52	19,43	19,43	20353	20353	0	6471	28970	
						0	8,58	0	8988		2146		
6	6	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1252,94	181,7	81,69	227660	102353	0	127640	383724	
						100,01	41,48	125306	51972		28424		
7	7	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм (за вычетом длины труб,уложенных в футлярах) Укладка	км трубопровода	0,65	1033591,09	377359,09	671834	245284	0	503223	1269062	
						656232	125777,48	426551	81755		94005		
8	8	С1241-202-0121	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 400х44,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	650	39235		25502750		25502750		27542970	
											2040220		
9	9	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	26	1555,9	954,77	40453	24824	0	23190	68735	
						601,13	299,82	15629	7795		5092		
10	14	КП ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	Муфта с нагревательными элементами ПЭ 100 SDR 9, DN 400 мм	шт.	10	446250		4462500		4462500		4819500	
											357000		
11	15	КП ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	Муфта с нагревательными элементами ПЭ 100 SDR 9, DN 225 мм	шт.	4	136607,14		546429		546429		590143	
											43714		
12	16	КП ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТЗ АРЫСТАН"	Муфта с нагревательными элементами ПЭ 100 SDR 9, DN 63 мм	шт.	2	5203,82		10408		10408		11240	
											833		
13	17	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,65	32169,58	21635,98	20910	14063	0	6230	29311	
						10533,6	5178,6	6847	3366		2171		
14	18	С1239-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	650	32		20800		20800		22464	
											1664		
15	24	Е11-080101-0201	Устройство песчаного основания	м3	0,004	10005,35	1082,46	40	4	32	5	49	
						946,14	482,84	4	2		4		
16	25	Е11-220801-0203	Установка опорно-направляющих колец "спейсер"	шт.	46	3107,09	1904,83	142926	87622	0	81972	242890	
						1202,26	597,75	55304	27496		17992		
17	26	С1261-301-1713	Кольца "Спейсер" для трубопроводов DN 400	шт.	46	17138		788348		788348		851416	
											63068		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр/норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	29	Е11-220801-0203	Установка опорно-направляющих колец "спейсер"		20	3107,09	1904,83	62142	38097	0	35640	105605	
				шт.		1202,26	597,75	24045	11955		7823		
19	30	С1261-301-1710	Кольца "Спейсер" для трубопроводов DN 200		20	10551		211020		211020		227902	
				шт.							16882		
20	33	Е11-220801-0203	Установка опорно-направляющих колец "спейсер"		12	3107,09	1904,83	37285	22858	0	21384	63363	
				шт.		1202,26	597,75	14427	7173		4694		
21	34	С1261-301-1713	Кольца "Спейсер" для трубопроводов DN 400		12	17138		205656		205656		222108	
				шт.							16452		
22	37	Е11-220801-0203	Установка опорно-направляющих колец "спейсер"		8	3107,09	1904,83	24857	15239	0	14256	42242	
				шт.		1202,26	597,75	9618	4782		3129		
23	38	С1261-301-1710	Кольца "Спейсер" для трубопроводов DN 200		8	10551		84408		84408		91160	
				шт.							6752		
24	39	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып.4	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 630 мм. Укладка		0,1195	1773036,31	801648,31	211878	95797	0	155291	396543	
				км трубопровода		971388	341245,24	116081	40779		29374		
25	40	С1241-202-0229	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 630x57,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		34	77189		2624426		2624426		2834380	
				м							209954		
26	41	Е11-250110-0102	Трубопровод диаметром 400 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух		34	8682,87	6666,85	295218	226673	15875	103956	431107	
				м кожуха		1549,12	1810,8	52670	61567		31934		
27	42	С1241-202-0121	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 400x44,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		34	39235		1333990		1333990		1440709	
				м							106719		
28	48	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып.4	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка		0,029	1033591,09	377359,09	29974	10944	0	22451	56619	
				км трубопровода		656232	125777,48	19031	3648		4194		
29	49	С1241-202-0225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		29	31099		901871		901871		974021	
				м							72150		
30	50	Е11-250205-0102	Трубопровод диаметром 225 мм.Протаскивание плетей через кожух		29	3786,75	2469,04	109816	71602	6067	48776	171279	
				м кожуха		1108,5	739,77	32146	21453		12687		
31	51	С1241-202-0116	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 225x25,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		29	12228		354612		354612		382981	
				м							28369		
32	52	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып.1 К=0,5	Заделка концов футляров диам.400 мм битумом и прядью		3	16987,96	1575,12	50964	4725	29148	17037	73441	
				футляр		5696,87	39,5	17091	118		5440		
33	73	Е11-240207-0201	Устройство контрольной трубки из стальной трубы диам.57 мм. Устройство		1	7658,59	2324,82	7659	2325	1142	5069	13746	
				шт.		4192,2	927,65	4192	928		1018		
34	74	С1241-507-0101	Колпак чугунный DN 50 мм		1	840		840		840		907	
				шт.							67		
35	75	С1241-507-0401	Подушка под колпак DN 50 мм		1	1270		1270		1270		1372	
				шт.							102		
36	76	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		3	1891		5673		5673		6127	
				м							454		
37	77	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып.16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,003	868894,45	155,01	2607	0	1799	800	3680	
				км трубопровода		269188	47,4	808	0		273		
38	83	С1261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		35	552		19320		19320		20866	
				м							1546		
39	84	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		105	1555,9	954,77	163370	100251	0	93654	277586	
				шт.		601,13	299,82	63119	31481		20562		
40	85	С1241-211-0606	Муфта с электронагревательными элементами полиэтиленовая DN 63 мм,PN 16		35	880		30800		30800		33264	
				шт.							2464		
41	86	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		35	4497		157395		157395		169987	
				шт.							12592		
42	87	С1241-214-0420	Патрубок-накладка DN 630x63 мм		35	95505		3342675		3342675		3610089	
				шт.							267414		
43	88	С1241-507-0101	Колпак чугунный DN 50 мм		35	840		29400		29400		31752	
				шт.							2352		
44	89	С1241-507-0401	Подушка под колпак DN 50 мм		35	1270		44450		44450		48006	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3556		
45	90	Е11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство		0,14	9382,1	180,84	1313	26	1115	179	1611	
				м3 основания		1237,26	55,3	173	8		119		
46	91	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство		26,25	6664,02	324,33	174931	8514	149365	19010	209456	
				м2 покрытия		649,6	120,8	17052	3171		15515		
47	92	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм		2,625	33959,07	1251,97	89143	3286	82487	3834	100415	
				м3		1283,31	321,69	3369	844		7438		
48	93	Е11-080101-0201	Устройство песчаного основания под фундаменты		0,16	10005,35	1082,46	1601	173	1276	213	1959	
				м3		946,14	482,84	151	77		145		
49	94	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов по ковер		0,8	41009,44	1219,47	32808	976	26646	4950	40779	
				м3		6482,7	316,27	5186	253		3021		
50	95	Е11-070101-0101	Укладка опорной подушки под задвижку		4	1890,5	994,65	7562	3979	0	6117	14773	
				шт		895,85	400,15	3583	1601		1094		
51	96	С1261-101-0383	Подушки опорные марки ОПТ4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92		0,16	52358		8377		8377		9047	
				м3							670		
52	100	Коммерческое предложение ТОО "Комфортный город"	Плита опорная для удлинителя AVK SUPPORT TILE I FSL		4	8433,21		33733		33733		36432	
				шт.							2699		
53	103	Е11-231201-0101	Установка ковера		4	2227,34	225,12	8909	900	945	7431	17647	
				шт		1765,88	110,6	7064	442		1307		
54	104	Коммерческое предложение ТОО "Комфортный город"	Укрытие уличное для задвижек AVK M-4056 MD-GG AVK/GAS		4	39770,89		159084		159084		171811	
				шт.							12727		
55	105	С1261-301-0215	Кронштейны SW-30		0,04	25862		1034		1034		1117	
				100 шт.							83		
56	106	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство		3	6664,02	324,33	19992	973	17070	2173	23938	
				м2 покрытия		649,6	120,8	1949	362		1773		
57	107	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм		0,3	33959,07	1251,97	10188	376	9427	438	11476	
				м3		1283,31	321,69	385	97		850		
58	108	Е11-080101-0201	Устройство песчаного основания под фундаменты		0,04	10005,35	1082,46	400	43	319	53	489	
				м3		946,14	482,84	38	19		36		
59	109	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов по ковер		0,2	41009,44	1219,47	8202	244	6661	1237	10194	
				м3		6482,7	316,27	1297	63		755		
60	110	Е11-070101-0101	Укладка опорной подушки под шаровой кран		1	1890,5	994,65	1890	994	0	1529	3693	
				шт		895,85	400,15	896	400		274		
61	111	С1261-101-0383	Подушки опорные марки ОПТ4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92		0,04	52358		2094		2094		2262	
				м3							168		
62	115	Коммерческое предложение ТОО "Комфортный город"	Плита опорная для удлинителя AVK SUPPORT TILE I FSL		1	8433,21		8433		8433		9108	
				шт.							675		
63	116	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1555,9	954,77	3112	1910	0	1784	5288	
				шт.		601,13	299,82	1202	600		392		
64	117	Коммерческое предложение ТОО "Комфортный город"	Переход ПЭ/сталь диам.225/200 мм		2	109258,39		218517		218517		235998	
				шт.							17481		
65	118	Е11-231201-0101	Установка ковера		1	2227,34	225,12	2227	226	236	1858	4412	
				шт		1765,88	110,6	1766	111		327		
66	119	Коммерческое предложение ТОО "Комфортный город"	Укрытие уличное для задвижек AVK M-4056 MD-GG AVK/GAS		1	39770,89		39771		39771		42953	
				шт.							3182		
67	120	С1261-301-0215	Кронштейны SW-30		0,01	25862		259		259		280	
				100 шт.							21		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	121	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	0,75	6664,02 649,6	324,33 120,8	4998 487	244 91	4268	543 443	5984	
69	122	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм	м3	0,075	33959,07 1283,31	1251,97 321,69	2547 96	94 24	2357	110 213	2870	
70	123	Е11-080101-0201	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,04	10005,35 946,14	1082,46 482,84	400 38	43 19	319	53 36	489	
71	124	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов по ковер	м3	0,2	41009,44 6482,7	1219,47 316,27	8202 1297	244 63	6661	1237 755	10194	
72	125	Е11-070101-0101	Укладка опорной подушки под шаровой кран	шт	1	1890,5 895,85	994,65 400,15	1890 896	994 400	0	1529 274	3693	
73	126	С1261-101-0383	Подушки опорные марки ОПТ4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	м3	0,04	52358		2094		2094	168	2262	
74	127	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1828,07 1581,46	96,48 47,4	1828 1581	96 47	150	1613 275	3716	
75	128	Коммерческое предложение ТОО "Комфортный город"	Задвижка клиновая газовая AVK со стальными концами под приварку с покрытием, DN 50,PN16,SP/SP GAS PUR LONG	шт.	1	636152,14		636152		636152	50892	687044	
76	129	Коммерческое предложение ТОО "Комфортный город"	Удлинитель телескопический AVK для задвижек DN050,длиной 1050-1750 мм	шт.	1	60680,89		60681		60681	4854	65535	
77	130	Коммерческое предложение ТОО "Комфортный город"	Плита опорная для удлинителя AVK SUPPORT TILE I FSL	шт.	1	8433,21		8433		8433	675	9108	
78	131	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1555,9 601,13	954,77 299,82	3112 1202	1910 600	0	1784 392	5288	
79	132	Коммерческое предложение ТОО "Комфортный город"	Переход ПЭ/сталь диам.63/50 мм	шт.	2	46446,43		92893		92893	7431	100324	
80	133	Е11-231201-0101	Установка ковера	шт	1	2227,34 1765,88	225,12 110,6	2227 1766	226 111	236	1858 327	4412	
81	134	Коммерческое предложение ТОО "Комфортный город"	Укрытие уличное для задвижек AVK M-4056 MD-GG AVK/GAS	шт.	1	39770,89		39771		39771	3182	42953	
82	135	С1261-301-0215	Кронштейны SW-30	100 шт.	0,01	25862		259		259	21	280	
83	136	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	0,75	6664,02 649,6	324,33 120,8	4998 487	244 91	4268	543 443	5984	
84	137	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм	м3	0,075	33959,07 1283,31	1251,97 321,69	2547 96	94 24	2357	110 213	2870	
85	138	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5971,22 3635,88	1871,57 638,74	5971 3636	1872 639	464	4232 816	11019	
86	139	С1242-103-0304	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем, PN 16, DN 150 мм	шт.	1	136885		136885		136885	10951	147836	
87	140	С1241-116-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 мм	шт.	2	5107		10214		10214	817	11031	
88	141	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 159х4,5 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	9478552,51 765986	419798,39 182819,94	37914 3064	1679 731	33171	3757 3334	45005	
89	142	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0131	1143653,89	534557,01	14982	7002	245	9957	26934	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т фасонных частей		590377,6	177363,88	7734	2323		1995		
90	143	С1241-112-0213	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	4835		4835		4835		5222	
91	144	С1241-117-0206	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1	5858		5858		5858	387	6327	
92	145	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3444,86	160,8	3445	161	284	469	7013	
						3000,34	79	3000	79		3049		
93	146	С1242-103-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем, PN 16, DN 80 мм	шт.	1	50849		50849		50849	519	54917	
94	147	С1241-116-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 мм	шт.	2	2486		4972		4972	4068	5370	
95	148	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	2734339,81	231120,43	5469	462	3842	398	7388	
						582288	110720,48	1165	221		1372		
96	149	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0026	1143653,89	534557,01	2974	1390	49	547	5346	
						590377,6	177363,88	1535	461		1976		
97	150	С1241-117-0201	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1405		1405		1405	396	1517	
98	151	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	347		347		347	112	375	
99	152	С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	686		686		686	28	741	
100	153	Е11-080101-0201	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,03	10005,35	1082,46	300	32	239	55	367	
						946,14	482,84	28	14		40		
101	154	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 273 мм	км трубопровода	0,0013	1451677,68	586359,91	1887	763	131	27	3399	
						764253	215072,41	994	280		1260		
102	155	С1241-102-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	15863		20622		20622	252	22272	
103	156	Е11-220601-1007 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0013	3690653	657556,38	4798	855	3787	1650	5675	
						120049,6	235192,2	156	306		457		
104	157	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0013	522694,9	157524,18	680	204	0	420	1313	
						365066	51764,26	475	67		536		
105	158	С1241-202-0113	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 160х17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3	6174		8026		8026	97	8668	
106	159	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1555,9	954,77	3112	1910	0	642	5288	
						601,13	299,82	1202	600		1784		
107	160	С1241-202-0116	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 225х25,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,3	12228		3668		3668	392	3961	
108	161	Коммерческое предложение ТОО "Комфортный город"	Переход ПЭ/сталь диам.160/150 мм	шт.	1	101298,75		101299		101299	293	109403	
109	162	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2293,21	1406,04	2293	1406	0	8104	3898	
						887,17	441,64	887	442		1316		
110	163	КП ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	Тройник с электронагревательными элементами ПЭ 100 ГАЗ SDR 9, DN 225-160-225 мм	шт.	1	842410,71		842411		842411	289	909804	
111	164	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,015508	1143653,89	534557,01	17736	8290	290	67393	31885	
						590377,6	177363,88	9156	2751		11787		
											2362		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	165	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003038	469545		1426		1426	114	1540	
113	166	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01247	464522		5793		5793	463	6256	
114	167	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,8262	537		3129		3129	250	3379	
115	168	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,296	985		292		292	23	315	Казахстан
116	169	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1712		1712		1712	137	1849	
117	170	Е11-080101-0201	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,03	10005,35	1082,46	300	32	239	40	367	
118	171	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам.100 мм	км трубопровода	0,00125	946,14 614273,6 467910	482,84 119771,94 49104,06	28 768 585	14 149 61	33	27 640 113	1521	
119	172	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,25	4928		6160		6160	493	6653	Казахстан
120	173	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00125	1439368,21 304976	310,02 94,8	1799 381	0 0	1418	378 174	2351	
121	174	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0013	356841,29 269216	87572,93 28216,6	464 350	114 37	0	383 68	915	
122	175	С1241-202-0107	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 63х7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3	968		1258		1258	101	1359	
123	176	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1555,9 601,13	954,77 299,82	3112 1202	1910 600	0	1784 392	5288	
124	177	Коммерческое предложение ТОО "Комфортный город"	Переход ПЭ/сталь диам.63/50 мм	шт.	1	46446,43		46446		46446	3716	50162	
125	178	С1241-202-0213	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,3	2352		706		706	56	762	
126	179	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2293,21 887,17	1406,04 441,64	2293 887	1406 442	0	1316 289	3898	
127	180	КП ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	Тройник с электронагревательными элементами ПЭ 100 ГАЗ SDR 9, DN 225-63-225 мм	шт.	1	801428,57		801429		801429	64114	865543	
128	181	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,009702	1143653,89 590377,6	534557,01 177363,88	11096 5728	5186 1721	182	7374 1478	19948	
129	182	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003038	469545		1426		1426	114	1540	
130	183	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006664	464522		3096		3096	248	3344	
131	184	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,2612	537		1751		1751	140	1891	
132	185	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,296	985		292		292	23	315	Казахстан
133	186	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1712		1712		1712	137	1849	
134	197	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм (за вычетом длины труб,уложенных в футлярах).Укладка	км трубопровода	0,2885	1033591,09 656232	377359,09 125777,48	298191 189323	108868 36287	0	223354 41724	563269	
135	198	С1241-202-0121	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 400х44,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		288,5	39235		11319298		11319298		12224842	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	199	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм (за вычетом длин труб,уложенных в футлярах). Укладка	м	0,058	628401,12	204876,78	36447	11883	47	905544 28148	69763	
				км трубопровода		422708	67510,88	24517	3916		5168		
137	200	С1241-202-0116	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 225х25,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	58,58	12228		716316		716316		773621	
138	201	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (выпуск на врезке в существующий ПГБ)		0,002	522694,9	157524,18	1045	316	0	57305 825	2020	
				км трубопровода		365066	51764,26	730	104		150		
139	202	С1241-202-0113	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм	м	2,02	6174		12471		12471		13469	Казахстан
140	203	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,0295	356841,29	87572,93	-10527	-2583	-2	998 -8687	-20751	
				км трубопровода		269216	28216,6	-7942	-832		-1537		
141	204	С1241-202-0107	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 63х7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29,795	968		-28842		-28842		-31149	
142	205	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		4	1555,9	954,77	6224	3819	0	-2307 3568	10575	
				шт.		601,13	299,82	2405	1199		783		
143	206	КП ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	Муфта с нагревательными элементами ПЭ 100 SDR 9, DN 225 мм	шт.	1	136607,14		136607		136607		147536	
144	207	КП ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТЗ АРЫСТАН"	Муфта с нагревательными элементами ПЭ 100 SDR 9, DN 63 мм		3	5203,82		15611		15611	10929	16860	
				шт.							1249		
145	208	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка		0,0505	754281,55	462944,43	38091	23379	630	21213	64048	
				т фасонных частей		278857,6	145441,84	14082	7345		4744		
146	209	С1241-113-0131	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х9,0 мм	шт.	1	33971		33971		33971	2718	36689	
147	210	С1241-114-0225	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х12-325х8,0 мм	шт.	1	18826		18826		18826	1506	20332	
148	211	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		4	2293,21	1406,04	9173	5625	0	5262	15590	
				шт.		887,17	441,64	3549	1767		1155		
149	212	КП ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	Тройник равнопроходной 90° ПЭ 100 ГАЗ SDR 9, DN 400 мм	шт.	1	478125		478125		478125	38250	516375	
150	213	КП ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	Тройник с электронагревательными элементами ПЭ 100 ГАЗ SDR 9, DN 400-225-400 мм	шт.	1	1593750		1593750		1593750	127500	1721250	
151	214	КП ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	Тройник с электронагревательными элементами ПЭ 100 ГАЗ SDR 9, DN 225-63-225 мм	шт.	1	801428,57		801429		801429	64114	865543	
152	215	КП ТОО "KAZPIPE ELEMENT"	Тройник с электронагревательными элементами ПЭ 100 ГАЗ SDR 9, DN 63 мм	шт.	1	168482,14		168482		168482	13479	181961	
153	216	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка		1	3444,86	160,8	3445	161	284	3049	7013	
				задвижка или клапан		3000,34	79	3000	79		519		
154	217	С1242-103-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем, PN 16, DN 80 мм	шт.	1	50849		50849		50849	4068	54917	
155	218	С1241-116-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 мм	шт.	2	2486		4972		4972	398	5370	
156	219	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы газоснабжения из стальных труб, диаметр 57х3 мм. Прокладка		0,002	2734339,81	231120,43	5469	462	3842	1372	7388	
				км трубопровода		582288	110720,48	1165	221		547		
157	220	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка		0,0026	1143653,89	534557,01	2974	1390	49	1976	5346	
				т фасонных частей		590377,6	177363,88	1535	461		396		
158	221	С1241-117-0201	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67		1	1405		1405		1405		1517	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							112		
159	222	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	347		347		347		375	
											28		
160	223	С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	686		686		686		741	
											55		
161	224	ЕН-080101-0201	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,03	10005,35	1082,46	300	32	239	40	367	
						946,14	482,84	28	14		27		
162	225	ЕН-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам.100 мм	км трубопровода	0,00125	614273,6	119771,94	768	149	33	640	1521	
						467910	49104,06	585	61		113		
163	226	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,25	4928		6160		6160		6653	Казахстан
											493		
164	227	ЕН-220601-1003 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00125	1439368,21	310,02	1799	0	1418	378	2351	
						304976	94,8	381	0		174		
165	228	ЕН-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0013	356841,29	87572,93	464	114	0	383	915	
						269216	28216,6	350	37		68		
166	229	С1241-202-0107	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 63х7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3	968		1258		1258		1359	
											101		
167	230	ЕН-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1555,9	954,77	4668	2864	0	2676	7931	
						601,13	299,82	1803	899		587		
168	231	Коммерческое предложение ТОО "Комфортный город"	Переход ПЭ/сталь диам.63/50 мм	шт.	1	46446,43		46446		46446		50162	
											3716		
169	232	С1241-202-0213	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,3	2352		706		706		762	
											56		
170	233	КП ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТЗ АРЫСТАН"	Отвод гнутый 90°с нагревательными элементами ПЭ 100 SDR 9, DN 63 мм	шт.	1	52173		52173		52173		56347	
											4174		
171	234	ЕН-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,009702	1143653,89	534557,01	11096	5186	182	7374	19948	
						590377,6	177363,88	5728	1721		1478		
172	235	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003038	469545		1426		1426		1540	
											114		
173	236	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006664	464522		3096		3096		3344	
											248		
174	237	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,2612	537		1751		1751		1891	
											140		
175	238	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,296	985		292		292		315	Казахстан
											23		
176	239	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1712		1712		1712		1849	
											137		
177	240	ЕН-221401-1106 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	61,37	76947,49	0	4721993	1468410	3061845	412003	5544716	
						3124,49	3657,14	191739	224426		410720		
178	241	С1241-202-0229	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 630х57,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	61,37	77189		4736814		4736814		5115760	
											378945		
			ИТОГО:					72895107	3152837	67718635	2502544	81429471	
								2023635	731707		6031820		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1058583				82488050	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		1707503				84195553	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1683911				85879464	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		10305536				96185000	
			Итого с НДС										

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Нургалиев А.С.

Технический надзор: ТОО "АДС Сапа"

Шынбаев К.

Подрядчик

Директор ТОО "Болат-Д"

Мейірбеков М.М.

Авторский надзор: ТОО "Poligram"

Мурзагалиев З.С.