Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №15/2-04 от 15 апреля 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2024 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					15/2-04	15.04.2024 г.			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за МАЙ без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"	1 500 000,00	1 339 285,71							160 714,29	1 500 000,00
К оплате:	1 500 000,00	1 339 285,71							160 714,29	1 500 000,00

К оплате: Один миллион пятьсот тысяч тенге 00 тыин

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"
БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 030640012565

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование)

Договор №15/2-04 от 15 апреля 2024 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за МАЙ месяц 31.05.2024 г.

Локальная смета №2-1-1

на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Отделка помещений										
			2.1 Потолок										
1	**17**	**1211-0101-0110**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %**	**м2**	**122**	1939,72	41,66	236646	5083	0	169813	438976	
						1898,06	35,15	231563	4288	–	32517		
2	**19**	**1115-0108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72 %**	**м2**	**32**	2108,78	213,92	67481	6845	0	45953	122509	
						1894,86	99,58	60636	3187	–	9075		
			2.2 Стены										
3	**21**	**1115-0107-0105**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**64**	3033,33	23,61	194133	1511	0	139254	360058	
						3009,72	12,3	192622	787	–	26672		

4	23 1211-0101-0109	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %**	**м2**	**200**	1513,56	37,45	302712	7490	0	217054	561347
					1476,11	31,21	295222	6242	–	41581	

Итого по локальной смете №2-1-1 **1 482 890**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 780 043
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 20 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 504
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 572 074
- сметная прибыль (8 %), тенге 109 845

Локальная смета (корректировка) №1

РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

Раздел 2 Отделка помещений

5	33 1110-0404-0101	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**38,94**	1483,81	20,39	57780	794	0	41263	106966
					1463,42	8,33	56986	324	–	7923	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **106 966**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 56 986
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 794
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 324
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 41 263
- сметная прибыль (8 %), тенге 7 923

Итого по акту **1 589 856**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 837 029
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 21 723
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 828
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 613 337
- сметная прибыль (8 %), тенге 117 768

Всего **1 589 856**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 19 078

Непредвиденные работы и затраты (2 %) **32 179**

Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**1 641 113**
Итого в текущих ценах на 2023 год-100% К=1,0450539	**1 715 052**
с учетом понижающего коэффициента К=0,780900935	**1 339 285,71**
НДС (12 %)	160 714,29
Итого по акту	**1 500 000,00**

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroi-Group"
БИН 030640012565
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)