«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 61
28. 07. 2017.
бет

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 25 » июля 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Орион LTD» г.Кызылорда, ул. Киселева 16*
наименование организации, юридический адрес

в лице *Джанабергенова Шалхара Амангельдиевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Строительство административного здания и производственной базы по улице Жаппасбай батыра, б/н в.г. Кызылорда*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Джанабергенов Асхат Шалхарович*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *нет*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *Проектная группа ИП «Нурпейсова В.Т » Заказ № 01-12*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Джанабергенов Асхат Шалхаровичем*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

		принятых)			
Количество рабочих мест	место	76		76	
Площадь участка	м 2	3025,0		3025,0	
Площадь застройки здания	м 2	390,0		390,0	
Площадь покрытий	м 2	1365,0		1365,0	
Площадь озеленения	м 2	827,0		827,0	
Площадь крылец,отмоски	м 2	141,0		141,0	
Площадь грунтового покрытия	м 2	302,0		302,0	

«*Строительство административного здания и производственной базы по улице Жаппасбай батыра, б/н в.г. Кызылорда* » имеет следующие показатели.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	*1577,7*	*1577,7*
Число этажей	этаж	*3-х этажное,чердачное,с цокольным этажом*	*3-х этажное,чердачное,с цокольным этажом*
Общий строительный обьем	$м^3$	*5536,1*	*5536,1*
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Фундаменты: ленточные – монолитные железобетонные из бетона В15, стены подвала до отметки -1,380м из сборных бетонных блоков ФБС.**Стены наружные и внутренние** – толщиной 380мм сплошной кладки из керамического кирпича. **Наружные стены** с утеплением минераловатными плитами марки и облицовкой керамогранитными плитками по системе. **Колонны** – монолитные железобетонные. **Ригели** – монолитные железобетонные. **Перегородки** – из керамического кирпича марки.**Перекрытия и покрытия** – плиты сборные железобетонные многопустотные.**Крыша кровля** – чердачная, из металлочерепицы по деревянным конструкциям

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *апрель 2017г.*
месяц, год
окончание работ *июль 2017г.*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____*8(восемь)*_____;
фактически, месяц; __*4 (четыре)*__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «*Строительство административного здания и производственной базы по улице Жаппасбай батыра, б/н в.г. Кызылорда*_____
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
*Директор ТОО «Орион LTD» Джанабергенов Ш.А. от 25.07.2017г.*_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Заказчик:
*Джанабергенова Асхат Шалхарович*_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.