Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, Шемонаиха г., ул. Советская, дом № 59**	**100140011544**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295**	**010840001711**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №45 от 14.11.2019г.	

Номер документа	Дата составления
222	**18.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО			работа	1	29 545 837,81	29 545 837,81
				Итого	1	x	29 545 837,81

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
РК, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Советская, 59, БИН 100 140 011 544, ИИК KZ45 0701 03KS N181 2000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая, 2/2, ИИК KZ40 6017 1510 0000 1688, БИК HSBKKZKX, БИН/ИИН 010 840 001 711, АО "Народный Банк Казахстана"
Договор: №45 от 14.11.2019 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4721503	10686	45	14.11.2019 г.	местный	058-015-431	ТОО "Востоквзрывпром"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобр. материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	29 545 837,81									
Акт выполненных работ №1 за декабрь 2019 г.	29 545 837,81	26 380 212,33	26 166 764,98	26 166 764,98	0,00	213 447,35			3 165 625,48	
Погашение аванса										
Всего к оплате:	**29 545 837,81**									**29 545 837,81**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
_____ **А.А. Сайбель**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Градопроект"
_____ **А.Н. Грохотов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Востоквзрывпром"
_____ **Д.С. Сомов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

РК, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Советская, 59, БИН 100 140 011 544, ИИК KZ45 0701 03KS N181 2000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК. ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая, 2/2, ИИК KZ40 6017 1510 0000 1688, БИК HSBKKZKX, БИН/ИИН 010 840 001 711, АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО

Договор: №45 от 14.11.2019 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Техническое решение №1										
1	1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0,300;	м2	382,66	1651,25	15,98	631867	6115	550793	65181	752812
					195,89	6,89	74959	2637		55764	
2	1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	1275,521	1604,98	855,15	2047186	1090762	660159	461329	2709196
					232,27	198,3	296265	252936		200681	
3	1101-0205-0903	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	1240,418	9124,56	3572,46	11318268	4431344	0	6440303	19179257
					5552,1	1659,07	6886925	2057940		1420686	
		Итого по смете					**22 641 265**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 258 149				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 528 221				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 313 513				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 210 952				
	Накладные расходы, тенге					6 966 813				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 677 131				

Локальная смета № 5-1-1

Вертикальная планировка

1 1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
		м3 грунта	5803	143,53	143,53	832877	832877	–	220219	1137344
				–	52,71	–	305860	–	84248	
2 1101-0104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;									
		м3 грунта	23212	62,69	62,69	1455246	1455246	–	384779	1987227
				–	23,02	–	534415	–	147202	
	Итого по смете					**3 124 571**				
	в том числе									
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 288 123				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					840 275				
	Накладные расходы, тенге					604 998				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					231 450				
	Всего					**25 765 836**				
	в т.ч. оборудование, тенге									
	Временные здания и сооружения (2,9 %)					747 209				
	Итого с затратами на временные здания и сооружения					**26 513 045**				

Затраты на производство СМР в зимнее время (1,6 %)		424 209
Затраты на дополнительную оплату труда и соц. поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска		224 127
Итого:		**27 161 381**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		538 745
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**27 700 126**
Итого в текущих ценах 2019 г. (МРП=2525 тн., К-1,05) с Кпон. -	**0,907**	**26 380 212,33**
Налог на добавленную стоимость		**3 165 625,48**
Всего с налогом на добавленную стоимость		**29 545 837,81**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
А.А. Сайбель

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Градопроект"
А.Н. Грохотов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"
Д.О. Сомов