Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

"02" 09 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ДИАС-проект», Туркестанская область, Ордабасинский район, с.Темирлановка, Шанырак ,1

*наименование организации, юридический адрес*

в лице директор Оспанкулов Б.А.

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по*

объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №2 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района" БИН 161040024744 Руководитель Омаркулов Талгат Асанулы, Туркестанская область, Ордабасинский район, село Темирлановка, улица Кажымукан, 168.

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. ТОО «KDC Construction» БИН 081240006429, ГСЛ №04284 от 21.04.2023г
2. ТОО «Оймак-Құрылыс» БИН 100140014122, №15014890от 12.08.2015 года

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Grand Project Pro»,№ AExp-0042/24 от 02.05.2024г.

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района» №96-Н от 23.05.2024г

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Напряжение | В | 380/220В | | 380/220В | |
| Мощность | кВт | 5 | | 5 | |
| Протяженность ВЛИ-0,4кВ (с подключением домов) | км | 0,050 | | 0,050 | |

5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество однофазных электронных счетчиков | шт | 1 | | 1 | |
| Водопровод | | | | | |
| Проектная производительность | м3/сут<br>м3/час<br>л/с | 0,720<br>0,134<br>0,038 | | 0,720<br>0,134<br>0,038 | |
| Гравийная дорога | | | | | |
| Количество полос движения | шт | 2 | | 2 | |
| Ширина полосы движения | м | 2,75 | | 2,75 | |
| Ширина проезжей части | м | 5,5 | | 5,5 | |
| Площадь дорожного покрытия, всего | м2 | 110 | | 110 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Данным проектом предусматривается прокладка наружных сетей водоснабжения, электроснабжения, и гравийная дорога. Проектируемые водоснабжения выполнены из труб полиэтиленовая для водоснабжения PE 110 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,7 мм. Источником электроснабжения является фидера сущ ТП.
Сети 0,4 кВ выполняются воздушными, проводом СИП-4 сечением 50, 70 мм2, подвешиваемым на железобетонных опорах для проводов СИП-0,4кВ. Подключение частных жилых домов выполняется проводом СИП4-2х16мм2 от опоры до стены частного жилого дома. Вводы частных домов-однофазные. Приборы учета электроэнергии для частных жилых домов (многотарифные электронные счетчики, адаптированные АСКУЭ) , устанавливаются в герметичном пломбируемом шкафу, устанавливаемом снаружи, на стене каждого жилого дома, в зоне, доступной для снятия показаний и контроля за состоянием прибора учета представителями контролирующих служб. Проектируемые улицы населенного пункта Темирлан запроектированы как главная улица и улицы сельских населенных пунктов в жилой застройке- основная. Проектируемые продольные профиля в целом волнообразные, равнинные с плавными подъемами и спусками со средним продольным уклоном порядка 15-25‰. Проектные продольные профиля составлены в условных отметках. Проектные и рабочие отметки относятся к оси дороги с учетом устройства дорожной одежды по верху покрытия. Проектная линия нанесена с учетом климатических, гидрологических и почвенно-грунтовых условий местности. Проектная линия продольного профиля представлена в виде чередующихся квадратных парабол разной кривизны с прямыми отрезками с разными уклонами. Проезжая часть отгорожена бортовыми камнями БР100.30.18, тротуары с покрытием из плитки и бортовыми камнями БР100.20.8.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2024г ;

месяц, год

окончание работ август 2024г ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:2

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;

фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Доли местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0% и фактически равно 0% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном виде;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №2 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области»**

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДИАС-проект»**

_____ Оспанқұлов Б.А.

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)*