Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, Шемонаиха г., ул. Советская, дом № 59**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **100140011544**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010840001711

Договор (контракт) Договор №45 от 14.11.2019г. Доп. Согл.№1 от 29.12.2020г, доп.согл.№2 от 18.05.2021г, доп.согл.№3 от 20.05.2021г

Номер документа	Дата составления
14	25.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО			работа	1	21 378 000,00	21 378 000,00
				Итого	1	x	21 378 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству / _____ / Проскурин В.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Тимофеев Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
РК, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. имени Анатолия Иванова, 59, БИН 100 140 011 544, ИИК KZ45 0701 03KS N181 2000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая, 2/2, ИИК KZ40 6017 1510 0000 1688, БИК HSBKKZKX, БИН/ИИН/ИНН/УНП 010 840 001 711, АО "Народный Банк Казахстана"
Договор: №45 от 14.11.2019 г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4721503	10686	45	14.11.2019 г.	местный	058-015-431	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл. №1	29.12.2020 г.	местный	058-015-431		
		доп.согл. №2	18.05.2021 г.	местный	058-015-431		
		доп.согл. №3	20.05.2021 г.	нац. фонд	058-032-431		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобр. материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	133 566 694,95									
Акт выполненных работ №3 за июнь 2021 г.	82 642 857,14	73 788 265,30	73 456 729,41	73 456 729,41	0,00	331 535,89			8 854 591,84	
Погашение аванса	24 792 857,14									
Всего к оплате:	**57 850 000,00**									**57 850 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
Т.Ж. Темирбеков

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Градопроект"
А.Н. Грохотов

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Сейсмостройзащита"
Р.С. Щербатенко

Подрядчик:
Директор по строительству
ТОО "Востоквзрывпром"
В.И. Проскурин

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

РК, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. имени Анатолия Иванова, 59, БИН 100 140 011 544, ИИК KZ45 0701 03KS N181 2000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая, 2/2, ИИК KZ40 6017 1510 0000 1688, БИК HSBKKZKX, БИН/ИИН/ИНН/УНП 010 840 001 711, АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО

Договор: №45 от 14.11.2019 г.
Доп. соглашение №1 от 29.12.2020 г., доп. соглашение №2 от 18.05.2021 г., доп. соглашение №3 от 20.05.2021 г..

АКТ №3

приемки выполненных работ за июнь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Сети водопровода В1

Раздел 1 Водопровод В1

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	150,8	113,6	107,64	17131	16232	0	3522	22305
					5,96	26,47	899	3992		1652	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	150,8	154,35	147,5	23276	22243	11	5094	30640
					6,78	40,14	1022	6053		2270	

3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 % К=0,500;								
			м3 грунта	4536,7	143,31	135,78	650154	615993	0	133662	846521
					7,53	33,39	34161	151480		62705	
4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,500;								
			м3 грунта	4536,7	189,82	181,39	861156	822912	408	188473	1133599
					8,34	49,36	37836	223932		83970	
5	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт НР = 72 % К=0,500;								
			м3 грунта	61,9	143,31	135,78	8871	8405	0	1824	11551
					7,53	33,39	466	2067		856	
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,500; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;								
			м3 грунта	61,9	208,79	199,53	12924	12351	5	2829	17013
					9,17	54,29	568	3361		1260	
7	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
			м3 грунта	9,3	1386,26	0	12892	0	0	9282	23948
					1386,26	0	12892	0		1774	
8	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,500;								
			м3 грунта	4,6	154,33	147,49	710	678	1	156	935

				6,79	40,14	31	185		69		
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	280,7	1809,19	0	507840	0	0	365645	943364
					1809,19	0	507840	0		69879	
10	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,500;	м3 грунта	140,3	189,82	181,39	26632	25449	13	5828	35057
					8,34	49,36	1170	6925		2597	
11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	3,9	2080,56	0	8114	0	0	5842	15072
					2080,56	0	8114	0		1116	
12	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,500; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	9	208,78	199,44	1879	1795	1	412	2474
					9,22	54,33	83	489		183	
16	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=0,500;	т	8168,097	75		612607	0	0	0	661616
					0		0	0		49009	

17	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвал для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	131,5	132,22	125,37	17387	16486	9	3873	22961
					6,78	34,12	892	4487		1701	
18	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвал для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	4148,4	189,82	181,39	787449	752478	373	172341	1036573
					8,34	49,36	34598	204765		76783	
19	1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвал для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	10	415,11	396,73	4151	3967	2	909	5465
					18,24	107,95	182	1080		405	
20	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км. Привоз из временного отвал для обратной засыпки	т	7839,9	75		587993	0	0	0	635032
					0		0	0		47039	
21	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	52	2919,5	152,6	151814	7935	94552	51016	219056
					948,6	42,38	49327	2204		16226	
22	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	137	126,67	126,67	17354	17354	0	2935	21912
					0	29,75	0	4076		1623	

23	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	263,1	27,25	27,25	7169	7169	0	1896	9790
					0	10,01	0	2634		725	
24	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7784,3	31,78	31,78	247385	247385	0	65407	337815
					0	11,67	0	90843		25023	
25	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	303,5	37,14	37,14	11272	11272	0	2981	15393
					0	13,64	0	4140		1140	
26	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	375,8	786,35	0	295510	0	0	212767	548939
					786,35	0	295510	0		40662	
29	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	121	1041,04	1041,04	125966	125966	0	63287	204393
					0	726,44	0	87899		15140	
111	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,1	322081,93	95149,64	354290	104665	3575	273778	678313
					223681,93	27720,72	246050	30493		50245	
112	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2178,376	1840		4008212	0	4008212	0	4328869
					0		0	0		320657	

Итого по смете	**11 808 606**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 231 641
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 820 735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	831 105
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 107 162
- перевозка грузов, тенге	1 200 600
Накладные расходы, тенге	1 573 759
Сметная прибыль (8 %), тенге	874 709

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ №2

Локальная смета № 2-1-1 д

Сети водопровода В1

1	1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0,300;	м2	293,664	1651,25	15,98	484913	4693	422694	50021	577729
					195,89	6,89	57526	2023		42795	
2	1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	978,88	1604,98	855,15	1571083	837089	506639	354032	2079124
					232,26	198,3	227355	194112		154009	
4	1101-0205-0903	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	243,2	9124,56	3572,46	2219093	868822	0	1262705	3760342
					5552,1	1659,07	1350271	403486		278544	

Итого по смете	**6 417 195**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 635 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 710 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	599 621
- материалы, изделия и конструкции, тенге	929 333

- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	1 666 758
Сметная прибыль (8 %), тенге	475 348

Локальная смета № 2-2-1 д

Сети водопровода В9. Площадка водозаборных сооружений.

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0,300;	м2	2314,044	1651,25	15,98	3821065	36978	3330789	394163	4552446
				195,89	6,89	453298	15944		337218	
2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	7713,479	1604,98	855,15	12379980	6596182	3992265	2789737	16383294
				232,26	198,3	1791533	1529583		1213577	
3 1101-0205-0903	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	769,609	9124,56	3572,46	7022343	2749397	0	3995842	11899640
				5552,1	1659,07	4272946	1276835		881455	

Итого по смете	**32 835 380**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 517 777
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 382 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 822 362
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 323 054
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	7 179 742
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 432 250

Локальная смета № 5-1-1 д

Автомобильная дорога на площадку водопроводных сооружений. Вертикальная планировка.

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0,300;	м2	1740,9	1651,25	15,98	2874659	27828	2505804	296532	3424886
				195,89	6,89	341027	11987		253695	
2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	5803,0	1604,98	855,15	9313682	4962431	3003417	2098781	12325460
				232,27	198,3	1347834	1150715		912997	

Итого по смете	**15 750 346**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 688 861
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 990 259
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 162 702
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 509 221
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	2 395 313
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 166 692

Локальная смета № 7-1-2 д

Площадка водопроводных сооружений

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0,300;	м2	607,977	1651,25	15,98	1003922	9715	875110	103560	1196081
				195,89	6,89	119097	4189		88599	

2	1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	2035,613	1604,98	855,15	3267118	1740754	1053573	736221	4323606
					232,26	198,3	472791	403662		320267	

Итого по смете	**5 519 687**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	591 888
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 750 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	407 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 928 683
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	839 781
Сметная прибыль (8 %), тенге	408 866

Всего	**72 331 214**
в т.ч. оборудование, тенге	
материалы, тенге	**19 797 453**
заработная плата, тенге	**17 488 960**
трудоемкость, чел-час	**15 826**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 097 605
Итого с затратами на временные здания и сооружения	**74 428 819**
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,6 %)	1 190 861
Затраты на дополнительную оплату труда и соц. поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	348 124
Итого:	**75 967 804**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 512 394
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**77 480 198**

Итого в текущих ценах 2019 г. (МРП=2525 тн., К-1,05) с Кпон. -	0,907	73 788 265,30
Налог на добавленную стоимость		8 854 591,84
Всего с налогом на добавленную стоимость		82 642 857,14

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
_____ **Е.Ж. Темирбеков**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Градопроект"
_____ **А.Н. Грохотов**

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____ **Р.С. Щербатенко**

Подрядчик:
Директор по строительству
ТОО "Востоквзрывпром"
_____ **В.И. Проскурин**