Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, Шемонаиха г., ул. Советская, дом № 59** — **100140011544**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** — **010840001711**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №45 от 14.11.2019г,Доп.согл.№1 от 29.12.2020г, Доп.согл.№2 от 18.05.2021г, Доп.согл.№3 от 20.05.2021г

Номер документа	Дата составления
25	28.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО			работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00
				Итого	1	x	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Гл.инженер / _____ / Богданов С.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Толмирбеков С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
РК, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Анатолия Иванова, 59, БИН 100 140 011 544, ИИК KZ45 0701 03KS N181 2000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая, 2/2, ИИК KZ40 6017 1510 0000 1688, БИК HSBKKZKX, БИН/ИИН/ИНН/УНП 010 840 001 711, АО "Народный Банк Казахстана"
Договор: №45 от 14.11.2019 г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: Наименование	Организационная правовая форма: код
4721503	10686	45	14.11.2019 г.	местный	058-015-431	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл. №1	29.12.2020 г.	местный	058-015-431		
		доп.согл. №2	18.05.2021 г.	местный	058-015-431		
		доп.согл. №3	20.05.2021 г.	нац. фонд	058-032-431		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобр. материалов	Дополнительные затраты: другие доп. расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	233 566 694,95									
Акт выполненных работ №4 за июль 2021 г.	100 000 000,00	89 285 714,29	89 154 365,23	72 442 297,91	16 712 067,32	131 349,06			10 714 285,71	
Погашение аванса	30 000 000,00									**70 000 000,00**
Всего к оплате:	**70 000 000,00**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
Е.Ж. Темирбеков

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Градопроект"
А.Н. Грохотов

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО «EPCS company»
Р.Т. Базилов

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО "Востоквзрывпром"
С.В. Богданов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
РК, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Анатолия Иванова, 59, БИН 100 140 011 544, ИИК KZ45 0701 03KS N181 2000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая, 2/2, ИИК KZ40 6017 1510 0000 1688, БИК HSBKKZKX, БИН/ИИН/ИНН/УНП 010 840 001 711, АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО

Договор: №45 от 14.11.2019 г.
Доп. соглашение №1 от 29.12.2020 г., доп. соглашение №2 от 18.05.2021 г., доп. соглашение №3 от 20.05.2021 г..

АКТ №4

приемки выполненных работ за июль 2021 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1
Сети водопровода В1

Раздел 1 Водопровод В1

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0.500:	м3 грунта	77,1	113,6 / 5,96	107,64 / 26,47	8759 / 460	8299 / 2041	0	1801 / 845	11405
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0.500:	м3 грунта	77,1	154,35 / 6,78	147,5 / 40,14	11900 / 523	11372 / 3095	5	2605 / 1160	15665

3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 % К=0.500:	м3 грунта	2320,9	143,31	135,78	332608	315132	0	68379	433066
				7,53	33,39	17476	77495		32079	
4 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0.500:	м3 грунта	2320,9	189,82	181,39	440553	420988	209	96420	579931
				8,34	49,36	19356	114560		42958	
5 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт НР = 72 % К=0.500:	м3 грунта	31,7	143,31	135,78	4543	4304	0	934	5915
				7,53	33,39	239	1058		438	
6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,500; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1:	м3 грунта	31,7	208,79	199,53	6619	6325	3	1449	8713
				9,17	54,29	291	1721		645	
7 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	4,7	1386,26	0	6515	0	0	4691	12102
				1386,26	0	6515	0		896	
8 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0.500:	м3 грунта	2,4	154,33	147,49	370	354	0	81	487
				6,79	40,14	16	96		36	
9 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	143,6	1809,19	0	259800	0	0	187056	482604

				1809,19	0	259800	0		35748	
10	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0.500:	м3 грунта	71,8	189,82 / 8,34	181,39 / 49,36	13629 / 599	13024 / 3544	6	2983 / 1329	17941
11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1.2:	м3 грунта	2	2080,56 / 2080,56	0 / 0	4161 / 4161	0 / 0	0	2996 / 573	7730
16	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=0.500:	т	4938,325	75 / 0		370374 / 0	0 / 0	0	0 / 29630	400004
17	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвал для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; kэкс1=0,85;	м3 грунта	79,519	132,22 / 6,78	125,37 / 34,12	10514 / 539	9969 / 2713	6	2341 / 1028	13883
18	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвал для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	2508,093	189,82 / 8,34	181,39 / 49,36	476086 / 20917	454943 / 123799	226	104196 / 46423	626705
19	1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвал для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	6,066	415,11 / 18,24	396,73 / 107,95	2518 / 111	2407 / 655	0	552 / 246	3316

20	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км. Привоз из временного отвал для обратной засыпки	т	4739,878	75		355491	0	0	0	383930
					0		0	0		28439	
21	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	31,543	2919,5	152,6	92090	4813	57355	30946	132879
					948,6	42,38	29922	1337		9843	
22	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	82,827	126,67	126,67	10492	10492	0	1774	13247
					0	29,75	0	2464		981	
23	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	159,037	27,25	27,25	4334	4334	0	1146	5918
					0	10,01	0	1592		438	
24	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4706,273	31,78	31,78	149565	149565	0	39544	204238
					0	11,67	0	54922		15129	
25	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	183,522	37,14	37,14	6816	6816	0	1802	9307
					0	13,64	0	2503		689	
26	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	227,196	786,35	0	178656	0	0	128632	331871
					786,35	0	178656	0		24583	
31	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	18	42488		764784	0	764784	0	825967

				0	0	0		61183		
33 2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	15	24141	362115	0	362115	0	391084	
				0	0	0		28969		
35 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2321	2321	0	2321	0	2507	
				0	0	0		186		
37 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	125	1232	154000	0	154000	0	166320	
				0	0	0		12320		
40 2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22236	22236	0	22236	0	24015	
				0	0	0		1779		
42 2304-1012-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	45	17330	779850	0	779850	0	842238	
				0	0	0		62388		
44 2304-1012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	8	9527	76216	0	76216	0	82313	
				0	0	0		6097		
46 2303-0103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	3	67455	202365	0	202365	0	218554	
				0	0	0		16189		
47 2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	69320	138640	0	138640	0	149731	
				0	0	0		11091		
48 2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	10	71986	719860	0	719860	0	777449	
				0	0	0		57589		

50	2302-0803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	15	118769 / 0	1781535 / 0	0 / 0	1781535	0 / 142523	1924058
52	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	15	81502 / 0	1222530 / 0	0 / 0	1222530	0 / 97802	1320332
54	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	2541 / 0	30492 / 0	0 / 0	30492	0 / 2439	32931
55	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	2479 / 0	14874 / 0	0 / 0	14874	0 / 1190	16064
56	2302-0101-0707	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3,5 мм - 25 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	663 / 0	2652 / 0	0 / 0	2652	0 / 212	2864
57	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1053 / 0	3159 / 0	0 / 0	3159	0 / 253	3412
59	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	105	2991 / 0	314055 / 0	0 / 0	314055	0 / 25124	339179

61	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	34	1616 / 0	54944 / 0	0 / 0	54944	0 / 4396	59340
63	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51	1485 / 0	75735 / 0	0 / 0	75735	0 / 6059	81794
64	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	755 / 0	5285 / 0	0 / 0	5285	0 / 423	5708
72	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	15	2464 / 0	36960 / 0	0 / 0	36960	0 / 2957	39917
74	2302-0301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117	912 / 0	106704 / 0	0 / 0	106704	0 / 8536	115240
76	2302-0301-1713	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	474 / 0	1896 / 0	0 / 0	1896	0 / 152	2048
78	2302-0502-0408	Ниппель ПЭ с наруж.резьбой d=25x3/4	шт.	121	774 / 0	93654 / 0	0 / 0	93654	0 / 7492	101146
80	2302-0301-0708	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	101	147 / 0	14847 / 0	0 / 0	14847	0 / 1188	16035
82	2302-0301-0806	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	182 / 0	3640 / 0	0 / 0	3640	0 / 291	3931

84	2302-0301-0403	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	259		5180	0	5180	0	5594
					0		0	0		414	
86	2302-0301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	376		376	0	376	0	406
					0		0	0		30	
88	2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	45	1290		58050	0	58050	0	62694
					0		0	0		4644	
89	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	430		6450	0	6450	0	6966
					0		0	0		516	
91	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	1789		44725	0	44725	0	48303
					0		0	0		3578	
93	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	678		2712	0	2712	0	2929
					0		0	0		217	
96	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	129,4111	15525		2009107	0	2009107	0	2169836
					0		0	0		160729	
111	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,701	322081,93	95149,64	225779	66700	2278	174471	432270

				223681,93	27720,72	156801	19432		32020	
115 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	46,46	645 / 0		29967 / 0	0 / 0	29967	0 / 2397	32364
118 2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.040:	м	45,76	214 / 0		9793 / 0	0 / 0	9793	0 / 783	10576
121 2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	1807,9	175 / 0		316383 / 0	0 / 0	316383	0 / 25311	341694
123 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,551	34996,15 / 9338,44	8441,6 / 3412,6	439237 / 117207	105951 / 42832	216079	158439 / 47814	645490
125 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,163	20221,38 / 1144,83	1059,31 / 219,31	3296 / 187	173 / 36	2936	203 / 280	3779
126 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	67	24649 / 0		1651483 / 0	0 / 0	1651483	0 / 132119	1783602
127 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	46208 / 0		138624 / 0	0 / 0	138624	0 / 11090	149714
128 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	67	13920		932640	0	932640	0	1007251

				0	0	0		74611		
129	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	97	16566	1606902	0	1606902	0	1735454
					0	0	0		128552	
130	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22303	44606	0	44606	0	48174
					0	0	0		3568	
131	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	28210	84630	0	84630	0	91400
					0	0	0		6770	
132	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	67	20073	1344891	0	1344891	0	1452482
					0	0	0		107591	
133	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	35374	70748	0	70748	0	76408
					0	0	0		5660	
134	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	43668	43668	0	43668	0	47161
					0	0	0		3493	
135	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	195	2629	512655	0	512655	0	553667
					0	0	0		41012	
136	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	75	3142	235650	0	235650	0	254502
					0	0	0		18852	

137	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,51332	550864		833634	0	833634	0	900325
					0		0	0		66691	
138	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	56	5249		293944	0	293944	0	317460
					0		0	0		23516	
139	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8456		8456	0	8456	0	9132
					0		0	0		676	
140	2303-0101-1004	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	15	48094		721410	0	721410	0	779123
					0		0	0		57713	
141	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Отмостка НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,705	8466,52	1536,11	39835	7227	19043	15697	59975
					2883	666,04	13565	3134		4443	
Раздел 2 Знак пожарного гидранта											
151	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=15.000:	м	30	1045		31350	0	31350	0	33858
					0		0	0		2508	

Итого по смете **24 307 623**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 827 341
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 603 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 459 029

- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 321 529
- перевозка грузов, тенге	725 865
Накладные расходы, тенге	1 029 138
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 800 562

Локальная смета № 2-2-1
Сети водопровода В9

Раздел 1 Водопровод В9

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	761,783	113,6	107,64	86539	81998	0	17787	112672
					5,96	26,47	4540	20164		8346	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2:	м3 грунта	23,567	1386,27	0	32670	0	0	23522	60687
					1386,27	0	32670	0		4495	
7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10,828	2919,47	152,59	31612	1652	19689	10623	45614
					948,59	42,41	10271	459		3379	
8	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	162,42	126,67	126,67	20574	20574	0	3479	25977
					0	29,75	0	4832		1924	
9	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1178,025	27,25	27,25	32101	32101	0	8490	43838
					0	10,01	0	11792		3247	
10	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6676,815	31,78	31,78	212189	212189	0	56101	289753
					0	11,67	0	77918		21463	

11	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1577,389	37,14	37,14	58584	58584	0	15492	80002
					0	13,64	0	21516		5926	
12	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	450	1125,3	0	506385	0	0	364597	940661
					1125,3	0	506385	0		69679	
13	1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение недостающего грунта для обратной засыпки из зоны вертикальной планировки НР = 72 %	м3 грунта	116,561	143,52	143,52	16729	16729	0	4423	22844
					0	52,7	0	6143		1692	
15	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	12	24141		289692	0	289692	0	312867
					0		0	0		23175	
17	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1232		2464	0	2464	0	2661
					0		0	0		197	
19	2304-1012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	5	9527		47635	0	47635	0	51446
					0		0	0		3811	
21	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	36	2049		73764	0	73764	0	79665
					0		0	0		5901	
23	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	633		4431	0	4431	0	4785

				0	0	0		354		
25 2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	74	630 / 0	46620 / 0	0 / 0	46620	0 / 3730	50350	
27 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 K=1,004;	м	3152,56	1231 / 0	3880801 / 0	0 / 0	3880801	0 / 310464	4191265	
31 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	46208 / 0	92416 / 0	0 / 0	92416	0 / 7393	99809	
32 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24649 / 0	24649 / 0	0 / 0	24649	0 / 1972	26621	
33 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16566 / 0	49698 / 0	0 / 0	49698	0 / 3976	53674	
34 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	28210 / 0	112840 / 0	0 / 0	112840	0 / 9027	121867	
35 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	46208 / 0	92416 / 0	0 / 0	92416	0 / 7393	99809	
36 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20073 / 0	20073 / 0	0 / 0	20073	0 / 1606	21679	

37	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2629	13145	0	13145	0	14197
					0	0	0		1052	
38	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3142	12568	0	12568	0	13573
					0	0	0		1005	
39	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0609	550864	33548	0	33548	0	36232
					0	0	0		2684	
40	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	5249	15747	0	15747	0	17007
					0	0	0		1260	

Итого по смете	**6 819 554**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	553 866
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	423 827
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	142 824
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 832 196
Накладные расходы, тенге	504 514
Сметная прибыль (8 %), тенге	505 151

Локальная смета № 4-1-1

Сети электроснабжения

Раздел 2 Кабели и кабельные изделия

13	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4171	78	325338	0	325338	0	351365
					0	0	0		26027	
25	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	202,06	1653	334005	0	334005	0	360725
					0	0	0		26720	

32	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	11,018	44040 0	485233 0	0 0	485233	0 38819	524052

Итого по смете	**1 236 142**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 144 576
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	91 566
Сметная прибыль (8 %), тенге	

Локальная смета № 4-1-2

Трансформаторная подстанция КТПН 25-10/0,4

Раздел 3 Технологическое оборудование

23	5108-0102-0402 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alagoum Electric	шт.	1	881021 0	881021 0	0 0	0 881021	0 0	881021
24	5108-0101-0101 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	385847 0	385847 0	0 0	0 385847	0 0	385847

Итого по смете	**1 266 868**
в том числе	0
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 266 868
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	

Локальная смета № 4-1-3

Трансформаторная подстанция КТПН 63-10/0,4

Раздел 3 Технологическое оборудование

23	5108-0102-0405 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alagom Electric	шт.	1	881021 / 0	881021 / 0	0 / 0	0 / 881021	0 / 0	881021
24	5108-0101-0103 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	560780 / 0	560780 / 0	0 / 0	0 / 560780	0 / 0	560780

Итого по смете	**1 441 801**
в том числе	0
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 441 801
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	

Локальная смета № 4-1-4
Дизельная электростанция Р16,5Е3

Раздел 3 Технологическое оборудование

24	5830-0000-6000 (пл) (об)ТОО "Вильсон Казахстан"	Дизельная электростанция Р16,5Е3 в комплекте с панелью переключения нагрузки АТ1 63	шт	1	4696429	4696429	0	0	0	4696429
					0	0	0	4696429	0	

Итого по смете	**4 696 429**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	4 696 429
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	0

Локальная смета № 4-1-5
Дизельная электростанция Р40Е3

Раздел 3 Технологическое оборудование

25	5830-0000-6001 (пл) (об)ТОО "Вильсон Казахстан"	Дизельная электростанция Р40Е3 в комплекте с панелью переключения нагрузки АТ1 63	шт	1	6482143	6482143	0	0	0	6482143
					0	0	0	6482143	0	

Итого по смете	**6 482 143**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	6 482 143
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	0

Локальная смета № 6-1-1
Общестроительные работы

Раздел 2 Монолитные коструктции
2.1 Резервуар

21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	6,1827	215893	1334802	0	1334802	0	1441586
					0	0	0		106784	
22	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	1,93398	208548	403328	0	403328	0	435594
					0	0	0		32266	
23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,44042	219456	96653	0	96653	0	104385
					0	0	0		7732	
25	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2.000:	шт.	4	10401	41604	0	41604	0	44932
					0	0	0		3328	
26	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2.000:	шт.	4	7213	28852	0	28852	0	31160
					0	0	0		2308	
27	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2.000:	шт.	4	2629	10516	0	10516	0	11357
					0	0	0		841	
42	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 К=2.000:	м	2,6	1063	2764	0	2764	0	2985

				0	0	0		221		
43	2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=2.000:	м	1,6	2220	3552	0	3552	0	3836
					0	0	0		284	

Итого по смете **2 075 835**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 0
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 922 071
- перевозки грузов, тенге

Накладные расходы, тенге 0

Сметная прибыль (8 %), тенге 153 764

Локальная смета № 6-1-3

Вентиляция

2	5810-0000-1000 (пл) (об)ТОО "Водпромтех"	Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б К=2,000; kстм=5,23;	шт	2	1830500	3661000	0	0	0	3661000
					0	0	0	3661000	0	

Итого по смете **3 661 000**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 0
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- оборудование, тенге 3 661 000

Накладные расходы, тенге 0

Сметная прибыль (8 %), тенге 0

Локальная смета № 7-2-1

Площадка водозаборных сооружений

4.3 Водопропускная труба

15 2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	11	23530	258830	0	258830	0	279536
				0	0	0		20706	

Итого по смете	**279 536**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	258 830
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	20 706
Сметная прибыль (8 %), тенге	

Локальная смета № 7-3-1

Площадка водозаборных сооружений

Раздел 1 Металлическое ограждение М9Б(б)

1.1 Металлическое ограждение М9Б(б)

3 2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	6,3	69685	439016	0	439016	0	474137
				0	0	0		35121	
4 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80).Фундамент Ф12.7.5	м3	0,46	40748	18744	0	18744	0	20244
				0	0	0		1500	
8 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	390,5	290	113245	0	113245	0	122305
				0	0	0		9060	

Раздел 2 Железобетонное ограждение Б5в-2

2.1 Ограждение

20	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80).Фундамент Ф2к	м3	33,99	40748	1385025	0	1385025	0	1495827
					0	0	0		110802	
21	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92. П5Вк	м3	52,02	47443	2467985	0	2467985	0	2665424
					0	0	0		197439	
31	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	125,4	290	36366	0	36366	0	39275
					0	0	0		2909	

Итого по смете	**4 817 212**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 460 381
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	356 831
Сметная прибыль (8 %), тенге	

Локальная смета № 7-3-2

Площадка водопроводных сооружений

Раздел 1 Металлическое ограждение М9Б(б)

1.1 Металлическое ограждение М9Б(б)

3	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	5,65	69685	393720	0	393720	0	425218
					0	0	0		31498	

4	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80).Фундамент Ф12.7.5	м3	0,46	40748	18744	0	18744	0	20244
					0	0	0		1500	
8	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	342,800	290	99412	0	99412	0	107365
					0	0	0		7953	

Раздел 2 Железобетонное ограждение Б5в-2

2.1 Ограждение

20	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80).Фундамент Ф2к, Ф12.7.5	м3	23,82	40748	970617	0	970617	0	1048266
					0	0	0		77649	
21	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92. П5Вк	м3	40,93	47443	1941842	0	1941842	0	2097189
					0	0	0		155347	
31	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	103,6	290	30044	0	30044	0	32448
					0	0	0		2404	

Итого по смете **3 730 730**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 0

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 454 379				
	- перевозка грузов, тенге									
	Накладные расходы, тенге					0				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					276 351				
	ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ №2									

Локальная смета № 2-1-1 д

Сети водопровода В1

3 1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1440,59	415,1	396,72	597989	571511	216	130877	787175
				18,23	107,95	26262	155512		58309	
5 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1440,59	236,8	224,42	341132	323297	0	70086	444115
				12,38	55,19	17835	79506		32897	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	119,9	2919,49	152,6	350047	18297	218013	117632	505093
				948,6	42,39	113737	5083		37414	
7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	239,886	27,25	27,25	6537	6537	0	1727	8925
				0	10	0	2399		661	
8 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	239,886	1653		396532	0	396532	0	428255
				0		0	0		31723	
9 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,199	322081,34	95149,25	386176	114084	3897	298418	739362
				223682,09	27720,9	268195	33237		54768	
10 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1210,99	1840		2228222	0	2228222	0	2406480
				0		0	0		178258	

	Итого по смете					**5 319 405**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					426 029				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 033 726				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					275 737				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 846 880				
	- перевозка грузов, тенге									
	Накладные расходы, тенге					618 740				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					394 030				

Локальная смета № 2-2-1 д

Сети водопровода В9. Площадка водозаборных сооружений.

4 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5553,713	236,8	224,42	1315119	1246364	0	270190	1712134
				12,38	55,19	68755	306509		126825	
5 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2;	м3 грунта	171,764	4331,81	0	744049	0	0	535715	1382145
				4331,81	0	744049	0		102381	

	Итого по смете					**3 094 279**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					812 804				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 246 364				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					306 509				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
	- перевозка грузов, тенге									
	Накладные расходы, тенге					805 905				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					229 206				

Локальная смета № 2-3-1 д

Сети циркуляционного водопровода В10.

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	60	1651,25	16	99075	960	86362	10219	118038
				195,88	6,88	11753	413		8744	
2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	200	1604,98	855,15	320996	171030	103513	72333	424795
				232,27	198,29	46453	39658		31466	

Итого по смете **542 833**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 58 206
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 171 990
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 40 071
- материалы, изделия и конструкции, тенге 189 875
- перевозка грузов, тенге

Накладные расходы, тенге 82 552

Сметная прибыль (8 %), тенге 40 210

Локальная смета № 2-4-1 д

Сети канализации К3

Раздел 4 Локальная смета №2-4-1

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	9,84	1651,42	16,06	16250	158	14164	1677	19361
				195,93	6,91	1928	68		1434	
2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	32,8	1605	855,18	52644	28050	16976	11863	69668
				232,26	198,32	7618	6505		5161	

Итого по смете **89 029**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 208
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 573
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 140
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	13 540
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 595

Локальная смета № 2-5-1 д

Сети канализации К13, К14

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	90	1651,23	15,98	148611	1438	129543	15330	177056
				195,89	6,89	17630	620		13115	
2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	300	1604,99	855,15	481496	256545	155271	108502	637198
				232,27	198,3	69680	59489		47200	

Итого по смете	**814 254**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	87 310
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	257 983
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 109
- материалы, изделия и конструкции, тенге	284 814
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	123 832
Сметная прибыль (8 %), тенге	60 315

Локальная смета № 2-9-1 д

Здание бактерицидной установки поз. 9. Общестроительные работы.

Раздел 6 Локальная смета №2-9-1

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	117,99	1651,24	15,98	194830	1886	169831	20098	232122
				195,89	6,89	23113	813		17194	
2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	393,3	1604,98	855,15	631237	336330	203557	142246	835362
				232,27	198,3	91350	77990		61879	

Итого по смете **1 067 484**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 114 463
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 338 216
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 78 803
- материалы, изделия и конструкции, тенге 373 388
- перевозка грузов, тенге

Накладные расходы, тенге 162 344

Сметная прибыль (8 %), тенге 79 073

Локальная смета № 2-9-7 д

Здание бактерицидной установки поз. 9. Электроснабжение.

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	1,296	1651,23	15,43	2140	20	1866	221	2550
				195,99	6,94	254	9		189	
2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	4,32	1605,09	855,09	6934	3694	2237	1562	9176
				232,18	198,15	1003	856		680	

Итого по смете **11 726**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 714
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	865
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 103
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	1 783
Сметная прибыль (8 %), тенге	869

Локальная смета № 3-1-1 д

Сторожка. Общестроительные работы

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	14,4	1651,32	16,04	23779	231	20727	2453	28331
				195,9	6,88	2821	99		2099	
2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	48	1604,98	855,15	77039	41047	24843	17360	101951
				232,27	198,29	11149	9518		7552	

Итого по смете	**130 282**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 970
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	45 570
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	19 813
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 651

Локальная смета № 3-2-1 д

Уборная на одно очко с выгребом поз. 14. Общестроительные работы

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	20,4	1651,23	15,98	33685	326	29363	3474	40132
				195,88	6,86	3996	140		2973	
2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	68	1604,97	855,16	109138	58151	35193	24594	144431
				232,26	198,29	15794	13484		10699	

Итого по смете **184 563**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 19 790
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 58 477
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 624
- материалы, изделия и конструкции, тенге 64 556
- перевозка грузов, тенге

Накладные расходы, тенге 28 068

Сметная прибыль (8 %), тенге 13 672

Локальная смета № 4-1-1 д

Сети электроснабжения

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	181,602	1651,25	15,99	299870	2903	261393	30933	357267
				195,89	6,89	35574	1251		26464	
2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	605,34	1604,98	855,15	971557	517656	313302	218934	1285730
				232,26	198,3	140599	120037		95239	

Итого по смете **1 642 997**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	176 173
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	520 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121 288
- материалы, изделия и конструкции, тенге	574 695
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	249 867
Сметная прибыль (8 %), тенге	121 703

Локальная смета № 6-1-1 д

Резервуар чистой воды емк.100м3 поз. 7, 8. Общестроительные работы

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	71,46	1651,25	15,98	117998	1142	102858	12172	140584
				195,89	6,88	13998	492		10414	
2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	238,2	1604,98	855,15	382307	203697	123284	86150	505934
				232,27	198,3	55326	47234		37477	
5 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	19,26	1651,25	15,99	31803	308	27722	3280	37890
				195,9	6,85	3773	132		2807	
6 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	64,2	1604,94	855,14	103037	54900	33226	23218	136355
				232,26	198,29	14911	12730		10100	

Итого по смете	**820 763**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 008
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	260 047
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 588
- материалы, изделия и конструкции, тенге	287 090
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	124 820
Сметная прибыль (8 %), тенге	60 798

Локальная смета № 6-3-2 д

Резервуар емк.25м3 для сброса производственных стоков

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	77,7	1651,25	15,98	128302	1242	111839	13235	152860
				195,89	6,89	15221	535		11323	
2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	259	1604,97	855,15	415686	221483	134046	93673	550108
				232,27	198,3	60157	51359		40749	

Итого по смете	**702 968**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	222 725
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 894
- материалы, изделия и конструкции, тенге	245 885
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	106 908
Сметная прибыль (8 %), тенге	52 072

Локальная смета № 7-1-1 д

Площадка водозаборных сооружений

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	224,4	1651,25	15,98	370540	3587	322995	38223	441464
				195,89	6,89	43958	1545		32701	
2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	748	1604,98	855,15	1200523	639652	387137	270530	1588737
				232,26	198,3	173734	148325		117684	

Итого по смете	**2 030 201**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	217 692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	643 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	149 870
- материалы, изделия и конструкции, тенге	710 132
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	308 753
Сметная прибыль (8 %), тенге	150 385

Локальная смета № 7-1-2 д

Площадка водопроводных сооружений

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	1102,623	1651,25	15,98	1820706	17620	1587093	187816	2169204
				195,89	6,89	215993	7597		160682	
2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	3666,387	1604,98	855,15	5884478	3135311	1897612	1326024	7787342
				232,26	198,3	851555	727045		576840	

Итого по смете	**9 956 546**

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 067 548				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 152 931				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					734 642				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 484 705				
	- перевозка грузов, тенге									
	Накладные расходы, тенге					1 513 840				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					737 522				

Локальная смета № 7-2-1 д

Благоустройство

1 1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	183,3	1651,25	15,98	302675	2930	263838	31222	360609
				195,89	6,88	35907	1262		26712	
2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	611	1604,98	855,15	980642	522497	316231	220982	1297754
				232,27	198,3	141914	121160		96130	

	Итого по смете	**1 658 363**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 821
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	525 427
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	122 422
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	580 069
	- перевозка грузов, тенге	
	Накладные расходы, тенге	252 204
	Сметная прибыль (8 %), тенге	122 842
		28 065 693
	Всего	**88 880 566**
	в т.ч. оборудование, тенге	**17 548 241**

Временные здания и сооружения (2,9 %)		2 068 637
Итого с затратами на временные здания и сооружения		**90 949 203**
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,6 %)		1 174 415
Затраты на дополнительную оплату труда и соц. поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска		137 921
Итого:		**92 261 539**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		1 491 508
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**93 753 047**
Итого в текущих ценах 2019 г. (МРП=2525 тн., К-1,05) с Кпон. -	**0,907**	**89 285 714,29**
Налог на добавленную стоимость		**10 714 285,71**
Всего с налогом на добавленную стоимость		**100 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
_____ **Е.Ж. Темирбеков**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Градопроект"
_____ **А.Н. Грохотов**

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО «EPCS company»
_____ **О.Г. Павлов**

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО "Востоквзрывпром"
_____ **С.В. Богданов**