Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, Шемонаиха г., ул. Советская, дом № 59**	**100140011544**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295**	**010840001711**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №45 от 14.11.2019г,Доп.согл.№1 от 29.12.2020г, Доп.согл.№2 от 18.05.2021г, Доп.согл.№3 от 20.05.2021г	

Номер документа	Дата составления
29	25.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей в с. Пругерово Шемонаихинского района ВКО			работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00
				Итого	1	x	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Гл.инженер / _____ / Богданов С.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Темирбеков С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
РК, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Анатолия Иванова, 59, БИН 100 140 011 544, ИИК KZ45 0701 03KS N181 2000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая, 2/2, ИИК KZ40 6017 1510 0000 1688, БИК HSBKKZKX, БИН/ИИН/ИНН/УНП 010 840 001 711, АО "Народный Банк Казахстана"
Договор: №45 от 14.11.2019 г.

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: Наименование	Организационная правовая форма: код
4721503	10686	45	14.11.2019 г.	местный	058-015-431	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл. №1	29.12.2020 г.	местный	058-015-431		
		доп.согл. №2	18.05.2021 г.	местный	058-015-431		
		доп.согл. №3	20.05.2021 г.	нац. фонд	058-032-431		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобр. материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	333 566 694,95									
Акт выполненных работ №5 за август 2021 г.	100 000 000,00	89 285 714,29	88 798 409,18	55 859 567,35	32 938 841,83	487 305,11			10 714 285,71	
Погашение аванса	30 000 000,00									
Всего к оплате:	**70 000 000,00**									**70 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
_____ **Е.Ж. Темирбеков**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Градопроект"
_____ **А.Н. Грохотов**

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО «EPCS company»
_____ **Р.Т. Базилов**

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО "Востоквзрывпром"
_____ **С.В. Богданов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

РК, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ул. Анатолия Иванова, 59, БИН 100 140 011 544, ИИК KZ45 0701 03KS N181 2000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая, 2/2, ИИК KZ40 6017 1510 0000 1688, БИК HSBKKZKX, БИН/ИИН/ИНН/УНП 010 840 001 711, АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО

Договор: №45 от 14.11.2019 г.

Доп. соглашение №1 от 29.12.2020 г., доп. соглашение №2 от 18.05.2021 г., доп. соглашение №3 от 20.05.2021 г..

АКТ №5

приемки выполненных работ за август 2021 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Сети водопровода В1

Раздел 1 Водопровод В1

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0.500:	м3 грунта	291,6	113,6	107,64	33126	31388	0	6809	43130
					5,96	26,47	1738	7719		3195	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0.500:	м3 грунта	471,6	154,35	147,5	72791	69561	33	15931	95820
					6,78	40,14	3197	18930		7098	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Сухой грунт НР = 72 % К=0.500:	м3 грунта	9393,5	143,31	135,78	1346182	1275449	0	276755	1752772

				7,53	33,39	70733	313649		129835	
4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0.500:	м3 грунта	9393,5	189,82	181,39	1783074	1703887	845	390244	2347183
					8,34	49,36	78342	463663		173865	
5	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Мокрый грунт НР = 72 % К=0.500:	м3 грунта	143,5	143,31	135,78	20565	19484	0	4228	26776
					7,53	33,39	1081	4791		1983	
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,500; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1:	м3 грунта	143,5	208,79	199,53	29961	28633	12	6557	39439
					9,17	54,29	1316	7791		2921	
7	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	21,5	1386,26	0	29805	0	0	21460	55366
					1386,26	0	29805	0		4101	
8	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0.500:	м3 грунта	14,5	154,33	147,49	2238	2139	1	490	2946
					6,79	40,14	98	582		218	
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сухой грунт НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	651	1809,19	0	1177783	0	0	848004	2187850
					1809,19	0	1177783	0		162063	
10	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0.500:	м3 грунта	438,9	189,82	181,39	83312	79612	40	18233	109669

				8,34	49,36	3660	21664		8124	
11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	12,1	2080,56	0	25175	0	0	18126	46765
				2080,56	0	25175	0		3464	
16	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=0,500;	т	22388	75	1679100	0	0	0	1813428
					0	0	0		134328	
17	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвал для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	360,5	132,22	125,37	47665	45196	25	10616	62943
					6,78	34,12	2444	12300		4662	
18	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвал для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	11370,5	189,82	181,39	2158348	2062495	1023	472376	2841182
					8,34	49,36	94830	561248		210458	
19	1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвал для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	38,934	415,11	396,73	16162	15446	6	3537	21275
					18,24	107,95	710	4203		1576	
20	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км. Привоз из временного отвал для обратной засыпки	т	19615,984	75	1471199	0	0	0	1588895
					0	0	0		117696	

21	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	82,457	2919,5	152,6	240733	12583	149931	80897	347360
					948,6	42,38	78219	3495		25730	
22	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	375,5	126,67	126,67	47565	47565	0	8043	60057
					0	29,75	0	11171		4449	
23	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	721	27,25	27,25	19647	19647	0	5196	26830
					0	10,01	0	7217		1987	
24	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20295,427	31,78	31,78	644989	644989	0	170531	880762
					0	11,67	0	236848		65242	
25	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	832	37,14	37,14	30900	30900	0	8171	42197
					0	13,64	0	11348		3126	
26	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1030	786,35	0	809941	0	0	583158	1504547
					786,35	0	809941	0		111448	
27	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	343,5	18174,68	1531,62	6243003	526111	4518709	1290801	8136508
					3488,16	509,49	1198183	175010		602704	
28	1108-0101-0401	Устройство глиняного замка НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	134	9507,57	1441,88	1274015	193212	293333	819878	2261404
					5876,64	702,38	787470	94119		167511	
96	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	-129,4111	15525		-2009107	0	-2009107	0	-2169836

				0		0	0		-160729	
111	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,982	322081,93	95149,64	638366	188587	6441	493297	1222196
					223681,93	27720,72	443338	54942		90533	

Итого по смете	**25 347 464**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 808 063
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 996 884
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 010 690
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 961 292
- перевозка грузов, тенге	3 150 299
Накладные расходы, тенге	5 553 338
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 877 588

Локальная смета № 2-2-1

Сети водопровода В9

Раздел 1 Водопровод В9

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	434,217	113,6	107,64	49327	46739	0	10139	64223
					5,96	26,47	2588	11494		4757	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	13,433	1386,27	0	18622	0	0	13408	34592
					1386,27	0	18622	0		2562	
7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	6,172	2919,47	152,59	18019	942	11222	6056	26001
					948,59	42,41	5855	262		1926	
8	1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,58	126,67	126,67	960	960	0	163	1213

				0	29,75	0	226		90	
9	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	54,975	27,25	27,25	1498	1498	0	396	2046
					0	10,01	0	550		152	
27	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004:	м	-2862,64	1231		-3523910	0	-3523910	0	-3805823
					0		0	0		-281913	

Итого по смете	**-3 677 748**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 065
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 139
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 532
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-3 512 688
Накладные расходы, тенге	30 162
Сметная прибыль (8 %), тенге	-272 426

Локальная смета № 2-8-2

Здание водозабора поз. 3. Технологическое оборудование

2	5820-0000-5000 (пл) (об)ТОО "Ульба-Электро"	Скважинный погружной насосный агрегат KSP-4-F98-C-29-3 с электродвигателем	шт	3	254464		763392	0		0	763392
					0		0	0	763392	0	
3	5820-0000-5011 (пл) (об)ТОО "Ульба-Электро"	Дренажный насос TOX 1GG	шт	2	133929		267858	0	0	0	267858
					0		0	0	267858	0	

35	1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. Трубы водопродъемные. НР = 85 %	м спуска или подъема труб	50	1415,88	839,34	70794	41967	1822	31601	110587
					540,1	203,46	27005	10173		8192	
36	2301-0301-0125	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	50	1761		88050	0	88050	0	95094
					0		0	0		7044	

Итого по смете **1 236 931**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 27 005
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 41 967
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 173
- материалы, изделия и конструкции, тенге 89 872
- оборудование, тенге 1 031 250

Накладные расходы, тенге 31 601

Сметная прибыль (8 %), тенге 15 236

Локальная смета № 4-1-1

Сети электроснабжения

Раздел 1 Электрооборудование

2	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные модели "Самўрык" С 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013. Аналог SMART LED120	шт.	27	89113		2406051	0	2406051	0	2598535
					0		0	0		192484	

Итого по смете **2 598 535**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 406 051
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	192 484

Локальная смета № 6-1-1
Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы. Выполнены на 2 резервуара в одной обваловке

1.1 Разработка котлована

4	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	18	37,17	37,17	669	669	0	177	914
					0	13,67	0	246		68	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	18	142,61	65,94	2567	1187	0	1405	4290
					76,67	31,78	1380	572		318	

Раздел 2 Монолитные коструктуры

2.1 Резервуар

14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	9,4	21308,51	1058,94	200300	9954	179585	11671	228929
					1144,79	219,57	10761	2064		16958	

Итого по смете	**234 133**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 141
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 882
- материалы, изделия и конструкции, тенге	179 585
- перевозки грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	13 253
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 344

Локальная смета № 7-3-1

Площадка водозаборных сооружений

Раздел 1 Металлическое ограждение М9Б(б)

1.1 Металлическое ограждение М9Б(б)

3	2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	-6,3	69685	-439016	0	-439016	0	-474137
					0	0	0		-35121	
4	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80).Фундамент Ф12.7.5	м3	-0,46	40748	-18744	0	-18744	0	-20244
					0	0	0		-1500	

Итого по смете	**-494 381**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-457 760
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	-36 621

Локальная смета № 7-3-2

Площадка водопроводных сооружений

Раздел 1 Металлическое ограждение М9Б(б)

1.1 Металлическое ограждение М9Б(б)

3 2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	-5,65	69685		-393720	0	-393720	0	-425218
				0		0	0		-31498	
4 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80).Фундамент Ф12.7.5	м3	-0,46	40748		-18744	0	-18744	0	-20244
				0		0	0		-1500	
	Итого по смете					**-445 462**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-412 464				
	- перевозка грузов, тенге									
	Накладные расходы, тенге					0				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-32 998				
	ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ №2									

Локальная смета № 2-1-1 д

Сети водопровода В1

3 1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	169,41	415,1	396,72	70322	67208	26	15391	92570
				18,23	107,95	3088	18288		6857	
5 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	169,41	236,8	224,42	40116	38019	0	8242	52227
				12,38	55,19	2097	9350		3869	
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	-119,9	2919,49	152,6	-350047	-18297	-218013	-117632	-505093

				948,6	42,39	-113737	-5083		-37414	
7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	-239,886	27,25	27,25	-6537	-6537	0	-1727	-8925
					0	10	0	-2399		-661	
8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	-239,886	1653		-396532	0	-396532	0	-428255
					0		0	0		-31723	
9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	-1,199	322081,34	95149,25	-386176	-114084	-3897	-298418	-739362
					223682,09	27720,9	-268195	-33237		-54768	

Итого по смете **-1 536 838**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -376 747
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -33 691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге -13 081
- материалы, изделия и конструкции, тенге -618 416
- перевозка грузов, тенге

Накладные расходы, тенге -394 144

Сметная прибыль (8 %), тенге -113 840

Локальная смета № 2-2-1 д

Сети водопровода В9. Площадка водозаборных сооружений.

4	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3165,617	236,8	224,42	749618	710428	0	154008	975916
					12,38	55,19	39190	174710		72290	
5	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	97,906	4331,81	0	424110	0	0	305359	787827
					4331,81	0	424110	0		58358	

Итого по смете	**1 763 743**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	463 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	710 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	174 710
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	459 367
Сметная прибыль (8 %), тенге	130 648

Локальная смета № 2-3-1 д

Сети циркуляционного водопровода В10.

3 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	194	236,8	224,42	45939	43537	0	9438	59807
				12,38	55,19	2402	10706		4430	
4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2:	м3 грунта	6	4331,83	0	25991	0	0	18714	48281
				4331,83	0	25991	0		3576	

Итого по смете	**108 088**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 393
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 706
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	28 152
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 006

Локальная смета № 2-4-1 д

Сети канализации К3

Раздел 4 Локальная смета №2-4-1

3 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	31,816	236,8	224,42	7534	7140	0	1548	9809
				12,38	55,19	394	1756		727	
4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2:	м3 грунта	0,984	4332,32	0	4263	0	0	3069	7919
				4331,3	0	4262	0		587	

Итого по смете	**17 727**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	4 617
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 314

Локальная смета № 2-5-1 д

Сети канализации К13, К14

3 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	291	236,8	224,42	68908	65305	0	14157	89710
				12,38	55,19	3603	16059		6645	
4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2:	м3 грунта	9	4331,78	0	38986	0	0	28070	72420
				4331,78	0	38986	0		5364	

Итого по смете	**162 130**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 589
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 305

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 059
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	42 227
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 009

Локальная смета № 2-9-1 д

Здание бактерицидной установки поз. 9. Общестроительные работы.

Раздел 6 Локальная смета №2-9-1

1	1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	-117,99	1651,24	15,98	-194830	-1886	-169831	-20098	-232122
					195,89	6,89	-23113	-813		-17194	
2	1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	-393,3	1604,98	855,15	-631237	-336330	-203557	-142246	-835362
					232,27	198,3	-91350	-77990		-61879	

Итого по смете	**-1 067 484**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-114 463
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-338 216
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-78 803
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-373 388
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	-162 344
Сметная прибыль (8 %), тенге	-79 073

Локальная смета № 2-9-7 д

Здание бактерицидной установки поз. 9. Электроснабжение.

1	1103-1501-0101	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) НР = 84 % К=0.300:	м2	-1,296	1651,23	15,43	-2140	-20	-1866	-221	-2550

2 1103-0201-0102	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м НР = 84 %	м3	-4,32	195,99 1605,09 232,18	6,94 855,09 198,15	-254 -6934 -1003	-9 -3694 -856	-2237	-189 -1562 -680	-9176

Итого по смете **-11 726**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -1 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -3 714
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге -865
- материалы, изделия и конструкции, тенге -4 103
- перевозка грузов, тенге

Накладные расходы, тенге -1 783

Сметная прибыль (8 %), тенге -869

Локальная смета № 3-1-1 д

Сторожка. Общестроительные работы

3 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	46,56	236,79 12,37	224,42 55,2	11025 576	10449 2570	0	2265 1063	14353
4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2:	м3 грунта	1,44	4331,94 4331,94	0 0	6238 6238	0 0	0	4491 858	11587

Итого по смете **25 940**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 814
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 449
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 570
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- перевозка грузов, тенге

	Накладные расходы, тенге					6 756				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 921				

Локальная смета № 3-2-1 д

Уборная на одно очко с выгребом поз. 14. Общестроительные работы

3 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	65,96	236,81	224,42	15620	14803	0	3209	20335
				12,39	55,18	817	3640		1506	
4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2:	м3 грунта	2,04	4331,86	0	8837	0	0	6363	16416
				4331,86	0	8837	0		1216	
	Итого по смете					**36 751**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 654				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 803				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 640				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
	- перевозка грузов, тенге									
	Накладные расходы, тенге					9 572				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 722				

Локальная смета № 4-1-1 д

Сети электроснабжения

3 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	587,1798	236,8	224,42	139043	131773	0	28566	181018

				12,38	55,19	7270	32405			13409	
4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2:	м3 грунта	18,1602	4331,84	0	78667	0	0	56640	146132
				4331,78	0	78666	0		10825	

Итого по смете	**327 149**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	131 773
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 405
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	85 206
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 234

Локальная смета № 6-1-1 д

Резервуар чистой воды емк.100м3 поз. 7, 8. Общестроительные работы

3 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	231,054	236,8	224,42	54713	51852	0	11241	71230
				12,38	55,19	2861	12751		5276	
4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2:	м3 грунта	7,146	4331,79	0	30955	0	0	22288	57502
				4331,79	0	30955	0		4259	

Итого по смете	**128 732**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 816
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 751

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
	- перевозка грузов, тенге									
	Накладные расходы, тенге					33 529				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 535				

Локальная смета № 6-3-2 д

Резервуар емк.25м3 для сброса производственных стоков

3 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	251,23	236,79	224,42	59490	56380	0	12222	77449
				12,38	55,19	3110	13865		5737	
4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2:	м3 грунта	7,77	4331,79	0	33658	0	0	24234	62523
				4331,79	0	33658	0		4631	
	Итого по смете					**139 972**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 768				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					56 380				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 865				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
	- перевозка грузов, тенге									
	Накладные расходы, тенге					36 456				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 368				

Локальная смета № 7-1-1 д

Площадка водозаборных сооружений

3 1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	748	143,53	143,53	107357	107357	0	28386	146602

				0	52,71	0	39425		10859	
4	1101-0104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4.000:	м3 грунта	2992	62,69	62,69	187580	187580	0	49597	256151
					0	23,02	0	68885		18974	
5	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	239	316,67	302,63	75683	72329	30	16564	99627
					13,91	82,35	3324	19681		7380	
6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	47,8	126		6023	0	0	0	6505
					0		0	0		482	
7	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	239	20,51	17,3	4901	4135	30	1719	7150
					3,08	6,91	736	1652		530	

Итого по смете	**516 035**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 060
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	371 401
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	129 643
- материалы, изделия и конструкции, тенге	60
- перевозка грузов, тенге	6 023
Накладные расходы, тенге	96 266
Сметная прибыль (8 %), тенге	38 225

Локальная смета № 7-1-2 д

Площадка водопроводных сооружений

3	1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	5702	143,53	143,53	818381	818381	0	216386	1117548
					0	52,71	0	300536		82781	
4	1101-0104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5702	62,69	62,69	357479	357479	0	94520	488159
					0	23,02	0	131278		36160	

Итого по смете **1 605 707**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 175 860
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 431 814
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- перевозка грузов, тенге

Накладные расходы, тенге 310 906

Сметная прибыль (8 %), тенге 118 941

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ №3

Раздел 1 Локальная смета №2-1-1 Сети водопровода В1

Локальная смета № 2-11-1 д

8	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	400	2387,68	1902,1	955072	760840	1808	414580	1479224
					481,06	565,86	192424	226344		109572	
9	1116-1101-0102	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	400	79,22	0,93	31688	372	596	30106	66738
					76,8	0	30720	0		4944	
13	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	6,688	37722		252285	0	252285	0	272468
					0		0	0		20183	

14	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,531	487924	259088	0	259088	0	279815
					0	0	0		20727	
	Раздел 2 Локальная смета №2-2-1 Сети водопровода В9									
38	2301-0501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2879,7524	618	1779687	0	1779687	0	1922062
					0	0	0		142375	
	Раздел 3 Локальная смета 2-9-1Станция водоподготовки									
60	5800-0000-0019(пл)	Установка оббеззараживания воды(с установкой)	к-т	1	33555658	33555658	0	0	0	33555658
						0	0	33555658	0	
	Раздел 4 Локальная смета 2-10-1Станция водоподготовки									
78	2900-0000-5005 (пл)	Водоочистительное оборудование в комплекте: фильтр дисковый-2шт, станция дозирования антискаланта в комплекте (насос дозтор, емкость), ингибитор солеотложений-2шт, система обратного осмоса, станция хим мойки мембранных эл-ов, утепленый 20-футовый контейнер	к-т	1	13921535	13921535	0	13921535	0	15035258
						0	0		1113723	
	Раздел 5 Локальная смета №4-1-1 Сети электроснабжения									
93	2900-0000-5002 (пл)	Опора освещения СГКФ 9-4 70/169-Боц (с учетом доставки 319000 с НДС на все опоры)	шт	27	139478	3765906	0	3765906	0	4067178
					0	0	0		301272	
95	2900-0000-5008 (пл)	Анкерный закладной элемент фундамента ЗДФ 1,6Б	шт	27	23125	624375	0	624375	0	674325
					0	0	0		49950	
96	2900-0000-5010 (пл)	Кронштейн КРГ 1,5/15-0,96 п	шт	27	10446	282042	0	282042	0	304605

					0	0	0		22563	
Раздел 6 Локальная смета №6-3-2 Резервуар емк. 25м3 для сброса производственных стоков, поз.10										
105	2900-0000-5002 (пл)	Емкость накопительная HAYMAN EM D2000L8000, 25 м3 в комплекте с одним тех колодцем	к-т	1	4553571	4553571	0	4553571	0	4917857
						0	0		364286	

Итого по смете	**62 575 188**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	223 144
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	761 212
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	226 344
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 440 893
- оборудование, тенге	33 555 658
Накладные расходы, тенге	444 686
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 149 595

Всего	**89 590 586**
в т.ч. оборудование, тенге	**34 586 908**
материалы, тенге	**25 698 934**
заработная плата, тенге	**8 320 728**
трудоемкость, чел-час	**7 577**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 595 107
Итого с затратами на временные здания и сооружения	**91 185 693**
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,6 %)	905 581
Затраты на дополнительную оплату труда и соц. поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	166 671
Затраты на ежегодный доп.оплачиваемый отпуск за проживание в зонах радиационного риска	345 016

Итого:		92 602 961
Непредвиденные работы и затраты (2%)		1 150 087
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		93 753 048
Итого в текущих ценах 2019 г. (МРП=2525 тн., К-1,05) с Кпон. -	0,907	89 285 714,29
Налог на добавленную стоимость		10 714 285,71
Всего с налогом на добавленную стоимость		100 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

_____ Е.Ж. Темирбеков

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Градопроект"

_____ А.Н. Грохотов

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО «EPCS company»

_____ Р.Т. Базилов

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО "Востоквзрывпром"

_____ С.В. Богданов