Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«08» декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Востоквзрывпром» г.Усть- Каменогорск, ул. Свинцовая 2/2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора ТОО «Востоквзрывпром» Сомова Дмитрия Олеговича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" Восточно-Казахстанская область. г. Шемонаиха, ул. имени Анатолия Иванова, 59. Руководитель Темирбеков Ельдар Жайлаубаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

1. ТОО «ПромСтройБезопасность» государственная лицензия № 17016834 от 27.09.2017 г.
2. ТОО «KAZ EXPLO SERVICE» государственная лицензия № 19022272 от 12.11.2019г.
3. ТОО «Kurylys Group RK» государственная лицензия № 21023973 от 09.08.2021г.
4. ТОО «ВостокПромЭксперт» государственная лицензия №18000548 от 15.01.2018г.
5. ТОО «СтройУниверсал KZ» государственная лицензия № 21024280 от 13.08.2021г.
6. ТОО «INSOLENCE» государственная лицензия № 10-01601 от 13.10.2009г.
7. ТОО «Ka-grupo» государственная лицензия №21032541 от 29.11.2021г.
8. ТОО «DK Proekt» государственная лицензия №21029256 от 13.10.2021г.
9. ТОО «DK Build» государственная лицензия №20010313 от 17.07.2021 г.
10. ТОО «QK SUNQAR» государственная лицензия №21005971 от 09.02.2021 г.
11. ТОО «Индустрой-2» государственная лицензия №20007170 от 22.05.2020г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «Градопроект» № Г-6/17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Государственным учреждением "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района" приказ №267 от 03.08.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			проектные	фактические
1	2	3	4	5
Площадка водозаборных и водопроводных сооружений				
1	Площадь участка, в том числе:	га	2,2225	2,2225
1.1	Площадь застройки	м2	453	453
1.2	Площадь покрытий	м2	1715	1715
1.3	Площадь озеленения	м2	1179	1179
Автодорога. Водозаборные сооружения/водопроводные сооружения				
2	Площадь участка	га	1,9223/1,22653	1,9223/1,22653
2.1	Техническая категория	-	IVв	IVв
2.2	Протяженность	км	1,170/0,562	1,170/0,562
2.3	Ширина проезжей части	м	3,5	3,5
3	Расход тепла на отопление насосной станции 1го подъема	Вт	4500	4500
4	Число потребителей чистой воды	чел	385	385

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными;

Генеральный план

Генеральный план площадок водозаборных и водопроводных сооружений разработан на основании задания на проектирование, с учётом противопожарных, санитарных и планировочных требований

На площадке водозаборных сооружений предусматривается размещение:

- двух насосных станций на водозаборных скважинах (1 рабочая, 1 резервная);
- здание водозабора;
- КТПН 10/0,4 кВт;

- дизельной электростанции контейнерного типа.
На площадке водопроводных сооружений предусматривается размещение:
- станции водоподготовки (комплектной поставки);
- двух резервуаров чистой воды емкостью 100 м3 каждый;
- здания бактерицидных установок;
- резервуара для производственных стоков емк. 25м3;
- сторожки;
- КТПН 10/0,4 кВт;
- дизельной электростанции контейнерного типа;
- санитарного блока на 1 очко с водонепроницаемым выгребом.
Отвод атмосферных и талых вод от сооружений осуществляется путем создания нормативных уклонов в сторону понижения существующего рельефа.
К площадкам водозаборных и водопроводных сооружений предусмотрена подъездная автодорога шириной 3,5м.
По периметру площадок предусмотрено ограждение высотой 2,5м. Ограждение на высоту 2 м выполнено глухое железобетонное и на 0,5 м - из колючей проволоки в 4-5 нити на кронштейнах с внутренней стороны ограждения. Вдоль внутренней стороны ограждения предусмотрена запретная зона шириной 5 метров, ограждаемая колючей проволокой на высоту 1,6 метра. Внутри запретной зоны устроена тропа наряда шириной 1 м и на расстоянии 1 м от ограждения запретной зоны.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; **ДА.**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; **ДА**

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2019 года;**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2022 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 7 месяцев;
фактически, 36 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов; **ДА.**

10. Исполнительная геодезическая съёмка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Главный инженер ТОО «Востоквзрывпром» Богданов Сергей Васильевич
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
М.П.