Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Наименование стройки: «Строительство локального источника водоснабжения в с.Рощинское»

ДОГОВОР №25 от 16.03.2021

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		25	16.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**17 718 957,00**	**15 820 497,32**		-	-	-	-	-	**724 923,96**	**6 765 957,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
_____ Темирбеков Б.А.
БИН 050140007326

Подрядчик:
Директор
ТОО "Байсын-А"
_____ Калмагамбетова Ж.Б.
БИН/ИИН 070340005757

Авторский надзор:
ТОО "ГеоСтрой-Север"
_____ Кавалев Е.В.
Приказ №5 от 26.04.2021г.

Технический надзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Эксперт _____ Сыздыков А.Г.
Аттестат KZ56VJE00061560

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР №25 от 16.03.2021

Наименование стройки: «Строительство локального источника водоснабжения в с.Рощинское»

Акт выполненных работ №2
за август 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

Вынос проекта в натуру

1	ССтоимость по расчету	**Вынос проекта в натуру - водоводы**	**шт**	**1**	**467201,00**	**--**	**467201**	**--**	**--**	**--**	**467201**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	ССтоимость по расчету	**Вынос проекта в натуру - площадка водозаборных сооружений**	**шт**	**1**	**129964,00**	**--**	**129964**	**--**	**--**	**--**	**129964**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
3	ССтоимость по расчету	**Вынос проекта в натуру - площадка станции СОВ**	**шт**	**1**	**134152,00**	**--**	**134152**	**--**	**--**	**--**	**134152**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**731317**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Прочие затраты	Тенге				**731317**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Рабочая скважина

		РАЗДЕЛ 1.БУРОВЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-040101-0102 1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	**м бурения**	**15,2**	**4154,14**	**2418,64**	**63143**	**36763**	**11150**	**22703**	**92714**
		НР - 85%; СП - 8%			**1001,97**	**755,26**	**15230**	**11480**		**6868**	
2	**Е11-040101-0103 1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	**м бурения**	7,2	**8030,43**	**4186,96**	**57819**	**30146**	**14806**	**18982**	**82945**

		НР - 85%; СП - 8%			1787,06	1314,61	12867	9465		6144	
3	Е11-040101-0105 1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	м бурения	7,6	18460,58	8960,10	140300	68097	42091	42306	197215
		НР - 85%; СП - 8%			3962,08	2586,85	30112	19660		14609	
4	Е11-040101-0202 1104-0101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**	м бурения	25,1	3496,95	2050,44	87773	51466	15107	32072	129433
		НР - 85%; СП - 8%			844,63	658,62	21200	16531		9588	
5	Е11-040101-0205 1104-0101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1**	м бурения	29,9	15344,89	7441,31	458812	222495	137639	139887	646595
		НР - 85%; СП - 8%			3300,28	2203,83	98678	65895		47896	
6	Е11-040201-0102 1104-0201-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	м закрепленной скважины	30	1804,35	1012,23	54130	30367	355	26032	86576
		НР - 85%; СП - 8%			780,28	240,58	23408	7217		6413	
7	Е11-040201-0104 1104-0201-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**	м закрепленной скважины	78,5	2069,22	1233,37	162434	96819	1297	74414	255796
		НР - 85%; СП - 8%			819,34	295,89	64318	23228		18948	
8	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8**	м труб	7	786,47	508,23	5505	3558	230	2198	8320
		НР - 85%; СП - 8%			245,22	124,22	1717	870		616	
9	С124-030101-2801 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015 прим.	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (ТС-5Ф.12В)**	шт.	1	40118,00	–	40118	–	40118	–	43327
		СП - 8%			–	–	–	–		3209	

12	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания (прокачка скважины)	сутки откачки	0,33	298591,77	227597,07	98535	75107	–	37446	146860
		НР - 85%; СП - 8%			70994,70	62503,81	23428	20626		10879	
13	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания (откачка скважины)	сутки откачки	1	298591,77	227597,07	298592	227597	–	113474	445031
		НР - 85%; СП - 8%			70994,70	62503,81	70995	62504		32965	
14	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания (промывка скважины)	сутки откачки	1	298591,77	227597,07	298592	227597	–	113474	445031
		НР - 85%; СП - 8%			70994,70	62503,81	70995	62504		32965	
		АНАЛИЗ ПРОБ ВОДЫ									
15	ССтоимость по письму филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны обещественного здоровья МЗ РК по СКО	Санитарно-химический анализ воды	компл	1	49110,00	–	49110	–	49110	–	53039
		СП - 8%			–	–	–	–		3929	
16	ССтоимость по письму филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны обещественного здоровья МЗ РК по СКО	Бактериологический анализ воды	компл	1	3710,00	–	3710	–	3710	–	4007
		СП - 8%			–	–	–	–		297	
17	ССтоимость по письму филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны обещественного здоровья МЗ РК по СКО	Радиологический анализ воды	компл	1	71435,00	–	71435	–	71435	–	77150
		СП - 8%			–	–	–	–		5715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1890009	1070012	387048	622988	2714039

						432948	299980	–	201041	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1890009				
Материалы		Тенге				222676				
Всего заработная плата		Тенге					732928			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164373				
	Накладные расходы	Тенге				622989				
	Сметная прибыль	Тенге				201040				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2714038				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
	Сметная заработная плата	Тенге					732928			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2714038				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
	Сметная заработная плата	Тенге					732928			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2714039**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				432948				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1070012			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					299980			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						387048		
	- Накладные расходы	Тенге							622988	
	- Сметная прибыль	Тенге							201041	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Резервная скважина

РАЗДЕЛ 1.БУРОВЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-040101-0102 1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	**м бурения**	15,2	**4154,14**	**2418,64**	**63143**	**36763**	**11150**	**22703**	**92714**
		НР - 85%; СП - 8%			**1001,97**	**755,26**	**15230**	**11480**		**6868**	
2	**Е11-040101-0103 1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	**м бурения**	7,2	**8030,43**	**4186,96**	**57819**	**30146**	**14806**	**18982**	**82945**
		НР - 85%; СП - 8%			**1787,06**	**1314,61**	**12867**	**9465**		**6144**	
3	**Е11-040101-0105 1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	**м бурения**	7,6	**18460,58**	**8960,10**	**140300**	**68097**	**42091**	**42306**	**197215**
		НР - 85%; СП - 8%			**3962,08**	**2586,85**	**30112**	**19660**		**14609**	

4	Е11-040101-0202 1104-0101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	25,1	3496,95	2050,44	87773	51466	15107	32072	129433
		НР - 85%; СП - 8%			844,63	658,62	21200	16531		9588	
5	Е11-040101-0205 1104-0101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	29,9	15344,89	7441,31	458812	222495	137639	139887	646595
		НР - 85%; СП - 8%			3300,28	2203,83	98678	65895		47896	
6	Е11-040201-0102 1104-0201-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	30	1804,35	1012,23	54130	30367	355	26032	86576
		НР - 85%; СП - 8%			780,28	240,58	23408	7217		6413	
7	Е11-040201-0104 1104-0201-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	78,5	2069,22	1233,37	162434	96819	1297	74414	255796
		НР - 85%; СП - 8%			819,34	295,89	64318	23228		18948	
8	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	7	786,47	508,23	5505	3558	230	2198	8320
		НР - 85%; СП - 8%			245,22	124,22	1717	870		616	
9	С124-030101-2801 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (ТС-5Ф.12В)	шт.	1	40118,00	–	40118	–	40118	–	43327
		СП - 8%			–	–	–	–		3209	
12	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания (прокачка скважины)	сутки откачки	0,33	298591,77	227597,07	98535	75107	–	37446	146860
		НР - 85%; СП - 8%			70994,70	62503,81	23428	20626		10879	

13	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания (откачка скважины)	сутки откачки	1	298591,77	227597,07	298592	227597	–	113474	445031
		НР - 85%; СП - 8%			70994,70	62503,81	70995	62504		32965	
14	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания (промывка скважины)	сутки откачки	1	298591,77	227597,07	298592	227597	–	113474	445031
		НР - 85%; СП - 8%			70994,70	62503,81	70995	62504		32965	
		АНАЛИЗ ПРОБ ВОДЫ									
15	ССтоимость по письму филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны обещественного здоровья МЗ РК по СКО	Санитарно-химический анализ воды	компл	1	49110,00	–	49110	–	49110	–	53039
		СП - 8%			–	–	--	–		3929	
16	ССтоимость по письму филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны обещественного здоровья МЗ РК по СКО	Бактериологический анализ воды	компл	1	3710,00	–	3710	–	3710	–	4007
		СП - 8%			–	–	--	–		297	
17	ССтоимость по письму филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны обещественного здоровья МЗ РК по СКО	Радиологический анализ воды	компл	1	71435,00	–	71435	–	71435	–	77150
		СП - 8%			–	–	--	–		5715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1890009	1070012	387048	622988	2714039
							432948	299980	–	201041	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1890009				
	Материалы		Тенге				222676				
	Всего заработная плата		Тенге					732928			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164373				

		Накладные расходы	Тенге				622989				
		Сметная прибыль	Тенге				201040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2714038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
		Сметная заработная плата	Тенге					732928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2714038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
		Сметная заработная плата	Тенге					732928			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2714039**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				432948				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1070012			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					299980			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						387048		
		- Накладные расходы	Тенге							622988	
		- Сметная прибыль	Тенге							201041	
	Всего по акту										**6 159 395**
	в том числе оборудования										**731 317**
	Временные здания и сооружения (2%)										108 562
	Итого с временными зданиями и сооружениями										**6 267 957**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,36 %										200 980
	монтажны работ и специальных строительных работ										128 570
	Итого										**6 597 507**
	Непредвиденные работы и затраты 2%										114 752
	Итого										**6 712 259**
	Итого с понижающим коэффициентом										**6 041 033**
	Налог на добавленную стоимость-12%										724 924
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**6 765 957**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" БИН 050140007326

Руководитель _____ Темирбеков Б.А.

БИН 050140007326

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757

Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Авторский надзор:

ТОО "ГеоСтрой-Север"

_____ Кавалев Е.В.

Приказ №5 от 26.04.2021г.

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт _____ Сыздыков А.Г.

Аттестат KZ56VIE00061560