Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жиенбай"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство водопровода в с. Поливное района Бәйтерек ЗКО

Объект ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №39 от 21.06.2019

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА (ТП 1)				
1	1	1101-0101-0510 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,8 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	5995,000	104,70	627670
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	175,000	2546,03	445555
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5729,000	41,47	237556
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	441,000	1328,91	586050
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта под колодцы	м3	185,579	2546,03	472489
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	150,000	41,47	6220
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45,000	220,11	9905
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,000	2546,03	30552
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	4,500	1209,97	5445
10	10	1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	27,500	89,82	2470
11	11	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	2210,000	202,26	446994
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	63,000	2546,03	160400
13	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,000	1328,91	99668
14	14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2198,000	41,47	91141
			Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ В1				
15	15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,295	569640,71	737514
16	16	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	505808,84	3541
17	17	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	616,503	1057,32	651841
18	18	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,575	565,92	4287
19	19	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	690,537	1576,80	1088839
20	20	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба-патрубок полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,505	1057,32	534
21	21	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,294	116636,68	150893
22	22	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	105629,64	739
23	23	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	3325,23	6650
24	24	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	36404,64	72809
25	29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (переход,тройники,крест)	т фасонных частей	0,033	1895577,18	62971
26	30	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	215110,48	1076
27	31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	14,000	1991,13	27876
28	35	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	22,000	1806,84	39750
29	36	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	1190,16	1190
30	37	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	2328,48	6985
31	38	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 175 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	3999,24	11998
32	39	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1685,88	1686

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	39	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1685,88	1686
33	40	2302-0302-8209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	1266,84	11402
34	48	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка проволоки в траншее	км кабеля	1,294	36477,93	47191
35	49	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,068	229878,00	15531
			Раздел: ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(6ШТ) Н=2,0				
36	50	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	3,000	85878,99	257637
37	51	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20,000	813,24	16265
			Раздел: КОЛОДЕЦ 1А				
38	53	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	758455,80	152
39	54	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,200	1150,20	230
40	61	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5,000	2328,48	11642
41	62	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	1190,16	3570
42	63	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,000	1991,13	1991
43	64	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1685,88	1686
			Раздел: КОЛОДЦЫ В1				
44	68	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	25770,96	25771
45	70	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9,000	15015,24	135137
46	71	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	28,000	21986,64	615626
47	72	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	22944,60	22945
48	73	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	32373,00	64746
49	74	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9,000	18944,28	170499
50	75	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	3,420	71372,88	244095
51	76	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	18944,28	113666
52	77	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15,000	4579,20	68688
53	78	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	15,000	5667,84	85018
54	79	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	СКОБЫ МН-1.Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	209715,48	9513
55	80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Стремянка Л-1.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073	210743,64	15283
56	81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	375,000	1125,59	422095
57	82	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	5,000	4975,90	24880
58	83	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	22,000	626,40	13781
59	84	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5	м3	0,022	150729,07	3316
60	85	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,150	37717,79	5658
61	86	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка концов футляра бетоном В7,5	м3	0,019	150729,07	2864
62	87	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Установка деревянной крышки	м2	9,150	4461,86	40826
63	88	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,144	58278,96	8401
64	89	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,004	18358,92	66
65	90	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, III сорта	м3	0,020	25656,48	501
66	91	2107-0204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,020	18358,92	364
			Раздел: ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ (29ШТ)				
67	92	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб. диаметр ДО50 мм. Укладка	км трубопровода	1,199	479837,33	575325
68	93	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1210,990	113,40	137326
69	94	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,199	105629,64	126650
70	95	2302-0301-1719 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1010,88	4044
71	96	2302-0301-1725 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	756,00	18900

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	97	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Ниппель, DN 1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29,000	630,72	18291
73	98	2302-0302-5923 РСНБ РК 2015	Ниппель, DN 1Х1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58,000	3882,60	225191
74	99	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	29,000	993,91	28823
75	100	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	29,000	2909,52	84376
76	101	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки водыв трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	29,000	1974,82	57270
77	102	2304-1013-1401 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до+110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	29,000	3081,24	89356
78	103	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	29,000	3609,23	104668
79	104	2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	29,000	8716,68	252784
80	105	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода в траншее	км кабеля	1,199	36477,93	43737
81	106	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,062	229878,00	14332
			Раздел: УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА (ГП 1)				
82	107	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6,000	8153,84	48923
83	108	2401-0202-0409 РСНБ РК 2015	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	6,000	893,16	5359
84	109	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 108 мм	м	10,800	748,44	8083
85	110	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновеиного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,017	232536,96	3948
86	111	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	266592,60	629
			ИТОГО:				10402342
Временные здания и сооружения 2,6%							270460,892
Итого:							10672803
Транспортировка материалов							
Зимнее удорожания 2,97%							316 982,25
Итого							10 989 785,14
Непредвиденные работы и затраты 2%							219 795,70
Итого в ценах 2018г.							10 989 785,14
Итого в ценах 2019г.							11 538 132,56
Скидка							1 718 989,15
Итого со скидкой							9 819 143,40
НДС 12%							1 178 297,21
Итого к оплате с НДС:							10 997 440,61

ЗАКАЗЧИК: _____ Джумабеков А.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «DS&V» _____ Аяпов А. Н.

Авторский надзор
ТОО "ПроектБизнесИнвест" _____ Нугманов Ж.К.

Директор : ТОО "Жиенбай" _____ Карагоишин А.А.

Страниц - 3