Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«23» 12 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Комби-Строй-1», Муталиева М.К, г.Шымкент, Абайский район, Темирлановское шоссе, строение 5\6**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Муталиева М.К**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей в селе Сегизбай Урджарского района ВКО, который находится - село Сегизбай Урджарского района ВКО**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области" Секенов У.У**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО " Облградпроект "**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области" № 5 от 02.03.2018 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь земельного участка	м2	20903		20903	
Общая протяженность водопроводных сетей	м	16040		16040	
водоводные сети	м	1502		1502	
водопроводные сети	м	14538		14538	
из труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 110	м	9561		9561	
Из труб ПЭ100 SDR 17 д63	м	1353		1353	

Из труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 25	м	3623		3623	
Длина ВЛ 10 кВ	м	728		728	
Длина ВЛ 0,4 кВ	м	1847		1847	
подстанции КТПН-100кВА-10/0,4кВ.	штук	1		1	
Дизельная электростанция	штук	1		1	
Счетчики	штук	140		140	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основные технико-экономические показатели № п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1		Водозаборная площадка:	
1.1	Водозаборная скважина	шт	1
1.2	Надземный павильон насосной станции 1-го подъема	шт	2
2	Водовода от площадки НС 1-го подъема до площадки НС 2-го подъема из труб ПЭ100 SDR17 Ø110х6.6 ГОСТ 18599-2001 (в две нитки)	м	2х751,0= 1502,00
3		Водопроводная площадка:	
3.1		Протяженность внутриплощадочных сетей	
3.1.1	Труба стальная Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91	м	261,60 (2х87,0)

	(в две нитки)		
3.1.2	Труба стальная Ø89х4,0 ГОСТ 10704-91	м	34,00
3.1.3	Труба полиэтиленовая Ø110х6,6 (в две нитки)	м	23,00 (2х11,50)
3.1.4	Итого длина трубы	м	318,60
3.1.5	в т.ч. в 2 нитки	м	98,50
3.2	Насосная станция 2-го подъема	шт	1
3.3	Резервуары чистой воды объемом 200 м3	шт	2
3.4	Фильтры-поглотители	шт	2
4		Внутрипоселковые сети из труб ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6 ГОСТ 18599-2001	
4.1	Ø110х6,6	м	9561,50
4.2	Ø63х3,8	м	1353,50
4.3	Ø25х2,3 подводы к абонентам	м	3623,00
4.4	Пожарные гидранты	шт	42
4.5	Количество водопроводных колодцев, в том числе:	шт	111
4.5.1	Ø2000	шт	72
4.5.2	Ø1500	шт	39
4.6	Счетчики воды	шт	140

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2018 года**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:-5

фактически, месяц:-14;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Реконструкция водопроводных сетей в селе Сегизбай Урджарского района ВКО**» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Комби-Строй-1» _____ **Муталиев М.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.