Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО"МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"Алматинская область, Илийский район,с.Отеген батыра, Микрорайон КУАТ ,Улица САМЕН БАТЫР, 37А БИН/ИИН/ИНН/УНП 980440001906, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ6196502F0018284704, АО "ForteBank"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значенияА-4 Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Сураншы батыр - граница РК (с подъездом к поселку Узынагаш) км 20-23, Карасайский район Алматинской области

Справка №3 от 19 .11.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	980440001906	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240950/00	15.08.2024г	БРК	16
				ДС №090140000306/240950/02	24.09.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	239 833 721,33	239 833 721,33	36 179 883,34				4 341 586,00	40 521 469,34
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	11 991 686,07	11 991 686,07	1 808 994,17				217 079,30	2 026 073,47
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**227 842 035,26**	**227 842 035,26**	**34 370 889,17**				**4 124 506,70**	**38 495 395,87**

Заказчик:
Директор Алматинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Мурзаханов Г.А.**
М.П.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"
_____ **Иманкулов А.С.**
ИИН: 800820300491
Аттестат ТН: KZ19VJE00025948
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____ **Крамарь Г.А.**
М.П.

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик:ТОО"МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"Алматинская область, Илийский район,с.Отеген батыра, Микрорайон КУАТ ,Улица САМЕН БАТЫР, 37А БИН/ИИН/ИНН/УНП 980440001906, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ6196502F0018284704, АО "ForteBank"

Наименование объекта: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-4 Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Сураншы батыр - граница РК (с подъездом к поселку Узынагаш) км 20-23, Карасайский район Алматинской области.

АКТ
выполненных работ №3
от " 19 " ноября 2024г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на 2024 г.			Выполнено с начала 2024г			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	стоимость за единицу	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Дорожная одежда									
1	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 110 мм	м^2	20 400,00	1 264,80	25 801 920,00	11 645,000	14 728 596,00	57%		-
	Выемка на уширении									
2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	2 463,4028	1 265,94	3 118 520,14	2 463,403	3 118 520,14	100%	1 113,89	1 410 121,45
	Устройство основания на уширении									-
3	Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси толщиной 30см. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	1 800,00	6 303,00	11 345 400,00	1 800,000	11 345 400,00	100%	1 036,13	6 530 695,88
4	Основание гравийно-щебеночно-песчаной смеси толщиной 15 см. Устройство	м^2 основания или покрытия	6 000,00	1 280,55	7 683 300,00	6 000,000	7 683 300,00	100%	2 907,75	3 723 519,26
	Устройство покрытия									
5	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см (общ.8см 4+4), крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6 000,00	4 793,58	28 761 480,00	5 378,000	25 779 873,24	90%		-
6	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	433,64	29 830,25	12 935 589,61	404,141	12 055 634,52	93%		-
7	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см (общ.5см 6-1). Устройство асфальтоукладчиками	м^2 покрытия	26 400,00	3 693,96	97 520 544,00	16 938,000	62 568 294,48	64%		-
	Раздел 2. Устройство тротуаров									
8	Дорожки и площадки. Устройство основания из ПГС.	м^3	432,12	13 931,40	6 020 036,57	75,456	1 051 207,72	17,46%	39,46	549 677,32
9	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86*	м бортового камня	5 460,00	6 391,84	34 899 446,40	1 696,000	10 840 560,64	31%	362,00	2 313 846,08
10	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см общ.4см 3+1. Устройство	м^2 покрытия	3 601,00	3 426,85	12 340 086,85	-	-			-
11	Металлический пешеходный мост. Монтаж	т конструкций		1 667 315,67	-		-			-
12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		37 999,43	-		-			-
	Раздел 3. Примыкания, съезды и заезды во дворы									
11	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 110 мм	м^2	3 200,00	1 264,80	4 047 360,00	-	-			-
12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см общ.5см 4+1, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6 200,00	3 183,28	19 736 336,00	-	-			-

	Раздел 4. Искусственные сооружения									
13	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м. Демонтаж	$м^3$ железобетона звеньев	25,80	89.407,83	2.306.722,01	4,500	402.335,24	17%	4,500	402.335,24
14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	$м^3$ железобетона звеньев	25,80	365.011,68	9.417.301,34	4,500	1.642.552,56	17%	4,500	1.642.552,56
15	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,4200	25.019.153,61	10.508.044,52	-	-	0%		-
16	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-2. Демонтаж	$м^3$ водосброса	19,05	104.419,32	1.989.188,05	-	-	0%		-
17	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-2. Устройство на обочинах	$м^3$ водосброса	19,05	350.956,76	6.685.726,28	-	-	0%		-
18	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-3. Демонтаж	$м^3$ водосброса	40,12	104.419,29	4.189.301,91	-	-	0%		-
19	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-3. Устройство на обочинах	$м^3$ водосброса	40,12	350.956,77	14.080.385,61	-	-	0%		-
	Раздел 5.Обстановка дороги									
20	Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит. Устройство	$м^3$ сборных железобетонных плит	13,06	161.626,12	2.110.190,62	-	-			-
21	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6.170,00	22.838,83	140.915.581,10	2.755,000	62.920.976,65	45%	858,5	19.607.135,56
	Итого сметная стоимость	**Тенге**			**456.412.461,02**		**214.137.251,19**			**36.179.883,34**
	Стоимость НДС 12%	**Тенге**			**54.769.495,32**		**25.696.470,14**			**4.341.586,00**
	Всего стоимость работ по Договору (в том числе НДС 12%)	**Тенге**			**511.181.956,34**		**239.833.721,33**			**40.521.469,34**

Алматинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Директор _____ **Мурзаханов Т.А.**

Представитель филиала

Главный специалист АОФ "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Аймбетов С.А.**

Технический надзор
ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

ГИП _____ **Иманкулов А.С.**

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Директор _____ **Крамарь Г.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

090140000306

Заказчик **Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

980440001906

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21",РК, город Алматы, Алмалинский район, Проспект Нурсултан Назарбаев, дом 77, кв. 202**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №090140000306/240950/00 от 15.08.2024 года

Номер документа	Дата составления
133	19.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-4 Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Суранши батыр -граница РК (с подъездом к поселку Узынагаш) км 20-23, Карасайский район Алматинской области			Работа	1	40 521 469,34	40 521 469,34	4 341 586,00
				Итого	1	x	40 521 469,34	4 341 586,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Крамарь Г.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Мурзаханов Г.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.