Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "Ясира-Н"

Авторский надзор: ТОО "Build Project.kz"

Подрядчик : ТОО "ДИАС-проект"

Обьект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №19 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №19 от 10.05.2024 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№19	10.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №19 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	4 662 706	4 163 130							499 576	4 662 706
Итого:	**4 662 706**	4 163 130							**499 576**	**4 662 706**

ЗАКАЗЧИК:	ПЛАТЕЛЬЩИК:	Авторский надзор:	Технический надзор:	ПОДРЯДЧИК:
ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"	ТОО "Арыс Инвест Строй"	ТОО "Build Project.kz"	ТОО "Ясира-Н"	ТОО "ДИАС-проект"
Омаркулов Т.А.	Турган Ж.С.	Сейдазим Д.Б.	Телеуов Е.А.	Оспанкулов Б.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**

Плательщик: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**

Технический надзор: **ТОО "Ясира-Н"**

Авторский надзор: **ТОО "Build Project.kz"**

Подрядчик : **ТОО "ДИАС-проект"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №19 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор подряда (контракт) Договор №19 от 10.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за **август 2024 (месяц,год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета ЭЗ: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0005	124 276,0 82 614,0	39 956,0 11 923,0	62,0 41,0	20,0 6,0	1,0		62,0
2	2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 050,0		525,0		525,0		525,0
3	3	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	кмлинии	0,028	337 663,0 174 661,0	73 830,0 19 973,0	9 455,0 4 891,0	2 067,0 559,0	2 497,0		9 455,0
4	4	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4нх50-0,6/1,0	м	28	1 307,0		36 596,0		36 596,0		36 596,0
5	5	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	8 194,0 4 590,0	3 604,0 1 093,0	16 388,0 9 180,0	7 208,0 2 186,0			16 388,0
6	6	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	4 251,0		8 502,0		8 502,0		8 502,0
7	7	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	922,0		51 847,0
8	8	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А изтяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	44 635,0		89 270,0		89 270,0		89 270,0
9	9	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовойстали без отверстий и сборосварочных операций(SH702R,ЗП6)	т	0,0155	1 159 824,0		17 977,0		17 977,0		17 977,0
10	10	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 945,0		11 945,0		11 945,0		11 945,0
11	11	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	211,0		844,0		844,0		844,0
12	12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2 421,0		2 421,0		2 421,0		2 421,0
13	13	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 120,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0
14	14	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 682,0		3 682,0		3 682,0		3 682,0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,0005	124 276,0	39 956,0	62,0	20,0	1,0		62,0
15	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 752,0		3 752,0		3 752,0		3 752,0
16	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	16 785,0		16 785,0		16 785,0		16 785,0
17	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6 822,0		6 822,0		6 822,0		6 822,0
18	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	7	1 136,0 846,0	40,0 9,0	7 952,0 5 922,0	280,0 63,0	1 750,0		7 952,0
19	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм.Монтаж оборудования	шт.	2,5	5 118,0 3 702,0	383,0 90,0	12 795,0 9 255,0	958,0 225,0	2 583,0		12 795,0
20	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощьюмеханизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	9 559,0 7 817,0	1 519,0 457,0	223,0		9 559,0
21	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-42х16-0,6/1,0	км	0,025	246,0		6,0		6,0		6,0
22	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	257,0		514,0		514,0		514,0
23	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
24	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1	69,0		69,0		69,0		69,0
25	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 120,0		6 240,0		6 240,0		6 240,0
26	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	1 718,0		5 154,0		5 154,0		5 154,0
27	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 209,0		4 418,0		4 418,0		4 418,0
28	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	4 898,0		4 898,0		4 898,0		4 898,0
29	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 279,0		6 279,0		6 279,0		6 279,0
30	252-207-4403 *СпрСЦ 02.2024*	Корпус предохранителя VO-63	шт.	1	1 627,0		1 627,0		1 627,0		1 627,0
31	247-207-0627 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А	шт.	1	3 908,0		3 908,0		3 908,0		3 908,0
32	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	2 178,0 1 929,0	207,0 65,0	42,0		2 178,0
33	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,классточности 1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0
34	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	13 599,0 11 346,0	212,0 65,0	2 041,0		13 599,0
35	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 826,0		15 826,0		15 826,0		15 826,0
		ИТОГО по смете Э13: Электрические сети [4-1]					391 712,0	34 869,0	277 936,0	0,0	391 712,0
							78 908,0	10 837,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,0005	124 276,0	39 956,0	62,0	20,0	1,0		62,0
			Смета Э23: Водопроводные сети [6-1]									
36	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	м3грунта	24,735	337,0 23,0	314,0 80,0	8 336,0 569,0	7 767,0 1 979,0			8 336,0
37	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3грунта	0,765	6 940,0 6 940,0	0,0 0,0	5 309,0 5 309,0	0,0 0,0			5 309,0
38	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	0,21	573,0 353,0	220,0 70,0	120,0 74,0	47,0 15,0			120,0
39	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов2	м3грунта	25,49372	60,0 0,0	60,0 15,0	1 530,0 0,0	1 529,0 382,0			1 530,0
40	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	1 232 941,0 822 314,0	410 627,0 108 545,0	24 659,0 16 446,0	8 213,0 2 171,0			24 659,0
41	6	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	20,2	223,0		4 505,0		4 505,0		4 505,0
42	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	240 172,0 237 699,0	0,0 0,0	4 803,0 4 754,0	0,0 0,0	49,0		4 803,0
43	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	20	347,0 343,0	2,0 0,0	6 940,0 6 860,0	40,0 0,0	40,0		6 940,0
44	9	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	3	20,0		60,0		60,0		60,0
45	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1	18,0		18,0		18,0		18,0
46	11	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтахсухих	$м^3$	10,74	69 029,0 42 506,0	24 670,0 7 566,0	741 371,0 456 514,0	264 956,0 81 259,0	19 901,0		741 371,0
47	12	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	26 777,0		160 662,0		160 662,0		160 662,0
48	13	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	14 214,0		170 568,0		170 568,0		170 568,0
49	14	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	21 225,0		127 350,0		127 350,0		127 350,0
50	15	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	6	24 245,0		145 470,0		145 470,0		145 470,0
51	16	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4 602,0		27 612,0		27 612,0		27 612,0
52	17	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	4 285,0		25 710,0		25 710,0		25 710,0
53	18	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	23 039,0		138 234,0		138 234,0		138 234,0
54	19	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,14112	1 143 119,0		161 317,0		161 317,0		161 317,0
55	20	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,раднатор,труба и тому подобное,диаметр менее50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	4,09248	3 228,0 3 001,0	3,0 1,0	13 211,0 12 282,0	12,0 4,0	917,0		13 211,0
56	21	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0192	3 442 285,0 2 061 168,0	1 191 397,0 301 503,0	66 092,0 39 574,0	22 875,0 5 789,0	3 643,0		66 092,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,0005	124 276,0	39 956,0	62,0	20,0	1,0		62,0
57	22	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2 882,0		17 292,0		17 292,0		17 292,0
58	23	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	18	4 749,0 3 955,0	132,0 0,0	85 482,0 71 190,0	2 376,0 0,0	11 916,0		85 482,0
59	24	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	30	4 003,0		120 090,0		120 090,0		120 090,0
60	25	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	12	4 505,0 4 197,0	308,0 2,0	54 060,0 50 364,0	3 696,0 24,0			54 060,0
61	26	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	1 751,0		21 012,0		21 012,0		21 012,0
62	27	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	мтрубопровода	9	3 628,0 3 490,0	114,0 29,0	32 652,0 31 410,0	1 026,0 261,0	216,0		32 652,0
63	28	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	9	926,0		8 334,0		8 334,0		8 334,0
64	29	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	мтрубопровода	10,8	2 269,0 2 188,0	58,0 17,0	24 505,0 23 630,0	627,0 184,0	248,0		24 505,0
65	30	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	36	4 203,0		151 308,0		151 308,0		151 308,0
66	31	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0102	3 442 285,0 2 061 168,0	1 191 397,0 301 503,0	35 111,0 21 024,0	12 152,0 3 075,0	1 935,0		35 111,0
67	32	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	6	2 787,0		16 722,0		16 722,0		16 722,0
68	33	241-117-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	12	2 100,0		25 200,0		25 200,0		25 200,0
69	34	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0024	4 231 197,0 1 379 887,0	2 851 310,0 709 277,0	10 155,0 3 312,0	6 843,0 1 702,0			10 155,0
70	35	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	2,424	17 406,0		42 192,0		42 192,0		42 192,0
71	36	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,26	48 485,0 19 910,0	3 868,0 784,0	61 091,0 25 087,0	4 874,0 988,0	31 131,0		61 091,0
72	37	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	36	2 256,0 2 147,0	81,0 26,0	81 216,0 77 292,0	2 916,0 936,0	1 008,0		81 216,0
73	38	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	36	4 018,0		144 648,0		144 648,0		144 648,0
74	39	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0198	3 252 476,0 1 083 890,0	57 424,0 269,0	64 399,0 21 461,0	1 137,0 5,0	41 801,0		64 399,0
75	40	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	36	4 079,0 3 933,0	146,0 1,0	146 844,0 141 588,0	5 256,0 36,0			146 844,0
76	41	241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	36	353,0		12 708,0		12 708,0		12 708,0
			ИТОГО по смете Э23: Водопроводные сети [6-1]					2 988 898,0	346 342,0	1 633 817,0	0,0	2 988 898,0
								1 008 740,0	98 810,0	0,0	0,0	
			Смета Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	**1**	**1133-0204-0101** *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**		**0,0005**	**124 276,0**	**39 956,0**	**62,0**	**20,0**	**1,0**		**62,0**
77	**1**	**7101-0402-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12см /15см/.Устройство**	**м2основания или покрытия**	**20**	**1 077,0** **100,0**	**253,0** **62,0**	**21 540,0** **2 000,0**	**5 060,0** **1 240,0**	**14 480,0**		**21 540,0**
78	**2**	**7101-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10см /15 см/.Устройство**	**м2основания или покрытия**	**20**	**1 100,0** **156,0**	**221,0** **52,0**	**22 000,0** **3 120,0**	**4 420,0** **1 040,0**	**14 460,0**		**22 000,0**
			ИТОГО по смете Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					**43 540,0** **5 120,0**	**9 480,0** **2 280,0**	**28 940,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**43 540,0**
			Итого по суммарной смете					**3 424 150,0** **1 092 768,0**	**390 691,0** **111 927,0**	**1 940 693,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**3 424 150,0**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)									
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								3424150*5,7/100	195 177
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								3424150+0+0+195176,55	**3 619 327**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								3619326,55*5/100	180 966
			Итого с непредвиденными работами и затратами								3619326,55*2/100	72 387
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									**3 872 679**
			НДС (12%)								3872679,41*1,075	**4 163 130**
			Итого с НДС								4163130,37*12/100	499 576
											4163130,37+499575,64	**4 662 706**

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
Гуртан Ж.С.

Авторский надзор:
ТОО "Build Project.kz"
Сейдазим Д.Б.

Технический надзор:
ТОО "Ясира-Н"
Телеуов Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ДИАС-проект"
Оспанкулов Б.А.