Приложение 4-1
к Правилам организациидеятельности и осуществлениянункций
заказчика(застройщика)

Генподрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988*

Субподрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 030640012565*

Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"*

Договор субподряда № 15/6-04 от 15 апреля 2024 г.

Справка №1 от 31.05.2024г.

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		№15/6-04	15.04.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Бирликского сельского ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торойгырова отдела внутренней политики ,культуры и развития языков Баянаульского района"	**1 200 000,00**	**1 071 428,57**							**128 571,43**	**1 200 000,00**
месяц	**1 200 000,00**	**1 071 428,57**							**128 571,43**	**1 200 000,00**
Итого к оплате:	**1 200 000,00**									**1 200 000,00**

Генподрядчик:
ТОО «NamysStroy» БИН 170640026988
Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**
подпись, ***М.П.***

Субподрядчик:
ТОО "NamysStroi-Group" БИН 030640012565
Руководитель _____ **Рахимжанов Т.К.**
подпись, ***М.П.***

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН030640012565

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торойгырова отдела внутренней политики ,культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Бирликского сельского ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торойгырова отдела внутренней политики ,культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование)

Договор субподряда №15/6-04 от 15 апреля 2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за 31 мая 2024г.

Общестроительные работы

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Наружные работы													
	2.2 Пандус												
1	34	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	2,36	1 192,41	0,00	2 814	0	0	2 026	5 227	
						1 192,41	0,00	2 814	0	-	387		
2	35	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,63	3 929,85	2 613,23	2 476	1 646	0	1 106	3 868	
						1 316,62	1 120,70	829	706	-	287		
3	36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	1,693	3 656,14	1 749,51	6 190	2 962	0	2 770	9 677	
						1 906,63	365,70	3 228	619	-	717		
4	37	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	1,603	3 519,99	1 882,79	5 643	3 018	0	2 364	8 647	
						1 637,20	410,69	2 624	658	-	640		
5	39	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,021	368 992,01	1 979,21	7 749	42	0	5 562	14 376	
						367 012,80	855,70	7 707	18	-	1 065		
6	40	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72%	м2 покрытия	28,8	2 274,97	242,42	65 519	6 982	0	43 639	117 891	
						2 032,55	71,97	58 537	2 073	-	8 733		

7	42	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,13342	80 527,13	9 726,22	10 744	1 298	0	7 008	19 172	
						70 800,91	2 155,02	9 446	288	-	1 420		
8	44	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	26,43	79,21	4,47	2 094	118	0	1 437	3 813	
						74,74	0,76	1 975	20	-	282		
9	45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	26,43	67,01	3,09	1 771	82	0	1 224	3 234	
						63,92	0,38	1 689	10	-	240		
	2.3 Крыльцо Кр1												
10	46	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	22,32	529,20	34,86	11 812	778	0	8 270	21 689	
						494,34	20,29	11 034	453	-	1 607		
11	47	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	-22,32	24,15	11,93	-539	-266	0	-304	-911	
						12,22	6,71	-273	-150	-	-67		
12	48	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72%	м2 покрытия	22,32	2 274,97	242,42	50 777	5 411	0	33 820	91 366	
						2 032,55	71,97	45 367	1 606	-	6 768		
	2.4 Крыльцо Кр2												
13	50	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	22,32	529,20	34,86	11 812	778	0	8 270	21 689	
						494,34	20,29	11 034	453	-	1 607		
14	51	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	-22,32	24,15	11,93	-539	-266	0	-304	-911	
						12,22	6,71	-273	-150	-	-67		
15	52	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	0,075	1 643,52	1 428,37	123	107	0	30	166	
						215,15	348,24	16	26	-	12		
16	53	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,075	3 929,85	2 613,23	295	196	0	132	460	
						1 316,62	1 120,70	99	84	-	34		
17	54	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	0,225	5 693,62	2 672,39	1 281	601	0	585	2 015	
						3 021,23	588,99	680	133	-	149		
	2.6 Козырек К-1												
18	61	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР=72%	т конструкций	0,2475	75 715,33	33 855,33	18 740	8 379	0	9 395	30 386	
						41 860,00	10 863,78	10 360	2 689	-	2 251		
19	63	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,25888	63 252,07	22 909,67	16 375	5 931	0	8 851	27 243	
						40 342,40	7 141,86	10 444	1 849	-	2 018		

20	67	1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР=72%	м2 поверхности козырька	13,8	905,83	7,39	12 500	102	0	8 946	23 162	
						898,44	1,91	12 398	26	-	1 716		
21	68	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м примыканий	9	762,55	16,48	6 863	148	0	4 860	12 661	
						746,07	3,98	6 715	36	-	938		
22	69	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	18,63	79,21	4,47	1 476	83	0	1 013	2 687	
						74,74	0,76	1 392	14	-	199		
Раздел 3 Внутренние отделочные работы													
3.1 Стены1-й этаж													
23	70	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	12	2 638,30	21,15	31 660	254	0	22 697	58 705	
						2 617,15	9,84	31 406	118	-	4 349		
24	73	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	112	987,67	23,59	110 619	2 642	0	78 424	204 166	
						964,08	8,44	107 977	945	-	15 123		
3.2 Стены 2-й этаж													
25	74	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	52	987,67	23,59	51 359	1 227	0	36 411	94 792	
						964,08	8,44	50 132	439	-	7 022		
26	75	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	52	348,85	1,11	18 140	58	0	13 040	33 674	
						347,74	0,54	18 082	28	-	2 494		
27	76	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	52	183,12	0,47	9 522	24	0	6 847	17 678	
						182,65	0,22	9 498	11	-	1 310		
3.3 Потолок 1-й этаж													
28	78	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	26	1 939,72	41,66	50 433	1 083	0	36 190	93 552	
						1 898,06	35,16	49 350	914	-	6 930		
29	79	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	26	415,89	1,11	10 813	29	0	7 775	20 075	

						414,78	0,54	10 784	14	-	1 487		
30	80	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	26	228,25	0,47	5 935	12	0	4 268	11 019	
						227,78	0,22	5 922	6	-	816		
	3.4 Потолок 2-й этаж												
31	81	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	20,8	1 939,72	41,66	40 346	867	0	28 952	74 842	
						1 898,06	35,16	39 480	731	-	5 544		
32	82	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	20,8	415,89	1,11	8 651	23	0	6 220	16 060	
						414,78	0,54	8 627	11	-	1 190		
33	83	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	20,8	228,25	0,47	4 748	10	0	3 415	8 815	
						227,78	0,22	4 738	5	-	653		
4.2 Двери													
33	96	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	3,36	1 832,86	122,26	6 158	411	0	4 264	11 257	
						1 710,60	52,10	5 748	175	-	834		
35	111	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	5,2	2 869,08	56,94	14 919	296	0	10 714	27 684	
						2 812,14	49,45	14 623	257	-	2 051		
36	112	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	5,2	348,85	1,11	1 814	6	0	1 304	3 367	
						347,74	0,54	1 808	3	-	249		
37	113	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	5,2	183,12	0,47	952	2	0	685	1 768	
						182,65	0,22	950	1	-	131		
	4.3 Усиление проемов												
38	114	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=72%	м3	0,12	78 690,98	9 226,65	9 443	1 107	0	6 334	17 039	
						69 464,33	3 850,37	8 336	462	-	1 262		
Раздел 5 Полы 1-го этажа													
	5.1 Тип1												
39	118	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	26	1 714,06	194,19	44 566	5 049	0	30 057	80 592	

						1 519,87	85,72	39 517	2 229	-	5 970		
40	119	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	20,4	413,22	17,04	8 430	348	0	5 914	15 491	
						396,18	6,46	8 082	132	-	1 147		
	5.2 Тип2												
41	120	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	24,9	529,20	34,86	13 177	868	0	9 226	24 196	
						494,34	20,29	12 309	505	-	1 792		
42	121	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	63,4	134,23	36,25	8 510	2 298	0	5 252	14 863	
						97,98	17,07	6 212	1 082	-	1 101		
43	122	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	24,9	48,29	23,85	1 202	594	0	679	2 032	
						24,44	13,42	609	334	-	150		
44	123	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,02739	22 828,51	2 093,28	625	57	0	427	1 136	
						20 735,23	904,67	568	25	-	84		

Итого по разделам	**1 250 412**
Всего	**1 250 412**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**25 008**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**1 275 420**
Итого в ценах 2023г. - 100% (Иинф=1,045038700)	**1 332 863**
Итого с понижающим коэффициентом	**1 071 428,57**
НДС	128 571,43
Итого	**1 200 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group» БИН030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)