Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Болат Д"
Наименование объекта: Строительство магистральных водопроводных сетей в селе Суюндук-Асан-Уштаган Курмангазинского района Атырауской области

Договор подряда: № 48 от 10.10.2019г. Доп соглашения №1 от 11.03.2020 года, №2 от 20.05.2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат за декабрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наименов.	код	наименование	код
		48	10.10.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе в отчетном месяце (без НДС)	в том числе:				Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС, теенге
			СМР	прочие затраты	передис-локация	другие дополн. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство магистральных водопроводных сетей в селе Суюндук-Асан-Уштаган Курмангазинского района Атырауской области	795 900 984,48	45 790 530,94					5 494 863,71	51 285 394,65
Итого	**795 900 984,48**	45 790 530,94					**5 494 863,71**	**51 285 394,65**

ЗАКАЗЧИК:
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Курмангазинского района Атырауской области"

Сундетов Ж. А

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Болат Д"

Жанбырбаев Ж.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области
Наименование стройки - Строительство магистральных водопроводных сетей в селе Суюндук-Асан-Уштаган Курмангазинского района Атырауской области
Подрядчик: ТОО "Болат Д"
Договор подряда: № 48 от 10.10.2019г. Доп соглашения №1 от 11.03.2020 года

АКТ №8

выполненных работ за декабрь 2020 года

Строительство магистральных водопроводных сетей в селе Суюндук-Асан-Уштаган Курмангазинского района Атырауской области

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент под контейнер в с.Батырбек									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	9,2	1523,06	–	14012,15	–	–	10088,75	26028,97
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	–	14012,15	–		1928,07	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,82	794,12	–	1445,31	–	–	1040,62	2684,80
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	–	1445,31	–		198,87	
3	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,98	8907,75	1531,20	17637,35	3031,78	13025,23	2721,02	21987,03
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	1580,34	1345,49		1628,67	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,014256	131523,35	1712,45	1875,00	24,41	1850,58	13,06	2039,10
		НР - 108%; СП - 8%			–	847,96	–	12,09		151,04	
5	Е11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона**	м3	5,4	38760,89	1643,47	209308,81	8874,72	190536,10	10762,03	237676,50
		НР - 91%; СП - 8%			1832,96	357,11	9897,98	1928,42		17605,67	
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0792	197031,00	–	15604,86	–	15604,86	–	16853,24
		СП - 8%			–	–	–	–		1248,39	
7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,63368	220232,00	–	139556,61	–	139556,61	–	150721,14
		СП - 8%			–	–	–	–		11164,53	
8	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,183516	229871,26	1225,26	42185,05	224,85	29996,42	10973,69	57411,44
		НР - 91%; СП - 8%			65192,00	518,88	11963,78	95,22		4252,70	
9	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,183516	109692,00	–	20130,24	–	20130,24	–	21740,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1610,42	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15,08	852,14	19,42	12850,20	292,82	8708,25	3614,00	17781,34
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	3849,14	36,89		1317,14	
		Отмостка									
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под отмостку**	м3	1,792	8907,75	1531,20	15962,69	2743,91	11788,49	2462,66	19899,37
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	1430,28	1217,74		1474,03	
12	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,4	952,78	26,13	21342,20	585,32	13730,85	6878,30	30478,14
		НР - 94%; СП - 8%			313,66	13,00	7026,03	291,31		2257,64	
13	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	22,4	964,85	27,31	21612,58	611,82	20493,97	748,06	24149,49
		НР - 94%; СП - 8%			22,62	12,90	506,80	289,01		1788,85	
14	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Контейнеры. Установка**	т блок-боксов	3	28871,09	14318,84	86613,28	42956,51	6966,77	44987,93	142129,30
		НР - 91%; СП - 8%			12230,00	4249,09	36690,00	12747,28		10528,10	
15	С341-310101-1101 4131-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Контейнеры. Погрузка**	шт.	3	1329,00	--	3987,00	--		--	4305,96
		СП - 8%			--	--	--	--		318,96	
16	С341-310101-1102 4131-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Контейнеры. Разгрузка**	шт.	3	1329,00	--	3987,00	--		--	4305,96
		СП - 8%			--	--	--	--		318,96	
17	СпрайсТОО"Аквa торня-Актобе"	**Установка повышения давления Hydro MPC-E 3 CRIE5-9 U2 A-A-A-A №98389632**	комплект	1	9103224,11	--	9103224,11	--		--	9103224,11
					--	--	--	--	9103224,11	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9731334,44	59346,14	472388,39	94290,10	9883416,58
							88401,80	17963,44	9103224,11	57792,03	
	Стоимость оборудования		Тенге				9103224,11				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9103224,11				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				628110,33				
	Материалы		Тенге				297096,68				
	Всего заработная плата		Тенге					106365,25			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175291,71				
	Транспортные расходы		Тенге				7974,00				
		Накладные расходы	Тенге				94290,10				
		Сметная прибыль	Тенге				57792,03				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				780192,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,97
		Сметная заработная плата	Тенге					106365,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9883416,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					106365,25			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент под контейнер в с.Суюндик									
18	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	9,2	1523,06	–	14012,15	–	–	10088,75	26028,97
		НР - 72%; СП - 8%			1523,06	–	14012,15	–		1928,07	
19	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,82	794,12	–	1445,31	–	–	1040,62	2684,80
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	–	1445,31	–		198,87	
20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,98	8907,75	1531,20	17637,35	3031,78	13025,23	2721,02	21987,03
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	1580,34	1345,49		1628,67	
21	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,014256	131523,35	1712,45	1875,00	24,41	1850,58	13,06	2039,10
		НР - 108%; СП - 8%			–	847,96	–	12,09		151,04	
22	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона кл.В25,W6,F75 Устройство**	м3	5,4	38760,89	1643,47	209308,81	8874,72	190536,10	10762,03	237676,50
		НР - 91%; СП - 8%			1832,96	357,11	9897,98	1928,42		17605,67	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0792	197031,00	–	15604,86	–	15604,86	–	16853,24
		СП - 8%			–	–	–	–		1248,39	
24	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,63368	220232,00	–	139556,61	–	139556,61	–	150721,14
		СП - 8%			–	–	–	–		11164,53	
25	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,183516	229871,26	1225,26	42185,05	224,85	29996,42	10973,69	57411,44
		НР - 91%; СП - 8%			65192,00	518,88	11963,78	95,22		4252,70	
26	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,183516	109692,00	–	20130,24	–	20130,24	–	21740,66
		СП - 8%			–	–	–	–		1610,42	
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15,08	852,14	19,42	12850,20	292,82	8708,25	3614,00	17781,34
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	3849,14	36,89		1317,14	
		Отмостка									
28	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под отмостку**	м3	1,792	8907,75	1531,20	15962,69	2743,91	11788,49	2462,66	19899,37
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	1430,28	1217,74		1474,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,4	952,78	26,13	21342,20	585,32	13730,85	6878,30	30478,14
		НР - 94%; СП - 8%			313,66	13,00	7026,03	291,31		2257,64	
30	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	22,4	964,85	27,31	21612,58	611,82	20493,97	748,06	24149,49
		НР - 94%; СП - 8%			22,62	12,90	506,80	289,01		1788,85	
31	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Контейнеры. Установка	т блок-боксов	3	28871,09	14318,84	86613,28	42956,51	6966,77	44987,93	142129,30
		НР - 91%; СП - 8%			12230,00	4249,09	36690,00	12747,28		10528,10	
32	С341-310101-1101 4131-0101-1101 РСНБ РК 2015	Контейнеры. Погрузка	шт.	3	1329,00	–	3987,00	–		–	4305,96
		СП - 8%			–	–	–	–		318,96	
33	С341-310101-1102 4131-0101-1102 РСНБ РК 2015	Контейнеры. Разгрузка	шт.	3	1329,00	–	3987,00	–		–	4305,96
		СП - 8%			–	–	–	–		318,96	
34	СпрайсТОО"Аквастории-Актобе"	Установка повышения давления Hydro MPC-E 3 CRIE5-5 U2 A-A-A-A №98389629	комплект	1	8547200,00	–	8547200,00	–		–	8547200,00
					–	–	–	–	8547200,00	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9175310,33	59346,14	472388,39	94290,10	9327392,47
							88401,80	17963,44	8547200,00	57792,03	
	Стоимость оборудования		Тенге				8547200,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8547200,00				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				628110,33				
	Материалы		Тенге				297096,68				
	Всего заработная плата		Тенге					106365,25			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175291,71				
	Транспортные расходы		Тенге				7974,00				
		Накладные расходы	Тенге				94290,10				
		Сметная прибыль	Тенге				57792,03				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				780192,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,97
		Сметная заработная плата	Тенге					106365,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9327392,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,97
		Сметная заработная плата	Тенге					106365,25			
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									
35	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1ВП	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0158	941670,39	465693,53	14878,39	7357,96	297,19	9299,33	26111,94
		НР - 99%; СП - 8%			457167,40	137343,19	7223,24	2170,02		1934,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,035	570457,26	219611,22	19966,00	7686,39	27,37	14445,75	37164,70
		НР - 99%; СП - 8%			350064,00	66840,88	12252,24	2339,43		2752,94	
37	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,35	-10500,00	–	-371175,00	–	-371175,00	–	-400869,00
		СП - 8%			–	–	–	–		-29694,00	
38	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,0224	-1162965,58	-504177,76	-26050,43	-11293,58	-1509,91	-16807,17	-46286,21
		НР - 99%; СП - 8%			-591381,00	-166518,16	-13246,93	-3730,01		-3428,61	
39	С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,4	-12189,00	–	-273033,60	–	-273033,60	–	-294876,29
		СП - 8%			–	–	–	–		-21842,69	
40	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка(Футляр)	км трубопровода	0,01	-1044871,25	-478872,94	-10448,71	-4788,73	-617,82	-6527,48	-18334,29
		НР - 99%; СП - 8%			-504216,00	-155125,78	-5042,16	-1551,26		-1358,10	
41	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	-7916,00	–	-79160,00	–	-79160,00	–	-85492,80
		СП - 8%			–	–	–	–		-6332,80	
		Колодцы водопроводные									
42	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32,93	35993,22	8500,61	1185256,78	279925,22	594899,13	419677,09	1733328,58
		НР - 99%; СП - 8%			9427,04	3446,21	310432,43	113483,83		128394,71	
43	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	-24175,00	–	-725250,00	–	-725250,00	–	-783270,00
		СП - 8%			–	–	–	–		-58020,00	
44	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина колодца из керамического кирпича. Кладка	м3 кладки	1,68	31734,18	2359,60	53313,41	3964,13	41935,65	7659,01	65850,22
		НР - 93%; СП - 8%			4412,88	489,20	7413,64	821,86		4877,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	65	5249,00	–	341185,00	–	341185,00	–	368479,80
		СП - 8%			–	–	–	–		27294,80	
46	С121-130104-0703 2113-0104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	1,074	67291,00	–	72270,53	–	72270,53	–	78052,18
		СП - 8%			–	–	–	–		5781,64	
47	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,81984	550867,00	–	451622,80	–	451622,80	–	487752,63
		СП - 8%			–	–	–	–		36129,82	
48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,77536	87,97	2,24	2091,44	53,16	1064,07	676,22	2989,07
		НР - 69%; СП - 8%			40,98	0,24	974,21	5,82		221,41	
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,77536	93,27	1,59	2217,52	37,86	1610,46	396,77	2823,44
		НР - 69%; СП - 8%			23,94	0,24	569,21	5,82		209,14	
		Отмостка									
50	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	34,45	8907,75	1531,20	306871,99	52749,84	226625,88	47342,97	382552,16
		НР - 93%; СП - 8%			798,15	679,54	27496,27	23410,15		28337,20	
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка вокруг колодцев из бетона кл.В15. Устройство	м3	34,45	34835,07	1072,40	1200068,00	36944,22	1123266,85	43220,93	1342752,00
		НР - 91%; СП - 8%			1156,95	221,73	39856,93	7638,60		99463,11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2164624,14	372636,47	1404058,60	519383,42	2898728,16
							387929,07	144594,25	–	214720,60	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2095184,94				
	Материалы		Тенге				1987598,87				
	Всего заработная плата		Тенге					532523,32			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72270,53				
	Местные материалы		Тенге				-725250,00				
		Накладные расходы	Тенге				519383,42				
		Сметная прибыль	Тенге				209165,47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2823733,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477,01
		Сметная заработная плата	Тенге					532523,32			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				451622,80				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				451622,80				
		Сметная прибыль	Тенге				36129,82				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				487752,63				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-382183,60				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-382183,60				
		Сметная прибыль	Тенге				-30574,69				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-412758,29				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2898728,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								477,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					532523,32			
		РАЗДЕЛ 4.Электроснабжение с.Батырбек									
52	Ц13-080103-3502 1308-0103-3502 РСНБ РК 2015	**Шкаф КТП ввода низковольтный. Демонтаж оборудования**	шкаф	1	8118,37	2247,97	8118,37	2247,97	–	4811,75	13964,53
		НР - 72%; СП - 8%			5870,40	812,58	5870,40	812,58		1034,41	
53	Ц13-080101-0101 1308-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ.А. Демонтаж оборудования**	шт.	1	17623,10	7839,10	17623,10	7839,10	–	9058,56	28816,19
		НР - 72%; СП - 8%			9784,00	2797,34	9784,00	2797,34		2134,53	
54	Е11-330102-0109 1133-0102-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры П-образные на железобетонных приставках объемом до 4 м3. Демонтаж**	м3	14,35	8779,29	4642,33	125982,78	66617,41	–	61013,54	201956,02
		НР - 80%; СП - 8%			4136,96	1177,81	59365,38	16901,54		14959,71	
55	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности(3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	км линии	2,195	60246,35	35636,59	132240,74	78222,32	–	62740,61	210579,86
		НР - 80%; СП - 8%			24609,76	11119,52	54018,42	24407,34		15598,51	
56	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж дизель генератор**	т блок-боксов	1	10619,53	5727,53	10619,53	5727,53	–	5998,39	17947,36
		НР - 91%; СП - 8%			4892,00	1699,64	4892,00	1699,64		1329,43	
		внутри насосной									
57	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3427,15	87,55	3427,15	87,55	799,60	1850,18	5699,52
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	29,70	2540,00	29,70		422,19	
58	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4907,00	–	4907,00	–	4907,00	–	5299,56
		СП - 8%			–	–	–	–		392,56	
59	С123-070204-0927 2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	6908,00	–	6908,00	–	6908,00	–	7460,64
		СП - 8%			–	–	–	–		552,64	
60	С123-070204-0925 2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	6908,00	–	20724,00	–	20724,00	–	22381,92
		СП - 8%			–	–	–	–		1657,92	
		КТПНГ									
61	Ц13-080103-3502 1308-0103-3502 РСНБ РК 2015	**Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования**	шкаф	1	20429,47	5619,92	20429,47	5619,92	133,55	12029,37	35055,55
		НР - 72%; СП - 8%			14676,00	2031,46	14676,00	2031,46		2596,71	
62	Ц13-080101-0101 1308-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ.А. Монтаж оборудования**	шт.	1	44973,13	19597,75	44973,13	19597,75	915,38	22646,40	73029,09
		НР - 72%; СП - 8%			24460,00	6993,34	24460,00	6993,34		5409,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	51-080102-0406 5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	841174,00	–	841174,00	–		–	841174,00
					–	–	–	–	841174,00	–	
64	51-080101-0103 5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	535416,00	–	535416,00	–		–	535416,00
					–	–	–	–	535416,00	–	
		Дизель генератор									
65	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,35	28871,09	14318,84	38975,98	19330,43	3135,05	20244,57	63958,19
		НР - 91%, СП - 8%			12230,00	4249,09	16510,50	5736,28		4737,64	
66	ТСпрайс лист ТОО "Акса Казахстан ЛТД"	Дизель генератор (контейнерное исполнение)АКСА,модельAPD 50A мощн.40кВт с АВР	шт	1	2896823,21	–	2896823,21	–		–	2896823,21
					–	–	–	–	2896823,21	–	
		Кабельная линия									
67	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	13,44	192,43	182,57	2586,27	2453,81	–	518,00	3352,61
		НР - 72%, СП - 8%			9,86	43,67	132,46	586,99		248,34	
68	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,4032	1827,67	–	736,92	–	–	530,58	1368,90
		НР - 72%, СП - 8%			1827,67	–	736,92	–		101,40	
69	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9408	794,12	–	747,11	–	–	537,92	1387,84
		НР - 72%, СП - 8%			794,12	–	747,11	–		102,80	
70	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,5424	31,96	31,96	304,96	304,96	–	80,96	416,79
		НР - 72%, СП - 8%			–	11,78	–	112,44		30,87	
71	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,36	61,65	61,65	207,16	207,16	–	47,39	274,91
		НР - 72%, СП - 8%			–	19,59	–	65,83		20,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	28	489,60	416,22	13708,69	11654,05	–	4467,11	19629,86
		НР - 72%; СП - 8%			73,38	148,20	2054,64	4149,68		1454,06	
73	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	28	427,04	353,66	11957,08	9902,44	–	4018,05	17253,13
		НР - 72%; СП - 8%			73,38	125,93	2054,64	3525,98		1278,01	
74	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,224	46847,00	–	10493,73	–	10493,73	–	11333,23
		СП - 8%			–	–	–	–		839,50	
75	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,36	1476,00	–	4959,36	–	4959,36	–	5356,11
		СП - 8%			–	–	–	–		396,75	
76	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	123	408,39	215,02	50231,57	26447,84	5732,25	18994,51	74764,16
		НР - 72%; СП - 8%			146,76	67,72	18051,48	8329,78		5538,09	
77	С123-060137-0305 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	489899,00	–	22045,46	–	22045,46	–	23809,09
		СП - 8%			–	–	–	–		1763,64	
78	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	231884,00	–	17391,30	–	17391,30	–	18782,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1391,30	
79	С123-060131-0402 2306-0131-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	131322,00	–	393,97	–	393,97	–	425,48
		СП - 8%			–	–	–	–		31,52	
		Проектируемое электроснабжения									
80	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	33	6875,50	2947,63	226891,54	97271,79	22177,03	123450,89	378369,82
		НР - 80%; СП - 8%			3255,84	1420,33	107442,72	46870,89		28027,39	
81	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	6875,50	2947,63	48128,51	20633,41	4704,22	26186,55	80260,26
		НР - 80%; СП - 8%			3255,84	1420,33	22790,88	9942,31		5945,20	
82	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	33	59423,00	–	1960959,00	–	1960959,00	–	2117835,72
		СП - 8%			–	–	–	–		156876,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С121-040405-0106 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	7	155304,00	–	1087128,00	–	1087128,00	–	1174098,24
		СП - 8%			–	–	–	–		86970,24	
84	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,22	10665,82	6327,18	2346,48	1391,98	–	1067,48	3687,07
		НР - 80%; СП - 8%			4338,64	1726,56	954,50	379,84		273,12	
85	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты П-3п из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	0,22	48697,00	–	10713,34	–	10713,34	–	11570,41
		СП - 8%			–	–	–	–		857,07	
86	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	1,2482	601902,51	17140,74	751294,71	21395,07	650519,11	61798,30	878140,46
		НР - 72%; СП - 8%			63596,00	5167,80	79380,53	6450,45		65047,44	
87	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	202	1558,00	–	314716,00	–	314716,00	–	339893,28
		СП - 8%			–	–	–	–		25177,28	
88	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	142	51,00	–	7242,00	–	7242,00	–	7821,36
		СП - 8%			–	–	–	–		579,36	
89	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	60	54,00	–	3240,00	–	3240,00	–	3499,20
		СП - 8%			–	–	–	–		259,20	
90	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	548,00	–	18084,00	–	18084,00	–	19530,72
		СП - 8%			–	–	–	–		1446,72	
91	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	201	383,00	–	76983,00	–	76983,00	–	83141,64
		СП - 8%			–	–	–	–		6158,64	
92	С124-040204-1304 2404-0204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	549,00	–	549,00	–	549,00	–	592,92
		СП - 8%			–	–	–	–		43,92	
93	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	18	2127,00	–	38286,00	–	38286,00	–	41348,88
		СП - 8%			–	–	–	–		3062,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1070,00	–	9630,00	–	9630,00	–	10400,40
		СП - 8%			–	–	–	–		770,40	
95	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	603,00	–	5427,00	–	5427,00	–	5861,16
		СП - 8%			–	–	–	–		434,16	
96	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1524,00	–	13716,00	–	13716,00	–	14813,28
		СП - 8%			–	–	–	–		1097,28	
97	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности(3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвескас помощью механизмов	км линии	2,636	154249,66	89091,48	406602,11	234845,14	9578,65	188364,74	642564,20
		НР - 80%; СП - 8%			61524,40	27798,79	162178,32	73277,61		47597,35	
98	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,55	903904,00	–	1401051,20	–	1401051,20	–	1513135,30
		СП - 8%			–	–	–	–		112084,10	
99	Ц13-080101-1101 1308-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разъединитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект	1	43414,63	11196,40	43414,63	11196,40	8981,23	19540,67	67991,73
		НР - 72%; СП - 8%			23237,00	3902,82	23237,00	3902,82		5036,42	
100	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям. Монтаж оборудования	шт.	1	6147,37	192,37	6147,37	192,37	1063,00	3565,74	10490,16
		НР - 72%; СП - 8%			4892,00	60,42	4892,00	60,42		777,05	
101	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	48793,00	–	48793,00	–		–	48793,00
					–	–	–	–	48793,00	–	
102	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	21067,76	13227,00	21067,76	13227,00	502,76	8632,74	32076,54
		НР - 72%; СП - 8%			7338,00	4651,92	7338,00	4651,92		2376,04	
103	С123-061703-1603 2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	14877,00	–	14877,00	–	14877,00	–	16067,16
		СП - 8%			–	–	–	–		1190,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Ц13-080101-1501 1308-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	28124,20	3556,33	84372,59	10668,99	33344,60	32646,33	126380,43
		НР - 72%; СП - 8%			13453,00	1661,04	40359,00	4983,12		9361,51	
105	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435,00	–	19305,00	–		–	19305,00
					–	–	–	–	19305,00	–	
106	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869,00	–	5214,00	–	5214,00	–	5631,12
		СП - 8%			–	–	–	–		417,12	
107	С124-040206-0602 2404-0206-0602 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	588,00	–	1764,00	–	1764,00	–	1905,12
		СП - 8%			–	–	–	–		141,12	
108	С123-061702-0609 2306-1702-0609 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	492,00	–	9,84	–	9,84	–	10,63
		СП - 8%			–	–	–	–		0,79	
109	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	140	422,49	17,12	59147,97	2397,30	30229,06	19514,68	84955,66
		НР - 72%; СП - 8%			189,44	4,16	26521,60	582,12		6293,01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11531207,05	669479,68	5829227,67	714356,02	12877887,22
							690988,49	229281,43	4341511,21	632324,15	
	Стоимость оборудования		Тенге				4341511,21				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4341511,21				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2987705,34				
	Материалы		Тенге				732220,54				
	Всего заработная плата		Тенге					310520,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1851791,76				
		Накладные расходы	Тенге				223574,40				
		Сметная прибыль	Тенге				256902,38				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3468182,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248,57
		Сметная заработная плата	Тенге					310520,00			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4201990,50				
	Материалы		Тенге				39594,94				
	Всего заработная плата		Тенге					609749,92			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131367,00				
	Местные материалы		Тенге				3074253,43				
		Накладные расходы	Тенге				490781,62				
		Сметная прибыль	Тенге				375421,77				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5068193,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512,68
		Сметная заработная плата	Тенге					609749,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12877887,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761,25
		Сметная заработная плата	Тенге					920269,92			
		РАЗДЕЛ 5.Электроснабжение с.Суюндик									
110	Ц13-080103-3502 1308-0103-3502 РСНБ РК 2015	**Шкаф КТП ввода низковольтный. Демонтаж оборудования**	шкаф	1	8118,37	2247,97	8118,37	2247,97	–	4811,75	13964,53
		НР - 72%; СП - 8%			5870,40	812,58	5870,40	812,58		1034,41	
111	Ц13-080101-0101 1308-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ.А. Демонтаж оборудования**	шт.	1	17623,10	7839,10	17623,10	7839,10	–	9058,56	28816,19
		НР - 72%; СП - 8%			9784,00	2797,34	9784,00	2797,34		2134,53	
112	Е11-330102-0109 1133-0102-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры П-образные на железобетонных приставках объемом до 4 м3. Демонтаж**	м3	4,1	8779,29	4642,33	35995,08	19033,54	–	17432,44	57701,72
		НР - 80%; СП - 8%			4136,96	1177,81	16961,54	4829,01		4274,20	
113	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности(3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	км линии	0,524	60246,35	35636,59	31569,09	18673,57	–	14977,71	50270,54
		НР - 80%; СП - 8%			24609,76	11119,52	12895,51	5826,63		3723,74	
114	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж дизель генератор**	т блок-боксов	1	10619,53	5727,53	10619,53	5727,53	–	5998,39	17947,36
		НР - 80%; СП - 8%			4892,00	1699,64	4892,00	1699,64		1329,43	
		внутри насосной									
115	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3427,15	87,55	3427,15	87,55	799,60	1850,18	5699,52
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	29,70	2540,00	29,70		422,19	
116	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4907,00	–	4907,00	–	4907,00	–	5299,56
		СП - 8%			–	–	–	–		392,56	
117	С123-070204-0927 2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	6908,00	–	6908,00	–	6908,00	–	7460,64
		СП - 8%			–	–	–	–		552,64	
118	С123-070204-0925 2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	6908,00	–	20724,00	–	20724,00	–	22381,92
		СП - 8%			–	–	–	–		1657,92	
		КТПНГ									
119	Ц13-080103-3502 1308-0103-3502 РСНБ РК 2015	**Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования**	шкаф	1	20429,47	5619,92	20429,47	5619,92	133,55	12029,37	35055,55
		НР - 72%; СП - 8%			14676,00	2031,46	14676,00	2031,46		2596,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Ц13-080101-0101 1308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ.А. Монтаж оборудования	шт.	1	44973,13	19597,75	44973,13	19597,75	915,38	22646,40	73029,09
		НР - 72%; СП - 8%			24460,00	6993,34	24460,00	6993,34		5409,56	
121	51-080102-0412 5108-0102-0412	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1045130,00	–	1045130,00	–		–	1045130,00
					–	–	–	–	1045130,00	–	
122	51-080101-0105 5108-0101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	779933,00	–	779933,00	–		–	779933,00
					–	–	–	–	779933,00	–	
		Дизель генератор									
123	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	1 блок-боксов	1,7	28871,09	14318,84	49080,86	24342,02	3947,84	25493,16	80539,94
		НР - 91%; СП - 8%			12230,00	4249,09	20791,00	7223,46		5965,92	
124	ТСправочник ТОО "Акса Казахстан ЛТД"	Дизель генератор (контейнерное исполнение)АКСА,модель APD 110C,88кВт с АВР	шт	1	4618791,07	–	4618791,07	–		–	4618791,07
					–	–	–	–	4618791,07	–	
		Кабельная линия									
125	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	13,44	192,43	182,57	2586,27	2453,81	–	518,00	3352,61
		НР - 72%; СП - 8%			9,86	43,67	132,46	586,99		248,34	
126	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,4032	1827,67	–	736,92	–	–	530,58	1368,90
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	–	736,92	–		101,40	
127	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9408	794,12	–	747,11	–	–	537,92	1387,84
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	–	747,11	–		102,80	
128	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,6024	31,96	31,96	306,87	306,87	–	81,47	419,41
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,78	–	113,15		31,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,3	61,65	61,65	203,46	203,46	–	46,55	270,00
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,59	–	64,65		20,00	
130	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	28	489,60	416,22	13708,69	11654,05	–	4467,11	19629,86
		НР - 72%; СП - 8%			73,38	148,20	2054,64	4149,68		1454,06	
131	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	28	427,04	353,66	11957,08	9902,44	–	4018,05	17253,13
		НР - 72%; СП - 8%			73,38	125,93	2054,64	3525,98		1278,01	
132	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,22	46847,00	–	10306,34	–	10306,34	–	11130,85
		СП - 8%			–	–	–	–		824,51	
133	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	3,3	1476,00	–	4870,80	–	4870,80	–	5260,46
		СП - 8%			–	–	–	–		389,66	
134	Ц13-080204-0203 1308-0204-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 5 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	159	405,39	215,02	69017,36	36338,98	7876,02	26098,15	102724,75
		НР - 72%; СП - 8%			146,76	67,72	24802,44	11444,98		7609,24	
135	С123-060137-0305 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,045	489899,00	–	22045,46	–	22045,46	–	23809,09
		СП - 8%			–	–	–	–		1763,64	
136	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,135	231884,00	–	31304,34	–	31304,34	–	33808,69
		СП - 8%			–	–	–	–		2504,35	
137	С123-060131-0402 2306-0131-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,003	131322,00	–	393,97	–	393,97	–	425,48
		СП - 8%			–	–	–	–		31,52	
138	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	14	78,92	0,83	1104,93	11,68	264,45	599,73	1841,04
		НР - 72%; СП - 8%			59,20	0,30	828,80	4,16		136,37	
139	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,014	1041274,65	6666,39	14577,85	93,33	10160,20	4327,45	20417,72
		НР - 99%; СП - 8%			308880,00	3345,73	4324,32	46,84		1512,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проектируемое электроснабжения									
140	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	10	6875,50	2947,63	68755,01	29476,30	6720,31	37409,36	114657,52
		НР - 80%; СП - 8%			3255,84	1420,33	32558,40	14203,30		8493,15	
141	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	13847,95	6813,20	27695,90	13626,40	1344,06	15435,39	46581,80
		НР - 80%; СП - 8%			6362,72	3284,40	12725,44	6568,80		3450,50	
142	С121-040405-0101 2104-0405-0101	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	14	59423,00	–	831922,00	–	831922,00	–	898475,76
		СП - 8%			–	–	–	–		66553,76	
143	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,14	10665,82	6327,18	1493,21	885,81	–	679,30	2346,32
		НР - 80%; СП - 8%			4338,64	1726,56	607,41	241,72		173,80	
144	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные**	м3	0,14	48697,00	–	6817,58	–	6817,58	–	7362,99
		СП - 8%			–	–	–	–		545,41	
145	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,4192	601902,51	17140,74	252317,53	7185,40	218472,69	20754,57	294917,87
		НР - 72%; СП - 8%			63596,00	5167,80	26659,44	2166,34		21845,77	
146	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	54	1558,00	–	84132,00	–	84132,00	–	90862,56
		СП - 8%			–	–	–	–		6730,56	
147	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	54	51,00	–	2754,00	–	2754,00	–	2974,32
		СП - 8%			–	–	–	–		220,32	
148	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14	548,00	–	7672,00	–	7672,00	–	8285,76
		СП - 8%			–	–	–	–		613,76	
149	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	60	383,00	–	22980,00	–	22980,00	–	24818,40
		СП - 8%			–	–	–	–		1838,40	
150	С124-040106-0104 2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	шт.	24	2127,00	–	51048,00	–	51048,00	–	55131,84
		СП - 8%			–	–	–	–		4083,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1070,00	–	12840,00	–	12840,00	–	13867,20
		СП - 8%			–	–	–	–		1027,20	
152	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	603,00	–	8442,00	–	8442,00	–	9117,36
		СП - 8%			–	–	–	–		675,36	
153	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1524,00	–	18288,00	–	18288,00	–	19751,04
		СП - 8%			–	–	–	–		1463,04	
154	С124-010106-0601 2401-0106-0601 РСНБ РК 2015	Скобы СК-7	шт.	3	892,00	–	2676,00	–	2676,00	–	2890,08
		СП - 8%			–	–	–	–		214,08	
155	С124-040201-0102 2404-0201-0102 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	484,00	–	968,00	–	968,00	–	1045,44
		СП - 8%			–	–	–	–		77,44	
156	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности(3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвескас помощью механизмов	км линии	0,602	154249,66	89091,48	92858,30	53633,07	2187,54	43018,05	146746,45
		НР - 80%; СП - 8%			61524,40	27798,79	37037,69	16734,87		10870,11	
157	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,354	903904,00	–	319982,02	–	319982,02	–	345580,58
		СП - 8%			–	–	–	–		25598,56	
158	Ц13-080101-1101 1308-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разъединитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект	1	43414,63	11196,40	43414,63	11196,40	8981,23	19540,67	67991,73
		НР - 72%; СП - 8%			23237,00	3902,82	23237,00	3902,82		5036,42	
159	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям. Монтаж оборудования	шт.	1	6147,37	192,37	6147,37	192,37	1063,00	3565,74	10490,16
		НР - 72%; СП - 8%			4892,00	60,42	4892,00	60,42		777,05	
160	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	48793,00	–	48793,00	–		–	48793,00
					–	–	–	–	48793,00	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	21067,76	13227,00	42135,52	26454,00	1005,52	17265,48	64153,08
		НР - 72%; СП - 8%			7338,00	4651,92	14676,00	9303,84		4752,08	
162	С123-061703-1603 2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	14877,00	–	29754,00	–	29754,00	–	32134,32
		СП - 8%			–	–	–	–		2380,32	
163	Ц13-080101-1501 1308-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	28124,20	3556,33	84372,59	10668,99	33344,60	32646,33	126380,43
		НР - 72%; СП - 8%			13453,00	1661,04	40359,00	4983,12		9361,51	
164	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6435,00	–	19305,00	–		–	19305,00
					–	–	–	–	19305,00	–	
165	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869,00	–	5214,00	–	5214,00	–	5631,12
		СП - 8%			–	–	–	–		417,12	
166	С124-040206-0602 2404-0206-0602 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	588,00	–	1764,00	–	1764,00	–	1905,12
		СП - 8%			–	–	–	–		141,12	
167	С123-061702-0609 2306-1702-0609 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,01	492,00	–	4,92	–	4,92	–	5,31
		СП - 8%			–	–	–	–		0,39	
168	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	422,49	17,12	16899,42	684,94	8636,88	5575,62	24273,04
		НР - 72%; СП - 8%			189,44	4,16	7577,60	166,32		1798,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8993542,27	318137,17	1814571,27	351413,49	9571596,06
							348881,76	110511,15	6511952,07	226640,30	
	Стоимость оборудования		Тенге				6511952,07				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				6511952,07				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1209604,00				
	Материалы		Тенге				281492,91				
	Всего заработная плата		Тенге					256844,06			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				573957,70				
		Накладные расходы	Тенге				184927,72				
		Сметная прибыль	Тенге				111562,54				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				1506094,28				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					256844,06			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1271986,18				
	Материалы		Тенге				24359,94				
	Всего заработная плата		Тенге					202548,86			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80844,00				
	Местные материалы		Тенге				853916,72				
		Накладные расходы	Тенге				166485,77				
		Сметная прибыль	Тенге				115077,76				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1553549,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169,40
		Сметная заработная плата	Тенге					202548,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9571596,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373,65
		Сметная заработная плата	Тенге					459392,91			
		РАЗДЕЛ 6.Транспортировка									
169	С341-010105-1009 4101-0105-1009	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	т	321,835	333,00	–	107171,05	–		–	115744,74
		СП - 8%			–	–	–	–		8573,68	
170	С341-010205-1902 4101-0205-1902	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	т	321,835	3219,00	–	1035986,86	–		–	1118865,81
		СП - 8%			–	–	–	–		82878,95	
171	С341-010205-1991 4101-0205-1991 РСНБ РК 2015 К=38	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	321,835	532,00	–	171216,22	–		–	184913,52
		СП - 8%			–	–	–	–		13697,30	
172	С341-010305-1902 4101-0305-1902	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	т	321,835	3079,00	–	990929,96	–		–	1070204,36
		СП - 8%			–	–	–	–		79274,40	
173	С341-010305-1991 4101-0305-1991 РСНБ РК 2015 К=11	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	321,835	143,00	–	46022,40	–		–	49704,20
		СП - 8%			–	–	–	–		3681,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2351326,51	–	–	–	2539432,63
							–	–	–	188106,12	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2351326,51				
	Транспортные расходы		Тенге				2351326,51				
		Сметная прибыль	Тенге				188106,12				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2539432,63				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2539432,63				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**46 952 659,53**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1604602,93				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1478945,59			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					520313,72			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9992634,32		
		- Перевозка грузов	Тенге				2367274,49				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						28503887,39		
		- Накладные расходы	Тенге							1773733,14	
		- Сметная прибыль	Тенге							1377375,24	
		СМР							15 909 339,51		
		Временные здания и сооружения, 2%	Тенге					2%	318 186,79		
		Итого со временными зданиями и сооружениями	Тенге						44 731 413,69		
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, 2,34%	Тенге					2,34%	379 724,12		
		Транспортировка							2 539 432,63		
		Итого							47 650 570,44		
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге					2%	382 933,66		
		Итого с непредвиденными работами	Тенге						48 033 504,10		
		В том числе на 2019 год, 74,5% с коэффициентом перехода К=1,0498961	Тенге				1,0498961	74,50%	37 570 490,52		
		В том числе на 2020 год, 25,5% с коэффициентом перехода К=1,0864865	Тенге				1,0864865	25,50%	13 307 877,21		
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге						50 878 367,73		
		С понижающим коэффициентом по договору К=0,89999999966	Тенге				0,8999999997		45 790 530,94		
		Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге					12%	5 494 863,71		
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	Тенге						51 285 394,65		

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

_____ **Сундетов Ж.А.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК

Директор
ТОО "Болат Д"

_____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**

М.П.

ТЕХ.НАДЗОР

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Директор
_____ **Куаныш Р. Н.**