Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"26" 12 20 23 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Көльсай строй», Алматинская область, г.Алматы, мик-он КОКТЕМ-2, 22, тел. 87025900550.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Шадиев Курмангали Шарасильугли**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу Акмолинская область, Есильский район, село Аксай», Акмолинская область Есильский район, село Аксай**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района», Акмолинская область, Есильский район, село Аксай, ул. улица Динмухаммеда Конаева, д.13, 8(716-47)2-07-00,** в лице **руководителя Болатова Абая Есболатовича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. -Субподрядные организации: **- ТОО «Строитель – 2003», лицензия № 21028885 от 11.10.2021 г. I категория**
наименование организации, № лицензии и дата получения

лице **директора, Кабасова Куата Айтмагамбетовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- субподрядными организациями **ТОО «СК Мега Стройkz», лицензия №17020190, от 28.11.2017 года, III категория**
наименование организации, № лицензии и дата получения

лице **директора, Кайранбаев Талгат Едилович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- субподрядными организациями **ТОО «ALINUR-18», лицензия №14004498, от 04.04.2014 года, III категория**
наименование организации, № лицензии и дата получения

лице **директора, Юсупбеков Кенесбай Минбаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- субподрядными организациями **ТОО «НАЗ», лицензия №01191, от 28.11.2017 года, I категория**

наименование организации, № лицензии и дата получения

лице **директора, Бұзаубағаров Тілек Қымбатұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

-субподрядными организациями **ТОО «Тех Универсал», лицензия №23023362, от 26.10.2023 года, III категория**

наименование организации, № лицензии и дата получения

лице **директора, Маутқан Абай Мұратбекұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- субподрядными организациями **ТОО «Групп ЛД», лицензия №18001496, от 22.08.2022 года, III категория**

наименование организации, № лицензии и дата получения

лице **директора, Махажанов Талгат Серикович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- субподрядными организациями **ТОО «Astana building energy company», лицензия №15022112, от 23.12.2015 года, II категория**

наименование организации, № лицензии и дата получения

лице **директора, Учтемиров Бахтжон Жамолбекулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- субподрядными организациями **ТОО «Южная Группа Компаний», лицензия № 18016005, от 20.08.2018 года, II категория**

наименование организации, № лицензии и дата получения

лице **директора, Кожагулов Жалгас Жумажанович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана **ТОО " КазГрандСервис ", б/н**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственным учреждением«Отдел строительства архитектуры и градостроительства Есильского района»,от 13.08.2020 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект *(комплекс)* имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность	м	18 200	-	21 019	-
В том числе					

Ø 110*4,5 мм		15 400		18 219	
Ø25*2,4 мм		2 800		2 800	

имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность	метр	18 200	21 019
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объект характеризуется следующими данными:

КПП:

Наружные стены - типа "сэндвич" поэлементной сборки с утеплителем толщино 150 мм в металлическом каркасе. Утеплитель относится к категории Г-1. Кровл 4-х скатная (холодная) из металлочерепицы Конструкция крыши деревянный Перекрытия прогон 14 и деревянные балки 100х50 утеплитель - плиты Isove толщиной 100 мм. Внутренние перегородки - сборные гипсокартонны перегородки системы КНАУФ. Окна и двери - металлопластиковые переплет (цвет - белый), заполненные стеклопакетами с 3-м остеклением 5.Вокруг здани выполнить отмостку шириной 0,7 м из асфальтобетона толщиной 30 мм по сло щебня толщиной 150 мм, втрамбованного в грунт.

Насосная станция первого подъема /2шт/:

Насосная станция первого подъема на скважине. Подземная насосная станци представляет собой заглубленное сооружение, с размерами в плане в осях 2,2х3,0м Высота до низа плиты покрытия 2,4м: По верху камеры выполняется обваловк грунтом. Высота обваловки – 1м от плиты покрытия. Конструктивная схема объемная монолитная железобетонная конструкция с жесткими узлами. На плит

покрытия расположены горловины люка- лаза, монтажного люка вентиляционные трубы. В основании монолитного днища

Резервуары чистой воды /2 шт./

Резервуары чистой воды V-500м3, предсавляют собой емкость из монолитного железобетона, частично заглублен в грунт, земляной засыпкой и обваловкой толщиной 1метр.над покрытием. Размеры в плане 12,0х12,0м и глубиной 4,2м. Днище в виде монолитной железобетонной плиты. Стены по контуру. Каркас состоящий из колонн и ригелей в одном направлении из монолитного железобетона Покрытие резервуара выполнено из сборных железобетонных плит. На плитах перекрытия установлены: 1 камера люка-газа оборудованная стационарной лестницей для подъема из резервуара и 1 камера приборов. Площадь застройки – 166,4м2. Строительный объем – 835,6м3

Насосная станция второго подъема

Насосная станция второго подъема, контейнерного типа из сендвич панелей, готового исполнения, размер здания в осях 6,0х12,0м. Высота - 3,9м. Площадь застройки -93,93м2. Строительный объем: Надземной части -431,3м3, Подземной части -207,0м3.

Водонапорный стальная башня

Водонапорный стальная башня со стальным баком емкостью 50м3, высотой ствола 18 метров. Емкость бака-50м3 Высота опоры -18м Диаметр опоры - 1220мм Маркировка БР-50У-18-2 Фундаменты под башни запроектированы из монолитного бетона кл. В25,W28,F200.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию ;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2021 года**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13 месяцев**;

фактически, месяц: **38 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **93,5 %** и фактически применено **93,5%** *(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)*;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение

к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации *(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)* обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Есильский горкомхоз» при ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Есильского района Акмолинской области», директор Ибраев Валихан Сайлауович

« » 2023 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата.

Место печати
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения -_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция систем водоснабжения села Аксай по адресу: Акмолинская область, Есильский район, село Аксай»,** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Көльсай строй», директор, Шадиев Курмангали Шарасильугли

« » 2023 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись руководителя, дата

Место печати
(при наличии)