Программный комплекс АВС (редакция 2019.1)

Заказчик: ТОО "К.Г.С. САудА" БИН 040840004286, Акмолинская область, г. Кокшетау, пр. Аблайхана д. 1, н.п. 226
Подрядчик: ТОО "К.Г.С. САудА" БИН 040840004286, Акмолинская область, Кокшетау, пр. Аблайхана д. 1, н.п. 226
Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 120

Акт выполненных работ №1
за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**7 145 278**
1	1	6101-0102-0115	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	1 496,0	445	665 759
2	2	6101-0201-0203 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.2.*	м^3	46,0	15 392	712 199
3	3	6101-0107-0801	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м^3	553,0	1 392	770 054
4	4	211-603-0102	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	м^3	553,0	6 483	3 586 396
5	5	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	705,0	98	69 061
6	6	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	м^3	705,0	221	155 740
7	7	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	705,0	656	462 288
8	8	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	124,0	4 156	516 841
		Раздел 2.	**Фундамент**				**20 200 982**
			Монолитный ростверк (АС-5)				
9	9	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м^3	22,0	10 494	230 973
10	10	212-101-1811	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м^3	22,0	30 676	688 682
11	11	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	57	31 048	1 769 736
12	12	212-101-2105	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м^3	58,0	32 693	1 891 454

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0	344 590	530 669
14	14	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,0	326 417	1 824 051
15	15	6111-0401-0105	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	202,0	5 786	1 169 570
16	16	235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	$м^2$	465,0	204	94 843
			Фундаментные блоки (АС-7)				
17	29	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	75	13 293	996 975
18	30	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	41	8 192	335 872
19	31	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	23	6 140	141 220
20	32	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	24	5 527	132 648
21	33	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	84,0	63 896	5 349 181
22	34	ССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	84,0	284	23 776
23	35	1114-0301-0204 *Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0	65 056	7 894
24	36	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0	430 058	52 183
25	37	6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/	$м^3$	1,0	21 305	18 961
26	38	212-101-1811	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	1,0	30 676	27 848
27	39	6111-0401-0105	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	384,0	5 786	2 221 269
28	40	235-101-0601	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	$м^2$	883,0	204	180 128
			Монолитный пояс МП-1(АС-14)				
29	41	1106-0701-0201 *Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	15	67 678	1 015 170
30	42	212-101-2105	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	15,0	32 693	497 751

1	2	3	4	5	6	7	8
31	43	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,0	87 149	111 028
32	44	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0	344 590	79 600
33	45	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0	336 177	350 633
34	46	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	84,0	5 224	438 712
35	47	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	168,0	120	20 155
		Раздел 3.	Наружные стены и перегородки				22 120 451
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -11)				
36	48	1114-0301-0201 *Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	304,0	21 650	6 586 580
37	49	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	73,0	25 506	1 862 326
38	50	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	116,0	94 457	10 919 928
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)				
39	54	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	19,0	31 048	586 807
40	55	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	19,0	28 767	551 852
41	56	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0	326 417	203 031
42	57	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	47,0	5 224	244 483
43	58	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	94,0	120	11 232
44	59	1107-0107-0103 *Кзтр и Кэм=1,12*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0	312 421	29 742
45	60	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0	1 179 654	68 703
46	61	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0	336 177	12 425

1	2	3	4	5	6	7	8
			Перемычки (АС-13)				
47	62	6104-0301-0110 ЕСЦ	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	100	1 732	173 200
48	63	6104-0301-0111	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	7	7 862	55 034
49	67	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,0	123 565	257 015
50	68	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,0	142 102	268 146
51	69	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,0	157 453	148 478
52	70	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,0	155 803	141 469
		Раздел 4.	Плиты покрытия				6 688 300
			Сборные плиты перекрытий (АС-16)				
53	71	6104-0401-0106	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,	шт.	64	9 915	634 560
54	72	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	442,0	12 866	5 685 413
55	73	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0	1 507 839	107 449
56	74	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0	31 081	10 878

Всего по акту: 57 678 905

НДС (12 %) 6 179 883

Итого 63 858 788

Сдал (Подрядчик)

ТОО "К.Г.С. САудА"

Директор: Копишев С. Е.

Принял (подрядчик)

ТОО "К.Г.С. САудА"

Директор: Копишев С. Е.