Приложение 3-1 от 21.09.2021

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек" Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, Тел.: 87113023108

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с.Щапово района Байтерек ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 15 от 24. 03. 2023года)

АКТ № 2

выполненных работ за 24 мая 2023г на Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с.Щапово

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартала 2021 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Улица №1											
			Подраздел 1. Дорожная одежда тип I											
1	1	1218-0101-1215 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 110 мм**	м2 покрытия	41,7		108,44	102,07	4522	4256	--	1156	6132	
			НР - 72%; СП - 8%				6,37	32,14	266	1340		454		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,2178	9,08226	--				--			
2	2	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	2075,4		6,94	6,94	14403	14403	--	3078	18880	
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	4275		1399		
16	3	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2534,63625		2378,00	--	6027365	--	6027365	--	6509554	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		482189		
20	4	216-101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	45,7125		27765,00	--	1269208	--	1269208	--	1370745	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		101537		
21	5	261-107-0950 РСНБ РК 2015	**Стабилизатор грунта (химический)**	л	63,9975		15301,00	--	979226	--	979226	--	1057564	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		78338		
			Укрепление обочин из ПГС											
33	6	211-301-0404 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	148,23		3091,00	--	458179	--	458179	--	494833	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		36654		
34	7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	74,115		1791,00	--	132740	--	132740	--	143359	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		10619		
35	8	211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	24,705		2077,00	--	51312	--	51312	--	55417	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		4105		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				266					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18659				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5615				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						8918030			
			Накладные расходы	Тенге							4234		
			Сметная прибыль	Тенге							715295		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								9656484	
			Подраздел 2. Дорожная одежда тип I СЪЕЗДЫ										
41	9	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	4480	6,94	6,94	31091	31091	--	6645	40755	
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,06	--	9229		3019		
47	10	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	957	2378,00	--	2275746	--	2275746	--	2457806	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		182060		
51	11	216-101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	98	27765,00	--	2720970	--	2720970	--	2938648	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		217678		
52	12	261-107-0950 РСНБ РК 2015	**Стабилизатор грунта (химический)**	л	137,2	15301,00	--	2099297	--	2099297	--	2267241	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		167944		
			Укрепление обочин из ПГС										
64	13	211-301-0404 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	50,4	3091,00	--	155786	--	155786	--	168249	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12463		
65	14	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	25,2	1791,00	--	45133	--	45133	--	48744	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3611		
66	15	211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	8,4	2077,00	--	17447	--	17447	--	18843	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1396		
			Призмы										
68	16	211-201-0706 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	64,4	7097,00	--	457047	--	457047	--	493611	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		36564		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31091				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9229				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						7771426			
			Накладные расходы	Тенге							6645		
			Сметная прибыль	Тенге							624735		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге								8433897	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				16739472	49750	16689456	10879	18090381	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				266	14844	--	1340030		
			Всего заработная плата	Тенге				16739472					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15110				
			Местные материалы	Тенге				7068701					
			Накладные расходы	Тенге				9620755					
			Сметная прибыль	Тенге				10879					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1340030					
								18090381					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					15110				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18090381					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					15110				
			РАЗДЕЛ 2. Улица №2										
			Подраздел 3. Дорожная одежда тип I										
69	17	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 спланированной площади	3492	6,94 --	6,94 2,06	24234 --	24235 7194	--	5179 2353	31766	
83	18	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	599,4	2378,00 --	-- --	1425373 --	-- --	1425373	-- 114030	1539403	Казахстан
87	19	216-101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85** *СП - 8%*	т	76,725	27765,00 --	-- --	2130270 --	-- --	2130270	-- 170422	2300692	Казахстан
88	20	261-107-0950 РСНБ РК 2015	**Стабилизатор грунта (химический)** *СП - 8%*	л	107,415	15301,00 --	-- --	1643557 --	-- --	1643557	-- 131485	1775042	Казахстан
			Укрепление обочин из ПГС										
100	21	211-301-0404 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** *СП - 8%*	м3	63,45	3091,00 --	-- --	196124 --	-- --	196124	-- 15690	211814	Казахстан
101	22	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93** *СП - 8%*	м3	31,725	1791,00 --	-- --	56819 --	-- --	56819	-- 4546	61365	Казахстан
102	23	211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина** *СП - 8%*	м3	10,575	2077,00 --	-- --	21964 --	-- --	21964	-- 1757	23721	Казахстан
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24235				
			- в том числе Зарплата машинистов	Тенге					7194				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						5474107			
			Накладные расходы	Тенге							5179		
			Сметная прибыль	Тенге							440283		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								5943803	
			Подраздел 4. Дорожная одежда тип I СЪЕЗДЫ										
107	24	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 спланированной площади	400	6,94 --	6,94 2,06	2776 --	2776 824	--	593 270	3639	
113	25	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	68	2378,00 --	-- --	161704 --	-- --	161704	-- 12936	174640	Казахстан
117	26	216-101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85** *СП - 8%*	т	8,75	27765,00 --	-- --	242944 --	-- --	242944	-- 19436	262380	Казахстан
118	27	261-107-0950 РСНБ РК 2015	**Стабилизатор грунта (химический)** *СП - 8%*	л	12,25	15301,00 --	-- --	187437 --	-- --	187437	-- 14995	202432	Казахстан
			Укрепление обочин из ПГС										

130	28	211-301-0404 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,5	3091,00	--	13910	--	13910	--	15023	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1113		
131	29	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	2,25	1791,00	--	4030	--	4030	--	4352	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		322		
132	30	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,75	2077,00	--	1558	--	1558	--	1683	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		125		
					Призмы								
134	31	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	16,1	7097,00	--	114262	--	114262	--	123403	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9141		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2776				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					824				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						725845			
		Накладные расходы		Тенге							593		
		Сметная прибыль		Тенге							58338		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								787552	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6226962	27011	6199952	5772	6731355	
								--	8018	--	498621		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6226962					
		Всего заработная плата		Тенге					8018				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4204208					
		Местные материалы		Тенге				1995744					
			Накладные расходы	Тенге				5772					
			Сметная прибыль	Тенге				498621					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6731355					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					8018				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6731355					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					8018				
			РАЗДЕЛ 3. Наращивание горловин колодцев										
169	32	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	44	30272,00	--	1331968	--	1331968	--	1438525	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		106557		
171	33	225-101-0621 РСНБ РК 2015 цена 7.01	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	44	71913,00	--	3164172	--	3164172	--	3417306	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		253134		
173	34	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Кольца опорные регулировочные КО2, КО4, КО6 КО8, КО10 (прим.)	м3	0,704	56213,00	--	39574	--	39574	--	42740	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3166		
174	35	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	44	3889,00	--	171116	--	171116	--	184805	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13689		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4706830	--	4706830	--	5083376	
								--	--	--	376546		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3374862					
		Местные материалы		Тенге				3374862					
			Сметная прибыль	Тенге				269989					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3644851					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1331968					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1331968					

		Сметная прибыль	Тенге					106557				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1438525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5083376				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									29905112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					266				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						76761			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						22862			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							27596238		
		- Накладные расходы	Тенге								16651	
		- Сметная прибыль	Тенге								2215197	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											311013
	ИТОГО											30216125
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%											598279
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.											30814404
	Непредвиденные работы и затраты 2%											616288
	ИТОГО											31430692,53
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514											33003842,70
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 15 от 24. 03. 2023года)	К=*0,00834971297										275572,62
	ИТОГО СО СКИДКОЙ											32728270,08
	НДС 12%											3927392,41
	ИТОГО с НДС 12%											36655662,49

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель _____ **Даубаев А.А.**

М.П.

Технадзор
ТОО"StroyИнжиниринг"

Эксперт _____ **Көмекбаев Б.А.**

М.П.

Авторский надзор
ТОО"MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____

М.П.