Приложение 4 от 5 августа 2021 года № 420
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек" Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, Тел.: 87113023108**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с.Щапово, района Байтерек, ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за сентябрь 2023г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
		договор №15	от 24.03.2023 г.	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1					НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
Всего по стройке: Акт-4 на Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц с.Щапово	237528527,77								
В том числе: в текущем месяце	41890330,13	37402080,47						4488249,66	41890330,13
Выплата аванса									
Удержание аванса	12567099,04	11220624,14						1346474,90	12567099,04
Итого к оплате	29323231,09	26181456,33						3141774,76	29323231,09

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель _____ **Даубаев А.А.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО "StroyИнжиниринг" _____ **Көмекбаев Б.А.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек" Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, Тел.: 87113023108

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с.Щапово, района Байтерек, ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 15 от 24. 03. 2023года)

АКТ №4

выполненных работ за 25 сентября 2023г на Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с.Щапово

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартала 2021 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Улица №1											
			Дорожная одежда тип I											
25	1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		1,26504	119549,20	2058,13	151235	2603	148632	1377	164821	
			НР - 108%; СП - 8%											
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				--	1008,04	--	1275		12209		
	1.1	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	1,03	1,302991	114069,00				148631			Казахстан
26	2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		1581,3	2608,23	208,40	4124394	329543	3756141	85834	4547046	
			НР - 108%; СП - 8%											
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				24,48	25,78	38710	40766		336818		
	2.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II**	т	0,0976	154,33488	24324,00				3754042			Казахстан
	2.2	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000011	0,017078	114069,00				1948			Казахстан
	2.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	1,5813	98,00				155			
27	3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия		1581,3	1186,61	0,09	1876386	142	1862645	14687	2042359	
			НР - 108%; СП - 8%											
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				8,60	--	13599	--		151286		
	3.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II**	т	0,0484	76,53492	24324,00				1861635			Казахстан
	3.2	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000006	0,008855	114069,00				1010			Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6152015	332288	5767418	101898	6754226	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					52309	42041	--	500313		
			Материалы	Тенге					6152015					
			Всего заработная плата	Тенге					5767417					
			Накладные расходы	Тенге						94350				
			Сметная прибыль	Тенге					101898					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					500313					
			Нормативная трудоемкость	Тенге					6754226					
			Сметная заработная плата	чел.-ч										60
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						94350				
			Нормативная трудоемкость	Тенге					6754226					
			Сметная заработная плата	чел.-ч										60
				Тенге						94350				
			РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда тип I СЪЕЗДЫ											

56	4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,688		119549,20	2058,13	321348	5533	315815	2926	350216	
			НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	2710		25942		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	4.1	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	1,03	2,76864	114069,00				315816			Казахстан
57	5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3360		2608,23	208,40	8763653	700224	7981176	182383	9661719	
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	82253	86621		715683		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	5.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II**	т	0,0976	327,936	24324,00				7976715			Казахстан
	5.2	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000011	0,036288	114069,00				4139			Казахстан
	5.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	3,36	98,00				329			
58	6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	3360		1186,61	0,09	3987010	302	3957812	31208	4339675	
			НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	28896	--		321457		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	6.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II**	т	0,0484	162,624	24324,00				3955666			Казахстан
	6.2	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000006	0,018816	114069,00				2146			Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13072011	706059	12254803	216517	14351610	
									111149	89331	--	1063082		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					13072011					
			Материалы	Тенге					12254803					
			Всего заработная плата	Тенге						200480				
			Накладные расходы	Тенге					216517					
			Сметная прибыль	Тенге					1063082					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					14351610					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										127
			Сметная заработная плата	Тенге						200480				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					14351610					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										127
			Сметная заработная плата	Тенге						200480				

РАЗДЕЛ 3. Улица №2

Дорожная одежда тип I

92	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,0286		119549,20	2058,13	242518	4175	238343	2209	264305	
			НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	2045		19578		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	7.1	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	1,03	2,089458	114069,00				238342			Казахстан
93	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2535,75		2608,23	208,40	6613819	528451	6023293	137643	7291578	
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	62075	65372		540117		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	8.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II**	т	0,0976	247,4892	24324,00				6019927			Казахстан
	8.2	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000011	0,027386	114069,00				3124			Казахстан
	8.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	2,53575	98,00				249			
94	9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	2535,75		1186,61	0,09	3008946	228	2986911	23552	3275098	
			НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	21807	--		242600		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	9.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II**	т	0,0484	122,7303	24324,00				2985292			Казахстан
	9.2	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000006	0,0142	114069,00				1620			Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9865283	532854	9248547	163404	10830981	
									83882	67417	--	802295		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					9865283					
			Материалы	Тенге					9248547					
			Всего заработная плата	Тенге						151299				
			Накладные расходы	Тенге					163404					

			Сметная прибыль	Тенге				802295					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				10830982					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
			Сметная заработная плата	Тенге					151299				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				10830982					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
			Сметная заработная плата	Тенге					151299				
	РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда тип I СЪЕЗДЫ												
122	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,24		119549,20	2058,13	28692	494	28198	261	31270
			НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	242		2316	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	10.1	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	1,03	0,2472	114069,00				28198			Казахстан
123	11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	300		2608,23	208,40	782469	62520	712605	16284	862653
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	7344	7734		63900	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	6.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II**	т	0,0976	29,28	24324,00				712207			Казахстан
	6.2	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000011	0,00324	114069,00				370			Казахстан
	6.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	0,3	98,00				29			
124	12	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	300		1186,61	0,09	355983	27	353376	2786	387471
			НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	2580	--		28702	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	12.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II**	т	0,0484	14,52	24324,00				353184			Казахстан
	12.2	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000006	0,00168	114069,00				192			Казахстан
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					1167144	63041	1094179	19331	1281394
									9924	7976	--	94918	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге					1167144				
	Материалы			Тенге					1094179				
	Всего заработная плата			Тенге						17900			
			Накладные расходы	Тенге					19331				
			Сметная прибыль	Тенге					94918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1281393				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге						17900			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					1281393				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге						17900			
	РАЗДЕЛ 5. Устройство тротуаров тип I												
161	13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	333		2608,23	208,40	868541	69397	790992	18076	957546
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	8152	8585		70929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	13.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II**	т	0,0976	32,5008	24324,00				790549			Казахстан
	13.2	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000011	0,003596	114069,00				410			Казахстан
	13.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	0,333	98,00				33			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					868541	69397	790992	18076	957546
									8152	8585	--	70929	
	Стоимость общестроительных работ			Тенге					868541				
	Материалы			Тенге					790992				
	Всего заработная плата			Тенге						16737			
			Накладные расходы	Тенге					18076				
			Сметная прибыль	Тенге					70929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					957546				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге						16737			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					957546				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						16737			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**34175757**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					265416				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1703639			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						215350			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							29155938		
		- Накладные расходы	Тенге								519226	
		- Сметная прибыль	Тенге								2531537	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											**355428**
	ИТОГО											**34531185**
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%											**683717**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.											**35214902**
	Непредвиденные работы и затраты 2%											**704298**
	ИТОГО											**35919200,38**
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514											**37717006,65**
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 15 от 24. 03. 2023 года)		К=*0,00834971297									**314926,18**
	ИТОГО СО СКИДКОЙ											**37402080,47**
	НДС 12%											**4488249,66**
	ИТОГО с НДС 12%											**41890330,13**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель _____ **Даубаев А.А.**

М.П.

Технадзор
ТОО"StroyИнжиниринг"

Көмекбаев Б.А. _____

М.П.

Авторский надзор
ТОО"MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____

М.П.