Приложение 3-1 от 21.09.2021
Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек" Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137, Тел.: 87113023108

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с.Щапово, района Байтерек, ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 15 от 24. 03. 2023года)

АКТ №5

выполненных работ за 04 декабря 2023г на Капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог с.Щапово

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартала 2021 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Смета 01-01 Подготовительные работы											
1	1	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 Таблица 1601-0204-20 п.1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	2,352		52861,00	--	124329	--	--	--	124329	
							--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					124329	--	--	--	124329	
									--	--	--	--		
			Стоимость прочих работ	Тенге					124329					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					124329					
			ВСЕГО. Стоимость прочих работ	Тенге					124329					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					124329					
			РАЗДЕЛ 2.Смета 02-01 Автомобильная дорога- Улица №1											
			Подраздел 1. Дорожная одежда тип I											
			Укрепление обочин из ПГС											
28	2	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	791		198,71	194,81	157180	154095	--	38061	210860	
			НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	3085	49778		15619		
29	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	791		241,28	233,39	190852	184612	--	30401	238953	
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	6241	35983		17700		
30	4	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	6921,25		47,00	--	325299	--		--	351323	
			СП - 8%				--	--	--	--		26024		
31	5	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	1647		206,17	170,07	339562	280105	1137	149434	528115	
			НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	58320	80044		39120		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	5.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	11,529	98,00				1130			
32	6	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	247,05		752,40	676,57	185880	167147	2638	75202	281968	

			НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	16095	53536		20887	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	6.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,109	26,92845	98,00				2639		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					83741				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						785959			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						219341			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3774		
			Перевозка грузов	Тенге					325299				
		Накладные расходы		Тенге								293098	
		Сметная прибыль		Тенге								119350	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									1611221
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1198773	785959	3775	293098	1611219
									83741	219341	–	119350	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1198773				
		Материалы		Тенге					3774				
		Всего заработная плата		Тенге						303082			
		Транспортные расходы		Тенге					325299				
			Накладные расходы	Тенге					293098				
			Сметная прибыль	Тенге					119350				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1611221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
			Сметная заработная плата	Тенге						303082			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1611221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
			Сметная заработная плата	Тенге						303082			
			РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда тип I СЪЕЗДЫ										
			Укрепление обочин из ПГС										
59	7	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта		270	198,71	194,81	53652	52599	–	12992	71975
			НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	1053	16991		5331	
60	8	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта		270	241,28	233,39	65146	63015	–	10377	81565
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	2130	12282		6042	
61	9	412-102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)**	т·км		2362,5	47,00	–	111038	–		–	119921
			СП - 8%				–	–	–	–		8883	
62	10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин		560	206,17	170,07	115455	95239	386	50809	179565
			НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	19830	27216		13301	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	10.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,007	3,92	98,00				384		
63	11	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)		84	752,40	676,57	63202	56832	897	25569	95873
			НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	5473	18203		7102	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	11.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,109	9,156	98,00				897		
			Призмы										
67	12	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы**	м3 материала основания в плотном теле		56	1854,65	1610,84	103860	90207	384	37833	153028
			НР - 108%; СП - 8%				236,95	388,59	13269	21761		11335	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	12.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,07	3,92	98,00				384		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					512353	357892	1667	137580	701927
									41755	96453	–	51994	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					512353				

		Материалы		Тенге				1667					
		Всего заработная плата		Тенге					138208				
		Транспортные расходы		Тенге				111038					
			Накладные расходы	Тенге				137580					
			Сметная прибыль	Тенге				51994					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				701927					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									89
			Сметная заработная плата	Тенге					138208				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				701927					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									89
			Сметная заработная плата	Тенге					138208				
		РАЗДЕЛ 4. Улица №2											
		Подраздел 2. Дорожная одежда тип I											
				Укрепление обочин из ПГС									
95	13	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	339		198,71	194,81	67363	66040	--	16312	90369
			НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	1322	21333		6694	
96	14	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	339		241,28	233,39	81794	79119	--	13029	102409
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	2675	15421		7586	
97	15	412-102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)**	т·км	2966,25		47,00	--	139414	--		--	150567
			СП - 8%				--	--	--	--		11153	
98	16	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	705		206,17	170,07	145350	119899	487	63965	226060
			НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	24964	34263		16745	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	16.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,007	4,935	98,00				484		
99	17	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	105,75		752,40	676,57	79566	71547	1129	32190	120697
			НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	6890	22916		8941	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	17.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,109	11,52675	98,00				1130		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				35851					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					336605				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					93933				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1615			
			Перевозка грузов	Тенге				139414					
		Накладные расходы		Тенге								125496	
		Сметная прибыль		Тенге								51119	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									690102
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				513487	336605	1616		125496	690102
								35851	93933	--		51119	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				513487					
		Материалы		Тенге				1615					
		Всего заработная плата		Тенге					129784				
		Транспортные расходы		Тенге				139414					
			Накладные расходы	Тенге				125496					
			Сметная прибыль	Тенге				51119					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				690102					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
			Сметная заработная плата	Тенге					129784				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				690102					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
			Сметная заработная плата	Тенге					129784				

РАЗДЕЛ 5. Прочие работы

103	18	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.		1	3237,68	2155,52	3238	2155	–	1643	5272
			НР - 80%; СП - 8%				1082,16	972,04	1082	972		390	
104	19	1133-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры	шт.		1	458,41	288,01	458	288	–	229	742
			НР - 80%; СП - 8%				170,40	116,32	170	116		55	
105	20	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора		1	10844,12	4143,98	10844	4144	944	6110	18310
			НР - 80%; СП - 8%				5755,75	1881,79	5756	1882		1356	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	20.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	1607,00				161		
	20.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12	45,00				540		
	20.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459,00				184		
106	21	1133-0204-0401 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0101 прим. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОВОДОВ К ОПОРЕ	опора		1	739,49	282,18	739	282	11	450	1284
			НР - 80%; СП - 8%				446,42	116,32	446	116		95	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	21.1	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00002	0,00002	544445,00				11		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					15279	6869	955	8432	25608
									7454	3086	–	1896	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					15279				
		Материалы		Тенге					955				
		Всего заработная плата		Тенге						10540			
			Накладные расходы	Тенге					8432				
			Сметная прибыль	Тенге					1896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						10540			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					25607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						10540			

РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда тип I СЪЕЗДЫ

Укрепление обочин из ПГС

125	22	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		24	198,71	194,81	4769	4675	–	1155	6398
			НР - 72%; СП - 8%				3,90	62,93	94	1510		474	
126	23	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта		24	241,28	233,39	5791	5602	–	922	7250
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	189	1092		537	
127	24	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км		210	47,00	–	9870	–		–	10660
			СП - 8%				–	–	–	–		790	
128	25	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин		50	206,17	170,07	10308	8504	34	4537	16032
			НР - 108%; СП - 8%				35,41	48,60	1770	2430		1188	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	25.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	0,35	98,00				34		
129	26	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)		7,5	752,40	676,57	5643	5074	80	2283	8560
			НР - 108%; СП - 8%				65,15	216,70	489	1625		634	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	26.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,109	0,8175	98,00				80		

				Призмы										
133	27	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	14		1854,65	1610,84	25965	22552	96	9458	38257	
			НР - 108%; СП - 8%				236,95	388,59	3317	5440		2834		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	27.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	0,98	98,00				96			
			Подраздел 3. КАРМАНЫ автобусных остановок											
135	28	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15		6,94	6,94	104	104	--	22	136	
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,06	--	31		10		
136	29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6		99,27	79,08	596	474	60	122	775	
			НР - 72%; СП - 8%				10,39	17,74	62	106		57		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	29.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	0,6	98,00				59			
137	30	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	6		46,39	46,39	278	279	--	85	392	
			НР - 72%; СП - 8%				--	19,61	--	118		29		
138	31	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	6		9,61	9,61	58	57	--	18	82	
			НР - 72%; СП - 8%				--	4,07	--	24		6		
139	32	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3		1274,86	1112,91	3825	3339	21	1350	5589	
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	465	785		414		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	32.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	0,21	98,00				21			
140	33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,75		1274,86	1112,91	956	834	6	338	1397	
			НР - 108%; СП - 8%				155,09	261,69	116	196		103		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	33.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	0,0525	98,00				5			
141	34	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,66		2378,00	--	8703	--	8703	--	9399	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		696		
				Погрузка, транспортировка суглинка										
142	35	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	0,98		241,28	233,39	236	229	--	38	296	
			НР - 72%; СП - 8%				7,89	45,49	8	45		22		
143	36	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	8,575		47,00	--	403	--		--	435	
			СП - 8%				--	--	--	--		32		
144	37	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	0,375		3700,41	3398,12	1388	1275	--	393	1924	
			НР - 108%; СП - 8%				302,29	668,25	113	251		142		
145	38	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,375		27765,00	--	10412	--	10412	--	11245	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		833		
146	39	261-107-0950 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	0,525		15301,00	--	8033	--	8033	--	8676	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		643		
147	40	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Расайклер прим.	м2 покрытия	15		617,16	595,05	9257	8926	7	1182	11274	
			НР - 108%; СП - 8%				21,62	51,34	324	770		835		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

	40.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00496	0,0744	98,00				7			
148	41	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3,75		77,69	77,69	291	291	--	87	408	
			НР - 72%; СП - 8%				--	32,08	--	120		30		
149	42	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3,75		29,55	29,55	111	111	--	26	148	
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,52	--	36		11		
150	43	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,012		119549,20	2058,13	1435	25	1410	13	1564	
			НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	12		116		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	43.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	0,01236	114069,00				1410			Казахстан
151	44	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15		2608,23	208,40	39123	3126	35630	814	43132	
			НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	367	387		3195		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	44.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	1,464	24324,00				35610			Казахстан
	44.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,000162	114069,00				18			Казахстан
	44.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,015	98,00				1			
152	45	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	15		1186,61	0,09	17799	1	17669	139	19373	
			НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	129	--		1435		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	45.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	0,726	24324,00				17659			Казахстан
	45.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,000084	114069,00				10			Казахстан
153	46	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12		2799,94	32,51	33599	390	23200	10982	48147	
			НР - 108%; СП - 8%				834,11	13,25	10009	159		3566		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	46.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	0,708	31568,00				22350			Казахстан
154	47	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,624		59773,00	--	37298	--	37298	--	40282	
			СП - 8%				--	--	--	--		2984		Казахстан
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3											
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					11593					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						19461				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						3040				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							142447			
			Перевозка грузов	Тенге					403					
		Накладные расходы		Тенге								15609		
		Сметная прибыль		Тенге								15159		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									204673	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					236251	65868	142659	33964	291831	
									17452	15137	--	21616		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					236251					
		Материалы		Тенге					78211					
		Всего заработная плата		Тенге						32589				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18445					
		Местные материалы		Тенге					46001					
		Транспортные расходы		Тенге					10273					
			Накладные расходы	Тенге					33964					
			Сметная прибыль	Тенге					21616					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					291831					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20	

			Сметная заработная плата	Тенге						32589				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					291831					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20	
			Сметная заработная плата	Тенге						32589				
			РАЗДЕЛ 7. Наращивание горловин колодцев											
168	48	1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков на новые**	люк		44	12530,11	309,00	551325	13596	342279	145330	752388	
			НР - 72%; СП - 8%				4442,05	145,40	195450	6398		55732		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	48.1	212-102-0103	**Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В7,5**	м3	0,35	15,4	21446,00				330268			Казахстан
	48.2	212-401-0102	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,02	0,88	13648,00				12010			Казахстан
170	49	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит		37,4	5289,01	3138,46	197809	117378	13027	113969	336721	
			НР - 108%; СП - 8%				1802,24	1019,34	67404	38123		24942		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	49.1	212-101-1001	**Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0042	0,15708	39345,00				6180			Казахстан
	49.2	212-402-0103	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	м3	0,0072	0,26928	18384,00				4950			Казахстан
172	50	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,584	24996,28	9744,33	39594	15435	6406	24001	68682	
			НР - 99%; СП - 8%				11207,90	4097,17	17753	6490		5088		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	50.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,133	0,210672	27052,00				5699			Казахстан
175	51	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные заделки. Устройство**	м3		3,1	34154,37	1340,69	105879	4156	89723	11885	127185	
			НР - 91%; СП - 8%				3870,90	342,06	12000	1060		9421		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	51.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	3,162	27052,00				85538			Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					894607	150565	451435	295185	1284976	
									292607	52071	--	95183		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					894607					
		Материалы		Тенге					451435					
		Всего заработная плата		Тенге						344678				
			Накладные расходы	Тенге					295185					
			Сметная прибыль	Тенге					95183					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1284975					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									262	
			Сметная заработная плата	Тенге						344678				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1284975					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									262	
			Сметная заработная плата	Тенге						344678				
			РАЗДЕЛ 8. ОДД											
			Дорожные знаки											
176	52	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3		8,64	39846,38	1194,15	344273	10318	282432	49174	424923	
			НР - 91%; СП - 8%				5963,30	291,05	51523	2515		31476		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	52.1	212-101-0517	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2**	м3	1,02	8,8128	30449,00				268341			Казахстан
177	53	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.		72	5200,87	823,47	374463	59289	34777	325322	755768	
			НР - 108%; СП - 8%				3894,40	289,27	280397	20827		55983		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	53.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 стропительный**	т	0,00048	0,03456	647579,00				22380			
	53.2	261-201-0303	**Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000193	0,013932	523700,00				7296			
178	54	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.		9	943,51	--	8492	--	934	8162	17986	
			НР - 108%; СП - 8%				839,73	--	7558	--		1332		

	54.1	261-102-0126	В ТОМ ЧИСЛЕ: Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00432	216199,00				934			
179	55	251-102-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	шт.	63		7250,00	--	456750	--	456750	--	493290	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		36540		
180	56	251-102-0710 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	9		8801,00	--	79209	--	79209	--	85546	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		6337		
181	57	251-101-0112 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	43		6682,00	--	287326	--	287326	--	310312	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		22986		
182	58	251-101-0113 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	8		10030,00	--	80240	--	80240	--	86659	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		6419		
183	59	251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	30		7227,00	--	216810	--	216810	--	234155	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		17345		
184	60	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг	кг	10,08		239,00	--	2409	--	2409	--	2602	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		193		
185	61	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003852		647579,00	--	2494	--	2494	--	2694	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		200		
					Разметка									
186	62	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,713		43779,88	10412,24	31215	7424	21549	4739	38831	
			НР - 108%; СП - 8%				3145,02	3009,68	2242	2146		2876		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	62.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	42	29,946	708,00				21202			
187	63	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,452		21477,88	10412,24	31186	15119	11500	9652	44105	
			НР - 108%; СП - 8%				3145,02	3009,68	4567	4370		3267		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	63.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	10,5	15,246	708,00				10794			
188	64	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,3632		36345,88	10412,24	13201	3782	8277	2414	16864	
			НР - 108%; СП - 8%				3145,02	3009,68	1142	1093		1249		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	64.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	31,5	11,4408	708,00				8100			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1928068	95932	1484707	399463	2513735	
									347429	30951	--	186203		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1928068					
		Материалы		Тенге					359469					
		Всего заработная плата		Тенге						378380				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1125238					
			Накладные расходы	Тенге					399463					
			Сметная прибыль	Тенге					186203					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2513734					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									303	
			Сметная заработная плата	Тенге						378380				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2513734					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									303	
			Сметная заработная плата	Тенге						378380				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7243726	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					826289					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1799690				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						510972				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2211139			
	- Перевозка грузов	Тенге					586024					
	- Накладные расходы	Тенге								1293218		
	- Сметная прибыль	Тенге								527361		
	Подготовительные работы											124329
	СМР											7119397
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											74042
	ИТОГО											7193439
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%											142430
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.											7335869
	Непредвиденные работы и затраты 2%											146717
	ИТОГО +Подготовительные работы											7606915,19
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514											7987651,95
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 15 от 24. 03. 2023года)	К=*0,00834971297										66694,60
	ИТОГО СО СКИДКОЙ											7920957,35
	НДС 12%											950514,88
	ИТОГО с НДС 12%											8871472,23

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель _____ **Даубаев А.А.**

М.П.

Технадзор
ТОО"StroyИнжиниринг"

Комекбаев Б.А. _____

М.П.

Авторский надзор
ТОО"MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____

М.П.