Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

# Сәйкестік туралы декларация

2019 жылғы «26» шілде

Мердігер (бас мердігер) **«Комби-Строй-1» ЖШС Шымкент қаласы, Темірлан тас жолы, н/ү, «Нұрай» комплексі**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
**Муталиев Мәден Кеңесович** атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
**«Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл кентіндегі тұрғын үйлерді су құбыры желісіне қосу құрылыс жұмыстары»** объектісі бойынша
объектінің атауы, орналаскан жері

Тапсырыс беруші **"Арал аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі " КММ, Ұзаков Т.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын.
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым:_____
_____;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Талгат» ЖШС. Жұмыс жобасы**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
**"Арал аудандық құрылыс бөлімі" КММ. 04.11.2017ж. №24-НҚБ бұйрықпен**
бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе |

| | | | кезегі | | кезегі |
|---|---|---|---|---|---|
| Қуаттылығы: жүйенің барлық ұзындығы | км | 90,842 | | 119,842 | |
| Диаметрі 110 мм | км | 6,392 | | 6,392 | |
| Диаметрі 75 мм | км | 0,192 | | 0,192 | |
| Диаметрі 63 мм | км | 0,767 | | 0,767 | |
| Диаметрі 20 мм | км | 83,491 | | 112,491 | |

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$) | | |
| Қабаттар саны | қабат | | |
| Жалпы құрылыс көлемі | текше метр (бұдан әрі - $м^3$) | | |
| Оның ішінде жер асты бөлігі | $м^3$ | | |
| Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы | $м^2$ | | |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | | | | | | |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

**-строительство линии водопровода выполнены из полиэтиленовых трубдиаметром 110, 75 мм;**

**-линий подводки для подключения жилых домов и общественных зданий производится трубопроводами диаметрами Ø20мм иØ63мм;**

**-проектируемых колодцах предусмотрены установка вентилей на 4 дома;**

**-в объем включены сетчатые фильтры и счетчики для измерения расхода воды марки ВСКМ-15;**

**-Водопроводные колодцы по Т.П. 901-09-11.84.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде

көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **тамыз 2018**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **шілде 2019**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, **12** ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **6** ай;
нақты **12** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер)
**Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл кентіндегі тұрғын үйлерді су құбыры желісіне қосу құрылыс жұмыстары**
объектінің (кешеннің) атауы
объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
**Муталиев Мәден Кенесович**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні М.О.