Форма -3

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Уш-Сай»**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Jasmin u Ko»**

Договор: **№ 5 от 07.11.2019 года.**

Наименование объекта: **«Строительсто сетей водоснабжения в мкр.Тассай г.Шымкент"**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2019 года.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**«Строительсто сетей водоснабжения в мкр.Тассай г.Шымкент**	**22 429 351,79**	**25 120 874**	**22 429 351,79**	**25 120 874**	**22 429 351,79**	**25 120 874**
	Всего к оплате:	**22 429 351,79**	**25 120 874**	**22 429 351,79**	**25 120 874**	**22 429 351,79**	**25 120 874**

"Подрядчик "

Директор ТОО "Уш-Сай":

Султанов К.

«Субподрядчик»:

Директор: ТОО «Jasmin u Ko»

Е.Султанов

форма-2

Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Субподрядчик: ТОО «Jasmin и Ко»

Выполненные работы:
Строительсто сетей водоснабжения
в мкр.Тассай г.Шымкент

Договор № 5 от 07.11.2019 года.

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. Землянные работы.						
1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3, к=0,970	11-010101-0362	м3 грунта	8510,119	117,71	1001745	159922
2	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, к=0,030; т.ч. П.3.179: к1трр=1,2	11-010205-0302	м3 грунта	171,3786	1364,90	233915	138243
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /приямки/	11-010205-0302	м3 грунта	89,25	1137,41	101514	59995
4	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	11-230101-0101	м3 основания	15,54705	4480,59	69660	7373
5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	11-010104-0402	м3 грунта	4717,145	22,10	104255	21948
6	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	11-010201-0501	м3 уплотненного грунта	4717,145	119,35	562981	252787
7	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+приямки	11-010205-0501	м3 грунта	248,271	594,22	147528	87190
	Раздел 2. Прокладка трубопровода	*					
19	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	11-220501-0103	км трубопровода	2,19	1496243,93	3276774	244079
22	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001, к=1,010	23-010501-1313	м	2211,9	1259,57	2786043	--
23	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	11-220501-0102	км трубопровода	0,466	196648,03	91638	47043
26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010	23-010501-1310	м	470,66	416,51	196035	
27	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка	11-220501-0101	км трубопровода	2,076	185652,97	385416	200894
30	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 20x2,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, к=1,010	23-010502-0802	м	2096,76	74,34	155873	--
	Раздел 3. Колодцы ду. 1500 мм. (362 шт) (78шт)						

116	Колодцы круглые из сборног железобетона. Устройство в грунтах сухих К=362,000;	11-221301-0101	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	110,76	28237,55	3127591	627056
117	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН 15 К=362,000;	21-040302-0102	шт.	78	13863,2	1081330	
118	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 и КС15.9а К=362,000;	21-040301-0112	шт.	156	12963,75	2022345	
119	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 К=362,000;	21-040302-0109	шт.	78	14924,06	1164077	
121	Люк полимерно- песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 К=362,000;	23-030101-0502	комплект	78	3337,31	260310	
	Итого прямые затраты по смете:					**16 769 028**	**1 846 530**
	С накладными расходами					1 846 530	
	Итого:					18 615 559	
	Накладные расходы II уровня - 4%					744 622	
	Итого:					19 360 181	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					1 548 814	
	Итого:					20 908 996	
	Временные здания и сооружения 1,3%					271 817	
	Итого:					21 180 812	
	Зимние удорожания 0,91%					192 745	
	Итого:					21 373 558	
	в тек.ценах 4 квартала. 2017г. К=1,06, 100%					22 655 971	
	Итого:					22 655 971	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9899973599					**22 429 351,79**	
	НДС 12%					**2 691 522,21**	
	Всего к оплате:					**25 120 874,00**	

"Сдал"

Директор: ТОО «Jasmin и Ко»

Султанов Е.

"Принял"

Директор ТОО "Уш-Сай"

Султанов К.