Форма -3

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Уш-Сай»**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Jasmin u Ko»**
Договор: **№ 01/06 от 01.06.2020 года.**

Наименование объекта: **«Строительсто сетей водоснабжения в мкр.Тассай г.Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**«Строительсто сетей водоснабжения в мкр.Тассай г.Шымкент**	**72 026 301,86**	**80 669 458,39**	**49 596 950,08**	**55 548 584**	**30 619 054,81**	**34 293 341,38**
	Всего к оплате:	**72 026 301,86**	**80 669 458,39**	**49 596 950,08**	**55 548 584**	**30 619 054,81**	**34 293 341,38**

"Подрядчик "

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Уш-Сай"

_____ Султанов К.

«Субподрядчик»:

Директор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Jasmin u Ko»

_____ Е.Султанов

форма-2

Подрядчик: ТОО "Уш-сай"
Субподрядчик: ТОО "Jasmin и Ко"
Договор № 01/06 от 01.06.2020г.

Выполненные работы:
Строительсто сетей водоснабжения
в мкр.Тассай г.Шымкент

АКТ

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. Землянные работы.						
1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3, к=0,970	11-010101-0362	м3 грунта	1744,27784	117,71	205323	32779
2	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, к=0,030; т.ч. П.3.179: к1трр=1,2	11-010205-0302	м3 грунта	123,624001	1364,90	168734	109866
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /приямки/	11-010205-0302	м3 грунта	17,0908	1137,41	19439	11488
4	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	11-230101-0101	м3 основания	36,6853025	1182,55	43382	17397
5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	11-010104-0402	м3 грунта	6858,2445	22,10	151576	31909
6	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	11-010201-0501	м3 уплотненного грунта	7058,4845	119,35	842414	378256
7	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+приямки	11-010205-0501	м3 грунта	202,2595	594,22	120187	71031
	Раздел 2. Прокладка трубопровода	*					
8	Гидранты пожарные. Установка	11-221001-0103	шт.	58	2011,89	116690	50982
11	Трубороводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.Укладка	11-220501-0106	км трубопровода	1,0815	360938,59	390355	176504
15	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	11-220501-0105	км трубопровода	0,5295	296793,06	157152	75343
19	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	11-220501-0103	км трубопровода	1,1255	1496243,93	1684023	125230
27	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка	11-220501-0101	км трубопровода	4,878	185652,97	905615	472042
28	Трубы диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр к1трр=0,2; к1трм=0,2; к1экс=0,2; к1мат=0,2;	11-221401-0301	м трубы, уложенной в футляре	41,5	196,34	8148	3697
31	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	11-220901-0106	задвижка или клапан	13	4158,70	54063	22917
32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	11-220901-0105	задвижка или клапан	14	2115,98	29624	13940
33	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	11-220901-0103	задвижка или клапан	28	1457,90	40821	19440

34	Задвижки или клапны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	11-220901-0101	задвижка или клапан	4	869,48	3478	1727
56	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	11-220801-0101	т фасонных частей	0,0212	58725,6	1245	9282
73	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	11-220901-0106	задвижка или клапан	3	4158,79	12476	5289
114	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	13-110201-0101	шт.	8	929,06	7432	3169
	Раздел 4. Колодцы ду.2000 мм (10 шт.)						
122	Колодцы круглые из сборног железобетона. Устройство в грунтах сухих К=10,000;	11-221301-0101	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,9	28237,53	618402	123985
	Раздел 5. Колодцы ду. 1000 мм. (2 шт)						
129	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	11-221301-0101	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,62	28238,27	45746	9172
	Распредедительные колодцы на 2 абонентов						
146	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих К=2,000;	11-221301-0101	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,74	28237,59	77371	15512
154	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками К=2,000;	11-110101-0209	м3 подстилающего слоя	1,602	19100,5	30599	2569
155	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15,32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием К=2,000;	11-220301-0101	км трубопровода	0,0042	282380,95	1186	643
158	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (гильзы) К=2,000;	11-220501-0108	км трубопровода	0,0008	260000	208	125
159	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое К=2,000;	11-161101-0104	м трубопровода	-0,8	53,75	-43	-25
161	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка К=2,000;	11-220801-0105	т фасонных частей	0,0416	615360,58	25599	10263
167	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка К=2,000;	11-220801-0201	шт.	4	851,75	3407	1245
168	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=2,000;	23-020302-8016	шт.	4	3645	14580	
169	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях К=2,000;	13-110201-0101	шт.	4	929	3716	1584
	7.13. На 4 абонента (39 шт.) (на трубе ду.110 мм)						

502	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих К=39,000;	11-221301-0101	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	53,43	28237,54	1508732	302488
510	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками К=39,000;	11-110101-0209	м3 подстилающего слоя	31,239	19100,74	596688	50104
511	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15,32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием К=39,000;	11-220301-0101	км трубопровода	0,1053	282469,14	29744	16117
514	Трубы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (гильзы) К=39,000;	11-220501-0108	км трубопровода	0,0156	260064,1	4057	2434
515	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое К=-39,000;	11-161101-0104	м трубопровода	-15,6	53,4	-833	-484
517	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка К=39,000;	11-220801-0105	т фасонных частей	0,16185	615372,26	99598	39928
523	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка К=39,000;	11-220801-0201	шт.	78	851,59	66424	24282
525	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях К=39,000;	13-110201-0101	шт.	195	929,09	181172	77251
530	Вантузы одинарные. Установка	11-221001-0101	шт.	1	1338	1338	815
532	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	13-110201-0101	шт.	1	929	929	396
	7.14. На 5 абонентов (14 шт.) (на трубе ду.110 мм)						
534	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих К=14,000;	11-221301-0101	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,18	28237,49	541595	108586
542	Слои подстилащие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками К=14,000;	11-110101-0209	м3 подстилающего слоя	11,214	19100,77	214196	17986
543	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15,32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием К=14,000;	11-220301-0101	км трубопровода	0,042	282452,38	11863	6429
546	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (гильзы) К=14,000;	11-220501-0108	км трубопровода	0,0056	260000	1456	874
547	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое К=-14,000;	11-161101-0104	м трубопровода	-5,6	53,57	-300	-174
549	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка К=14,000;	11-220801-0105	т фасонных частей	0,0581	615370,05	35753	14333
555	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка К=14,000;	11-220801-0201	шт.	28	851,61	23845	8717
557	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях К=14,000;	13-110201-0101	шт.	84	929,1	78044	33278
562	Вантузы одинарные. Установка	11-221001-0101	шт.	2	1338,5	2677	1631
564	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	13-110201-0101	шт.	2	929	1858	792
	7.15. На 6 абонентов (135 шт.) (на трубе ду.110 мм)						

566	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих К=135,000;	11-221301-0101	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	184,95	28237,56	5222537	1047076
574	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками К=135,000;	11-110101-0209	м3 подстилающего слоя	108,135	19100,74	2065459	173438
575	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15,32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием К=135,000;	11-220301-0101	км трубопровода	0,4455	282466,89	125839	68191
578	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (гильзы) К=135,000;	11-220501-0108	км трубопровода	0,054	260092,59	14045	8427
579	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое К=-1,000;	11-161101-0104	м трубопровода	-54	53,41	-2884	-1675
581	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка К=135,000;	11-220801-0105	т фасонных частей	0,56025	615369,92	344761	138212
587	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка К=135,000;	11-220801-0201	шт.	270	851,58	229927	84055
589	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях К=135,000;	13-110201-0101	шт.	800	929,09	743272	316928
	7.16. На 2 абонента (3 шт.) (на трубе ду.63 мм)						
598	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих К=3,000;	11-221301-0101	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,11	28237,96	116058	23269
606	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками К=3,000;	11-110101-0209	м3 подстилающего слоя	2,403	19101,12	45900	3854
607	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15,32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием К=3,000;	11-220301-0101	км трубопровода	0,0063	282539,68	1780	964
610	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка К=3,000	11-220501-0107	км трубопровода	0,0012	370833,33	445	211
611	Трубопроводы систем отпления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое К=-3,000;	11-161101-0104	м трубопровода	-1,2	53,33	-64	-37
613	Фасонные части сварные диаметром 100-250 мм. Установка К=3,000;	11-220801-0105	т фасонных частей	0,00522	615325,67	3212	1288
619	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка К=3,000;	11-220801-0201	шт.	6	851,5	5109	1868
621	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях К=3,000;	13-110201-0101	шт.	9	929	8361	3565
626	Вантузы одинарные. Установка	11-221001-0101	шт.	1	1338	1338	815
	7.20. На 6 абонентов (68 шт.) (на трубе ду.63 мм)						

720	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих К=68,000;	11-221301-0101	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,9583	28237,55	365911	73362
728	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками К=68,000;	11-110101-0209	м3 подстилающего слоя	54,468	19100,74	1040379	87361
729	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15,32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием К=68,000;	11-220301-0101	км трубопровода	0,2244	282468,81	63386	34348
732	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка К=68,000;	11-220501-0107	км трубопровода	0,0272	369632,35	10054	4777
733	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое К=-68,000;	11-161101-0104	м трубопровода	-27,2	53,42	-1453	-844
735	Фасонные части стальные сварные дтаметром 100-250 мм. Установка К=68,000;	11-220801-0105	т фасонных частей	0,11832	615373,56	72811	29189
741	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка К=68,000;	11-220801-0201	шт.	136	851,57	115814	42339
743	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовыз соединениях К=68,000;	13-110201-0101	шт.	476	929,08	442242	188572
748	Вантузы одинарные. Установка	11-221001-0101	шт.	5	1338,2	6691	4077
750	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	13-110201-0101	шт.	8	929,13	7433	3169
	7.21. На 2 абонента (5 шт.) (на трубе ду.63 мм) (ТУПИКОВЫЕ)						
752	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих К=5,000;	11-221301-0101	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,85	28237,52	193427	38780
760	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками К=5,000;	11-110101-0209	м3 подстилающего слоя	4,005	19100,87	76499	6424
761	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15,32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием К=5,000;	11-220301-0101	км трубопровода	0,0105	282571,43	2967	1608
764	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка К=5,000;	11-220501-0107	км трубопровода	0,001	371000	371	175
765	Трубопроводы систем отопления, водопроводы и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое К=-5,000;	11-161101-0104	м трубопровода	-1	53	-53	-31
767	Фасонные части стальные сварные диамтером 100-250 мм. Установка К=5,000;	11-220801-0105	т фасонных частей	0,003	615333,33	1846	740
771	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях К=5,000;	13-110201-0101	шт.	15	929,07	13936	5942
	Итого прямые затраты по смете:					**20 519 140**	**4 893 579**
	С накладными расходами					4 893 579	
	Итого:					25 412 719	
	Накладные расходы II уровня - 4%					1 016 509	
	Итого:					26 429 228	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					2 114 338	
	Итого:					28 543 566	
	Временные здания и сооружения 1,3%					371 066	

	Итого:					*28 914 632*	
	Зимние удорожания 0,91%					*263 123*	
	Итого:					*29 177 755*	
	в тек.ценах 4 квартала. 2017г. К=1,06, 100%					*30 928 421*	
	Итого:					*30 928 421*	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9899973599					***30 619 054,81***	
	НДС 12%					***3 674 286,58***	
	Всего к оплате:					***34 293 341,38***	

"Сдал"

Директор ТОО "Jasmin и Ко"

Султанов Е.К.

"Принял"

Директор ТОО "Уш-Сай"

Султанов К.А.

Форма -3

Подрядчик: ТОО «Уш-Сай»
Субподрядчик: ТОО "Jasmin u ko"
Договор № 01/06 от 01.06.2020г.

Наименование объекта: **«Строительсто сетей водоснабжения в мкр.Тассай г.Шымкент"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2020 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**«Строительсто сетей водоснабжения в мкр.Тассай г.Шымкент**	**18 977 895,27**	**21 255 243**	**18 977 895,27**	**21 255 243**	**18 977 895,27**	**21 255 243**
	Всего к оплате:	**18 977 895,27**	**21 255 243**	**18 977 895,27**	**21 255 243**	**18 977 895,27**	**21 255 243**

"Заказчик "

Директор ТОО «Уш-Сай»

_____ **К.Султанов**

«Подрядчик»:

Директор ТОО "Jasmin u ko"

_____**Султанов Е.К.**

форма-2

Подрядчик: ТОО "Уш-сай"
субподрядчик: ТОО "Jasmin и ko"
Договор № 01/06 от 01.06.2020г.

Выполненные работы:
Строительсто сетей водоснабжения
в мкр.Тассай г.Шымкент

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 год.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. Землянные работы.						
1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3, к=0,970	11-010101-0362	м3 грунта	15062,46668	117,71	1773037	283055
2	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, к=0,030; т.ч. П.3.179: к1тр=1,2	11-010205-0302	м3 грунта	668,176754	1364,90	911994	538987
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /приямки/	11-010205-0302	м3 грунта	329,2344	1137,41	374474	221315
4	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	11-230101-0101	м3 основания	55,47	4480,59	248538	26306
5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	11-010104-0402	м3 грунта	10694,5305	22,10	236363	49759
6	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	11-010201-0501	м3 уплотненного грунта	10694,5305	119,35	1276368	573108
7	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+приямки	11-010205-0501	м3 грунта	865,191	594,22	514114	303843
	Раздел 2. Прокладка трубопровода	*					
11	Трубороводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.Укладка	11-220501-0106	км трубопровода	1	360938,59	360939	167408
19	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	11-220501-0103	км трубопровода	1	1496243,93	1496244	111348
22	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001, к=1,010	23-010501-1313	м	1010	1259,57	1272166	--
23	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	11-220501-0102	км трубопровода	2	196648,03	393296	201900
26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010	23-010501-1310	м	2020	416,51	841350	
27	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка	11-220501-0101	км трубопровода	10	185652,97	1856530	967696
30	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 20х2,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, к=1,010	23-010502-0802	м	10100	74,34	750834	--
	Итого прямые затраты по смете:					**12 306 248**	**3 444 725**
	С накладными расходами					3 444 725	
	Итого:					15 750 973	
	Накладные расходы II уровня - 4%					630 039	
	Итого:					16 381 012	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					1 310 481	
	Итого:					17 691 493	
	Оборудования						
	Временные здания и сооружения 1,3%					229 989	
	Итого:					17 921 483	
	Зимние удорожания 0,91%					163 085	
	Итого:					18 084 568	
	в тек.ценах 4 квартала. 2017г. К=1,06, 100%					19 169 642	
	Итого:					19 169 642	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9899973599					**18 977 895,27**	
	НДС 12%					**2 277 347,43**	
	Всего к оплате:					**21 255 242,70**	

"Сдал"
Директор ТОО "Jasmin и ko"
_____ Султанов Е.К.

"Принял"
ТОО "Уш-сай"
_____ Султанов К.А.