Форма -3

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Уш-Сай»**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мегаполис-3»**

Договор: **№ 07/09-2020 от 07.09.2020 года.**

Наименование объекта: **«Строительсто сетей водоснабжения в мкр.Тассай г.Шымкент"**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2020 г.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**«Строительсто сетей водоснабжения в мкр.Тассай г.Шымкент**	**2 678 571,43**	**3 000 000,00**	**2 678 571,43**	**3 000 000,00**	**2 678 571,43**	**3 000 000,00**
	Всего к оплате:	**2 678 571,43**	**3 000 000,00**	**2 678 571,43**	**3 000 000,00**	**2 678 571,43**	**3 000 000,00**

«Генподрядчик»:

Директор ТОО «Уш-сай»

_____ **К.Султанов**

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Мегаполис-3»

_____ **Ж.Сраждинова**

Генподрядчик ТОО "Уш-Сай"

Субподрядчик: ТОО «Мегаполис-3»

Договор № 07/09-2020 от 07.09.2020г.

Выполненные работы:
Строительсто сетей водоснабжения
в мкр.Тассай г.Шымкент

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. Землянные работы.						
1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3, к=0,970	11-010101-0362	м3 грунта	1294	117,71	152320	24317
2	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, к=0,030; т.ч. П.3.179: к1трр=1,2	11-010205-0302	м3 грунта	40	1364,90	54596	32266
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /приямки/	11-010205-0302	м3 грунта	22	1137,41	25023	14788
4	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	11-230101-0101	м3 основания	2,83	4480,59	12680	1342
5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	11-010104-0402	м3 грунта	990	22,10	21880	4606
6	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	11-010201-0501	м3 уплотненного грунта	990	119,35	118154	53053
7	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1+приямки	11-010205-0501	м3 грунта	60	594,22	35653	21071
	Раздел 2. Прокладка трубопровода	*					
11	Трубороводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм.Укладка	11-220501-0106	км трубопровода	1	360938,59	360939	55803
19	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	11-220501-0103	км трубопровода	0,45	1496243,93	673310	7158
27	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка	11-220501-0101	км трубопровода	1	185652,97	185653	19352
	Раздел 3. Колодцы ду. 1500 мм. (362 шт)						
116	Колодцы круглые из сборног железобетона. Устройство в грунтах сухих К=362,000;	11-221301-0101	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10	28237,55	282376	56612
	7.5. На 6 абонентов (4шт.) (на трубе ду.200 мм)						

260	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство ы грунтах сухих К=4,000;	11-221301-0101	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,3	28237,41	8471	1696
	Итого прямые затраты по смете:					**1931055**	**292064**
	С накладными расходами					292064	
	Итого:					2223118	
	Накладные расходы II уровня - 4%					88925	
	Итого:					2312043	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					184963	
	Итого:					2497007	
	Оборудования						
	Временные здания и сооружения 1,3%					32461	
	Итого:					2529468	
	Зимние удорожания 0,91%					23018	
	Итого:					2552486	
	в тек.ценах 4 квартала. 2017г. К=1,06, 100%					2705635	
	Итого:					2705635	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9899973599					**2 678 571,43**	
	НДС 12%					**321 428,57**	
	Всего к оплате:					**3 000 000,00**	

"Сдал"

Директор ТОО "Мегаполис-3"

_____ **Сраждинова Ж.Ж.**

"Принял"

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____ **Султанов К.**