Заказчик : **Государственное учреждение "Централизованная библиотечная система отдела культуры и развития языков акимата города Костаная",БИН 970440001994, Костанайская область ,г.Костанай,Гоголя, 80, тел.87473072790**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142 566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальной ремонт здания библиотеки, расположенной по адресу: г.Костанай,микрорайон Костанай-2, ул.Станционная,2**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальной ремонт здания библиотеки, расположенной по адресу: г.Костанай,микрорайон Костанай-2, ул.Станционная,2**

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **23.02.2024г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

за июнь (месяц,год) на 2-01-03-01 общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО акту:				**23876476**	
		Раздел 5.	**Полы АС-11**				**821134**	
		Подраздел51.	**Тип 1**				**821134**	
1	32	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**п.32 Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	101	717	72417	
2	33	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**п.33 Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	8,08	46 613	376633	
3	34	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**п.34 Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	101	3 165	319665	
4	35	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**п.35 Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	101	519	52419	
		Раздел 6.	**Отделочные работы АС-11**				**3097842**	
5	61	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27*	**п.61 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	$м^2$	632,6	4 897	3097842	
		Раздел 7.	**Кровля АС-17**				**10038959**	
6	64	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**п.64 Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	10,349	276 997	2866642	
7	65	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**п.65 Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	$м^3$ древесины в конструкции	3,654	216 170	789885	
8	66	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**п.66 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	14,003	15 550	217747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	67	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	п.67 Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	333,5	5 639	1880606	
10	68	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	п.68 Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	383,525	3 844	1474270	
11	69	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	п.69 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	319,8	120	38376	
12	70	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	п.70 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	333,5	552	184092	
13	71	1112-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	п.71 Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	32,21	6 594	212393	
14	72	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	п.72 Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32,21	2 042	65773	
15	74	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	п.74 Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	50	7 530	376500	
16	75	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	п.75 Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,45	115 103	166899	
17	76	1112-0101-2301 *РСНБ РК 2022*	п.76 Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	39	1 255	48945	
18	77	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	п.77 Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	39	1 099	42861	
		Подраздел 7.1.	**Ограждение кровли АС-17**				**219708**	
19	78	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	п.78 Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	39	408	15912	
20	79	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	п.79 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,18135	1 123 774	203796	
		Подраздел 7.3	**Утепление перекрытия - АС-6**				**1454262**	
21	93	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	п.93 Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	234,3	2 580	604494	
22	94	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	24,1329	35 212	849768	
		Раздел 8.	**Устройство второго этажа АС-12-16**				**1787070**	
		Подраздел 8.1.	**Фундаменты АС-12**				**531089**	
23	124	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	п.124 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,735	10 108	7429	
24	125	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	п.125 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,84525	5 328	4503	
25	126	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	п.126 Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,735	10 786	7928	
26	127	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	п.127 Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7497	21 576	16176	
27	128	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	п.128 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона	$м^3$	4,5	34 040	153180	
28	129	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	п.129 Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	4,59	25 885	118812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	130	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	п.130 Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11385	346 402	39438	
30	131	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	п.131 Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2004	335 323	67199	
31	132	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	п.132 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	24	4 851	116424	
		Подраздел 8.2.	**Стойки АС-13**				458659	
32	133	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	п.133 Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,8412	83 433	70184	
33	134	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	п.134 Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,8412	11 971	10070	
34	135	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	п.135 Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,7371	444 251	327457	
35	136	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	п.136 Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1041	413 578	43053	
36	137	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	п.137 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	27,7	285	7895	
		Подраздел 8.3.	**Балки и прогоны**				797322	
37	139	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	п.139 Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	1,1324	118 985	134739	
38	140	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	п.140 Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	1,1324	51 496	58314	
39	141	214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	п.141 Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,54538	525 777	286748	
40	142	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	п.142 Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,50974	525 777	268010	
41	143	214-201-0203 *РСНБ РК 2022*	п.143 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,07728	490 799	37929	
42	144	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	п.144 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	40,64	285	11582	
		Раздел 9.	**Перекрытие**				465217	
43	146	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	п.146Покрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	36,21	2 394	86687	
44	148	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	п.148Перекрытия.Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	36,21	1 299	47037	
45	149	1106-0301-0302 *РСНБ РК 2022 К=5*	п.149Перекрытия. Укладка бетона. добавлятьк норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	36,21	465	16838	
46	150	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	п.150Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,354	27 699	120601	
47	151	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	п.151Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05136	418 351	21487	
48	152	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	п.152Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,36708	87 418	32089	
49	153	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	п.153Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36708	331 267	121601	
50	154	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	п.154Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00826	1 130 783	9340	
51	155	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	п.155Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00826	1 154 557	9537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 10.	**Лестница ЛМ-1**				**1725728**	
52	156	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	п.156Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,17	10 786	1834	
53	157	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	п.157Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1734	21 576	3741	
54	158	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	п.158Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,93622	285 285	267090	
55	159	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	п.159Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,93622	1 145 627	1072559	
56	160	1106-1802-0301 *РСНБ РК 2022*	п.160Конструкции ступеней монолитные. Бетонирование	$м^3$	1,072	71 205	76332	
57	161	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	п.161Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,08808	24 025	26141	
58	162	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	п.162Покрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	1,57	2 394	3759	
59	164	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	п.164Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,2842	118 985	33816	
60	165	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	п.165Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2842	51 496	14635	
61	166	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	п.166Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,23268	634 074	147536	
62	167	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,05152	467 486	24085	
63	168	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	п.168Перекрытия.Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	3,14	1 299	4079	
64	169	1106-0301-0302 *РСНБ РК 2022 К=5*	п.169Перекрытия. Укладка бетона. добавлятьк норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	3,14	465	1460	
65	170	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	п.170Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,32028	27 699	8871	
66	171	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	п.171Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00452	418 351	1891	
67	172	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	п.172Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00368	331 267	1219	
68	173	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	п.173Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,042	87 418	3672	
69	174	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	п.174Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042	331 267	13913	
70	175	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	п.175Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	67	285	19095	
		Раздел12.	**Фасады АС-8**				**5385632**	
71	180	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	п.180Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	346,2	13 743	4757827	
72	181	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	п.181Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110/50мм	$м^3$	17,8293	35 212	627805	
		Раздел 15.	**Пробивка проема**				**554894**	
73		1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	п.195Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	1,778	91 960	163505	
74	195	1146-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	п.196Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,27912	904 729	252528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	197	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	п.197Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,08366	634 074	53047	
76	198	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	п.198Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00832	323 980	2696	
77	199	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	п.199Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1518	457 354	69426	
78	200	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	п.200Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0331	413 641	13692	
			ВСЕГО ПО акту:				**23876476**	
			Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**1504218**			
			Итого с общеплощадочными затратами				**25380694**	
			Сметная прибыль 5%	**5%**	**1269035**			
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**	**1269035**			
			Итого по части II в сметных ценах (в текущих ценах 2023года)				**27918763**	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 г к=1,075				***30012671***	
			Итого в договорную стоимость с понижающим коэффициентом К=0,98	**2%**			**29412417**	
			Налог на добавленную стоимость	**12%**	**3529490**			
			Итого с НДС				**32941907**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Централизованная библиотечная система отдела культуры и развития языков акимата города Костаная", БИН 970440001994

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель директора **Сейтахметова А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"
Семенцп И.А. , ИИН900519351689 , аттестат №KZ77VJE00045662, №KZ48VJE00046378, №KZ50VJE00046827

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Директор ТОО "Астана Проект Индустрия" **Авхадов А.А.** ИИН 610912300868 , приказ №1 от 26.03.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Эксперт(ы) технического надзора:
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: