Заказчик : **Государственное учреждение "Централизованная библиотечная система отдела культуры и развития языков акимата города Костаная",БИН 970440001994, Костанайская область ,г.Костанай,Гоголя, 80, тел.87473072790**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142 566021**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальной ремонт здания библиотеки, расположенной по адресу: г.Костанай,микрорайон Костанай-2, ул.Станционная,2**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальной ремонт здания библиотеки, расположенной по адресу: г.Костанай,микрорайон Костанай-2, ул.Станционная,2**

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **23.02.2024г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12

за июль 2024(месяц,год) на 2-01-03-01 общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г.

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО акту:				**1593572**	
		Отдел 1.	**Включить.Протокол согласования на дополнительные работы №13 . 2-01-03-01.Общестроительные работы №13**				**1593572**	
			Входная группа					
					Фундамент под стойки и крыльцо			
1	1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	(Разработка грунта под крыльцо)Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,69	7 957	13447	
2	2	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,034	10 108	10452	
3	3	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,1891	5 328	6336	
4	4	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,87	34 040	63655	
5	5	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,9074	24 609	46939	
6	6	1106-0201-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	(крыльцо и ступени армированные сеткой)Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	7,29	19 848	144692	
7	7	212-101-0413 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	7,4358	22 058	164019	
8	8	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,052	418 351	21754	
9	9	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/диам.12мм	т	0,1269	357 037	45308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0214	334 477	7158	
11	11	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0214	1 154 557	24708	
					Облицовка крыльца			
12	12	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	19,49	2 082	40578	
13	13	1111-0101-2701 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство/плиткой бетонной тротуарной толщ.30мм	$м^2$ покрытия	31,09	4 318	134247	
14	14	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	31,7118	2 943	93328	
					Каркас			
15	15	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,11984	83 433	9999	
16	16	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11984	11 971	1435	
17	17	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11984	1 109 851	133005	
18	18	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,219	118 985	26058	
19	19	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,219	51 496	11278	
20	20	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,219	1 109 851	243057	
21	21	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	(Каркас экрана)Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07034	368 258	25903	
22	22	1109-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07034	28 063	1974	
23	23	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07034	1 175 650	82695	
24	24	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,41114	215	2023	
					Покрытие,облицовка экрана,подшивка козырька			
25	25	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,415	276 997	114954	
26	31	1112-0101-1305 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо/100мм	$м^2$ утепляемого покрытия	10,4	1 963	20415	
27	32	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,0712	35 212	37719	
28	33	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10,4	529	5502	
29	34	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	11,44	120	1373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	35	1110-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Подшивка досками обшивки	$м^2$ потолков	10,4	5 727	59561	
			ВСЕГО ПО акту:				**1593572**	

Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	100395		
Итого с общеплощадочными затратами				1693967
Сметная прибыль 5%	5%	84698		
Непредвиденные работы и затраты	5%	84698		
Итого по части II в сметных ценах (в текущих ценах 2023года)				1863364
Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 г к=1,075				*2003116*
Итого в договорную стоимость с понижающим коэффициентом К=0,98	2%			1963054
Налог на добавленную стоимость	12%	235566		
Итого с НДС				2198620

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Централизованная библиотечная система отдела культуры и развития языков акимата города Костаная", БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель директора **Сейдахметова А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ" **Семенин И.А.**, ИИН 900519351689, аттестат №KZ77VJE00045662, №KZ48VJE00046378,№KZ50VJE00046827

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Директор ТОО "Астана Проект Индустрия" **Авхадов Х.А.**,ИИН 610912300868 , приказ №1 от 26.03.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.