Заказчик : **Государственное учреждение "Централизованная библиотечная система отдела культуры и развития языков акимата города Костаная",БИН 970440001994, Костанайская область ,г.Костанай,Гоголя, 80, тел.87473072790**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142 566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальной ремонт здания библиотеки, расположенной по адресу: г.Костанай,микрорайон Костанай-2, ул.Станционная,2**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальной ремонт здания библиотеки, расположенной по адресу: г.Костанай,микрорайон Костанай-2, ул.Станционная,2**

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **23.02.2024г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №60

за август (месяц,год) на 2-01-04-04 эом

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО акту:				**639153**	
		Отдел 1.	**Включить.Протокол согласования на дополнительные или заменяемые работы № .2-01-04-04.Внутренее электроснабжение №**				**639153**	
		Раздел 1.	**Раздел 2. Кабельно-проводниковая продкуция**				**2112**	
1	1	1121-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах/кабель учтен в акте №20	м	6	352	2112	
		Раздел 2.	**Раздел 5. Оборудование и материалы**				**6163**	
2	2	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка/стоимость выключателя 1 шт учтена в акте №59	шт.	4	936	3744	
3	3	247-214-0112 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	1 447	1447	
4	4	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	486	972	
		Раздел 3.	**Раздел 6. Заземление и молниезащита.**				**630878**	
					Внешний контур			
5	5	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	25	6 919	172975	
6	6	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	25	3 289	82225	
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	25	574	14350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	100	812	81200	
9	9	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/4х40	т	0,126	495 383	62418	
10	10	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования/20шт по 3м	шт.	20	4 191	83820	
11	11	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм/д.16мм	т	0,0948	325 475	30855	
					Молниезащита			
12		1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям/по стене 4шт по 8пм	м	32	949	30368	
13		214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	346 402	4379	
14		1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям/по отмостке	м	4	1 038	4152	
15		214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/4х40	т	0,00504	495 383	2497	
					Заземление ВРУ			
16		1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,125	6 919	14703	
17		1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,125	3 289	6989	
18		1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,125	574	1220	
19		1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8,5	860	7310	
20		214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/4х40	т	0,01071	495 383	5306	
21		1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям/по стене	м	1,3	1 038	1349	
22		214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/4х40	т	0,001638	495 383	811	
23		1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования/1пм через стену+3,7пм под плиткой крыльца и в отмостке	м	4,7	812	3816	
24		214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм/4х40	т	0,005922	495 383	2934	
25		1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования/3штх3м	шт.	3	4 191	12573	
26		214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм/д.16мм	т	0,01422	325 475	4628	
			ВСЕГО ПО акту:				639153	

Затраты на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	40267		
Итого с общеплощадочными затратами				679420
Сметная прибыль 5%	5%	33971		
Непредвиденные работы и затраты	5%	33971		
Итого по части II в сметных ценах (в текущих ценах 2023года)				747362

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 г к=1,075				*803414*	
			Итого в договорную стоимость с понижающим коэффициентом К=0,98	2%			787345	
			Налог на добавленную стоимость	12%	94481			
			Итого с НДС				881827	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Централизованная библиотечная система отдела культуры и развития языков акимата города Костаная", БИН 970440001994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель директора **Сейдахметова А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ответственный эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

Семенин И.А. ИИН900519351689, аттестат №KZ77VJE00045662, № KZ48VJE00046578,№KZ50VJE00046827

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Директор ТОО "Астана Проект Индустрия" **Ахалов Х.А.** ИИН 870912300868

приказ №1 от 26.03.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.