Заказчик(застройщик)Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

Форма №КС-3

Подрядчик (субподряд)Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства :"Реконструкция водозаборного сооружения со строительством 2 резервуаров по 1000м3 и 2 опреснительных установок по 50м3/час в городе Форт-Шевченко (1 очередь)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		Договор № 39	от 07 июня 2019г				
		Доп.соглаш № 3	от 27 апреля 2020 г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	316 645 479,00		107 115 132,89		209 530 346,11	0,00			37 997 457,48	**354 642 936,48**
в том числе за отчетный месяц		14 955 062,19		13 970 672,36	984 389,83				1 794 607,46	**16 749 669,65**
удержано 5% за октябрь 2020 год		747 753,11							89 730,37	**837 483,48**
удержано 5% за декабрь 2019 год		22 321,43							2 678,57	**25 000,00**
Всего к оплате		14 184 987,65							1 702 198,52	**15 887 186,17**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
И.о.Руководителя: _____ **Айдарбаев Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор: _____ **Керелбаев А.С**

Заказчик : Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»

Договор № 39 от 07.06.2019г, Доп.соглашение № 3 от 27.04.2020г.

по объекту :"Реконструкция водозаборного сооружения со строительством 2 резервуаров по 1000м3 и 2 опреснительных установок по 50м3/час в городе Форт-Шевченко (1 очередь)"

А К Т № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2020г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Смета № 2-1 Насосная станция										
				Оборудование						
1	Е0125-64-1	Установка зданий из блок-боксов многобоксовых	8	9959,87	5892,99	79679	47144	47254	18,59	149
		т		3415,50	1506,76	27324	12054	120	6,57	53
2	Ц0107-218-4	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	4	8738,20	1069,20	34953	4277	22453	35,20	141
		шт		6039,00	198,01	24156	792	90	1,15	5
3	ТОО"ВодЭкоФильтр"	Стоимость комплексная насосная станция Wilo CO-2 Helix V 5203/K/CC(1 раб.1 резер), Wilo CO-2 Helix V 5204/K/CC(1 раб.1 резер), дренажный насос Wilo TS 50 H 111/113 вкомплекте с мобильным зданием с доставкой на объект	0,04493	-8513063,92	--	-382492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Водомерный узел						
4	Е0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	3	5791,70	258,45	17375	775	5921	8,54	26

		1шт		1445,40	96,52	4336	290	128	0,47	1
5	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1797,09	66,09	1797	66	444	1,85	2
		1счетчик		321,75	24,75	322	25	128	0,12	--
6	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 80 мм	1	8256,55	126,50	8257	126	405	1,56	2
		1фильтр		267,67	48,44	268	48	128	0,23	--
7	С130809-11 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	618,00	--	1236	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	864,30	1,78	864	2	59	0,25	--
		комплект		45,89	--	46	--	128	--	--
9	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых Д=40мм	1	502,82	43,16	503	43	380	1,62	2
		шт		279,68	17,32	280	17	128	0,08	--
10	С130904-497 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	1	1764,00	--	1764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-236064	52434			320
			Тенге			56731	13226			59
	Стоимость оборудования -		Тенге			-382492				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-382492				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34953				
	Материалы -		Тенге			6520				
	Всего заработная плата -		Тенге				24948			
		Накладные расходы -	Тенге			22453				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3444				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			60850				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79679				
	Материалы -		Тенге			5211				
	Всего заработная плата -		Тенге				39378			
		Накладные расходы -	Тенге			47254				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7616				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			134549				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31796				
	Материалы -		Тенге			22532				

	Всего заработная плата -		Тенге				5631			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3000				
	Сдача и испытание -		Тенге			13				
		Накладные расходы -	Тенге			7208				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2340				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41344				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			145749				
РАЗДЕЛ 2. Смета № 2-2 Установка очистки воды ДВУ10-50(2шт.)										
				Земляные работы						
11	Е0101-162-6	Разработка грунта 5р группы вручнуюс креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубинойдо 2 м	24	1569,15	--	37660	--	42555	8,14	195
		м3		1569,15	--	37660	--	113	--	--
12	Е0108-3-1	Устройство песчаного-гравийного основания под фундаменты	18,58	711,36	106,78	13217	1984	3581	0,86	16
		м3		123,75	39,60	2299	736	118	0,20	4
				Фундамент						
13	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	27,87	7008,32	216,28	195322	6028	11154	1,97	55
		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В20		299,48	81,70	8346	2277	105	0,40	11
14	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм(приямка)	4,91	10871,43	1459,74	53379	7167	14709	13,74	67
		м3		2351,25	501,86	11545	2464	105	1,89	9
15	С12041-72 И	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,264	67700,00	--	17873	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. И	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,66	65900,00	--	109394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,5	249,56	4,20	1622	27	327	0,23	2
		м2		41,09	1,58	267	10	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			428466	15206			335
			Тенге			60117	5487			24

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			428466				
	Материалы -		Тенге			11228				
	Всего заработная плата -		Тенге				65604			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127267				
	Местные материалы -		Тенге			214648				
		Накладные расходы -	Тенге			72328				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			530841				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			530841				
РАЗДЕЛ 3. Смета № 2-3 Резеруары чистой воды емкостью 1000 м3(2шт.)										
				РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
18	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	2000	370,45	0,24	740896	484	55094	0,18	363
		м3		26,14	0,10	52272	198	105	--	1
				ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
19	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	0,412	18691,50	1996,50	7701	823	5893	89,10	37
		т		15620,00	272,80	6435	112	90	1,58	1
20	Е013-16-6	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	1035,48	3,78	18639	68	8	3,25	58
		м2		2,84	0,96	51	17	12	0,01	--
21	Е013-26-6	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	18	1231,76	1,80	22172	32	5	2,34	42
		м2		2,04	0,49	37	9	12	--	--
				УПРАЩЕННЫЙ ФИЛЬТР-ПОГЛАТИТЕЛЬ						
22	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	10	202,07	4,61	2021	46	865	0,37	4
		м		65,84	1,74	658	17	128	0,01	--
23	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,64	3038,31	2041,72	1945	1307	1391	5,43	3
		м3		894,22	657,77	572	421	140	2,61	2
24	С11011-774	Скобы ходовые	7,2	129,00	--	929	--	--	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0120-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм	2	1326,17	10,63	2652	21	286	0,66	1
		шт		106,55	5,20	213	10	128	0,02	--
26	Е0120-18-11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 1250 мм	2	8399,71	71,21	16799	142	1271	2,86	6
		шт		470,37	25,99	941	52	128	0,13	--
27	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0022	586886,61	1907,31	1291	4	194	397,10	1
		км		67062,60	715,27	148	2	130	3,49	--
28	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,0006	1719687,12	30847,39	1032	19	81	548,90	--
		км		92357,10	11550,84	55	7	130	56,42	--
29	С130901-26 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	213,00	--	426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0120-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1м2 с выверкой и закреплением	2	940,47	32,89	1881	66	712	1,61	3
		шт		265,07	12,99	530	26	128	0,06	--
31	Е0122-33-5	Колонка управления	0,0078	259210,61	54328,73	2022	424	908	343,97	3
		т		69052,50	20522,70	539	160	130	100,23	1
32	Е0115-172-3	Двухслойная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,8	98,97	0,08	1168	1	822	0,41	5
		м2		66,33	0,02	783	--	105	--	--
33	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,6	25,23	0,08	192	1	61	0,05	--
		м2		8,87	0,02	67	--	90	--	--
34	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	7,6	18,40	0,06	140	--	61	0,05	--
		м2		8,87	0,02	67	--	90	--	--

35	E0113-21-4	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-710	7,6	72,79	0,13	553	1	28	0,02	--
		м2		4,02	0,06	31	--	90	--	--
36	E0106-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,63	1062,71	176,65	670	111	197	1,72	1
		м3		231,07	66,73	146	42	105	0,33	--
37	E0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,19	2588,64	177,66	492	34	63	1,86	--
		м3		249,73	67,12	47	13	105	0,33	--
38	E0116-7-3	Прокладка труб для сброса конденсата диам. 25 мм	2,2	202,07	4,61	445	10	190	0,37	1
		м		65,84	1,74	145	4	128	0,01	--
39	C12041-10 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки,не собранные в каркасе и сетки:сталь гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,00248	35053,00	--	87	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			824150	3594			529
			Тенге			63737	1091			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7701				
	Материалы -		Тенге			443				
	Всего заработная плата -		Тенге				6548			
		Накладные расходы -	Тенге			5893				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			816				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14410				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			792225				
	Материалы -		Тенге			69070				
	Всего заработная плата -		Тенге				55684			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1016				
	Местные материалы -		Тенге			664840				
		Накладные расходы -	Тенге			58913				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			902206				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24224				
	Материалы -		Тенге			21025				
	Всего заработная плата -		Тенге				2597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			426				
	Сдача и испытание -		Тенге			91				

		Накладные расходы -	Тенге			3324				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1653				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			945816				
РАЗДЕЛ 5. Смета № 2-4 Резеруары чистой воды емкостью 200 м3(1шт.)										
Разные работы										
40	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	200	370,45	0,24	74090	48	5509	0,18	36
		м3		26,14	0,10	5227	20	105	--	--
		Смета № 4-1 Подключение к кабельной линии ВЛ-0,4кв								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			74090	48			36
			Тенге			5227	20			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74090				
	Материалы -		Тенге			2414				
	Местные материалы -		Тенге			66400				
		Накладные расходы -	Тенге			5509				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84375				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			84375				
РАЗДЕЛ 6.Кабельные линии 0,4кв										
41	Е0101-17-17	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	84	90,18	85,85	7575	7211	2381	0,03	2
		м3		4,26	24,97	358	2097	97	0,09	7
42	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	141,96	159,46	159,46	22636	22636	4527	--	--
		т		--	31,89	--	4527	100	0,67	95
43	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	84	16,36	15,07	1374	1266	457	--	--
		м3		--	5,61	--	471	97	--	--
44	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	84	11,14	11,05	936	928	313	--	--
		м3		--	3,84	--	322	97	0,01	1

45	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	67	43,70	41,60	2928	2787	920	0,01	1
		м3		2,06	12,10	138	811	97	0,04	3
46	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	117,25	101,11	101,11	11855	11855	2371	--	--
		т		--	20,22	--	2371	100	0,42	50
47	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	67	16,36	15,07	1096	1010	365	--	--
		м3		--	5,61	--	376	97	--	--
48	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	67	4,14	3,57	277	239	114	--	--
		м3		0,53	1,23	35	83	97	--	--
49	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	67	7,13	7,13	478	478	150	--	--
		м3		--	2,31	--	155	97	0,01	1
50	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	67	3,52	3,52	236	236	74	--	--
		м3		--	1,14	--	77	97	--	--
51	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	520	40,36	30,58	20987	15902	8531	0,07	34
		м		9,68	7,59	5034	3947	95	0,04	23
52	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1255	12,32	8,69	15462	10906	6951	0,02	28
		м		3,63	2,20	4556	2761	95	0,01	16
53	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	1775	47,96	11,66	85129	20697	58058	0,20	351
		м		31,90	2,53	56623	4491	95	0,01	26
54	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	84	48,89	7,37	4107	619	2967	0,21	18
		м		35,42	1,76	2975	148	95	0,01	1

55	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	189	87,62	27,28	16560	5156	6636	0,18	33
		м		31,24	5,72	5904	1081	95	0,03	6
56	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,084	298485,38	--	25073	--	2790	192,50	16
		кан.-км		30195,00	--	2536	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			216708	101926			484
			Тенге			78159	23717			230
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			142245				
	Материалы -		Тенге			13874				
	Всего заработная плата -		Тенге				87519			
		Накладные расходы -	Тенге			83143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13523				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			238911				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74464				
	Материалы -		Тенге			22474				
		Накладные расходы -	Тенге			14463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94262				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			333173				
РАЗДЕЛ 7.Наружное освещение										
57	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	6	800,20	310,20	4801	1861	3077	2,53	15
		шт		451,00	88,88	2706	533	95	0,52	3
58	Е0133-103-1 Изм.	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1672,56	966,05	10035	5796	5216	3,37	20
		опора		556,88	271,06	3341	1626	105	1,13	7
59	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,07	443,03	--	31	--	35	3,08	--
		м3		443,03	--	31	--	113	--	--
60	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,07	6835,10	105,57	478	7	65	5,39	--
		м3		848,93	39,87	59	3	105	0,19	--

61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,07	143,00	--	10	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0109-62-6	Изготовление стойки металической	0,013	16921,31	4536,04	220	59	147	60,39	1
		т		10870,20	1712,70	141	22	90	8,38	--
63	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций	0,013	10461,28	995,70	136	13	96	49,94	1
		т		8118,00	111,38	106	1	90	0,54	--
64	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,013	18000,00	--	234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-524-7	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	2	1678,57	54,67	3357	109	978	3,30	7
		шт		504,90	9,90	1010	20	95	0,06	--
66	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3366,00	546,70	3366	547	2490	14,30	14
		шкаф		2500,30	121,00	2500	121	95	0,70	1
		КТПН-1000кВА								
67	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	1	27476,50	18678,00	27477	18678	10417	40,70	41
		подстанц		6979,50	3985,32	6980	3985	95	23,11	23
68	Ц0108-489-9	Установка дизельной электростанции	1	23850,80	9762,50	23851	9763	10877	53,90	54
		шт		10024,30	1425,62	10024	1426	95	8,27	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			73996	36833			153
			Тенге			26898	7738			42
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			62852				
	Материалы -		Тенге			8674				
	Всего заработная плата -		Тенге				29305			
		Накладные расходы -	Тенге			27840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5441				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			96133				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10789				
	Материалы -		Тенге			965				
	Всего заработная плата -		Тенге				5061			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234				
	Местные материалы -		Тенге			355				
		Накладные расходы -	Тенге			5316				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17072				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			356				
	Материалы -		Тенге			37				
		Накладные расходы -	Тенге			244				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			113840				
РАЗДЕЛ 8. Смета № 6-1 Водопроводные сети В1, В3, В9										
		Прокладка трубопроводов								
69	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,181	93502,96	13749,46	16924	2489	16597	360,80	65
		км		65340,00	5195,02	11827	940	130	25,37	5
70	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,01	16,94	0,06	644	2	219	0,03	1
		м2		6,39	0,02	243	1	90	--	--
71	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	38,01	17,00	0,02	646	1	157	0,02	1
		м2		4,58	--	174	--	90	--	--
72	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	181	610,64	14,92	110525	2700	15098	0,46	84
		м		77,97	5,44	14112	986	100	0,03	5
73	Е0126-4-3	Покрытие теплоизоляции труб стеклопластиком	181	610,64	14,92	110525	2700	15098	0,46	84
		м		77,97	5,44	14112	986	100	0,03	5
74	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,065	66468,73	28264,85	4320	1837	3708	213,40	14
		км		36382,50	7494,79	2365	487	130	29,02	2
75	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,153	80630,75	33159,37	12337	5073	10613	259,60	40
		км		44550,00	8810,51	6816	1348	130	34,17	5

76	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,107	113356,03	52575,90	12129	5626	9326	314,60	34
		км		53212,50	13829,56	5694	1480	130	53,98	6
77	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,045	206372,04	96361,81	9287	4336	6372	488,40	22
		км		83272,20	25648,24	3747	1154	130	100,77	5
78	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,065	13556,00	--	881	--	747	56,65	4
		км		8835,75	--	574	--	130	--	--
79	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,153	18126,75	--	2773	--	2107	67,98	10
		км		10593,00	--	1621	--	130	--	--
80	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,107	29512,88	--	3158	--	1473	67,98	7
		км		10593,00	--	1133	--	130	--	--
81	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	0,045	90056,25	--	4053	--	827	90,64	4
		км		14132,25	--	636	--	130	--	--
82	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	13	436,41	19,48	5673	253	4434	1,54	20
		шт		254,93	7,43	3314	97	130	0,03	--
83	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	5	4517,55	2430,67	22588	12153	15782	8,91	45
		шт		1509,75	918,22	7549	4591	130	4,49	22
84	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	26	330,09	248,20	8582	6453	4778	0,46	12
		шт		76,48	64,88	1989	1687	130	0,25	6
85	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-200 мм	0,3	132510,61	54328,73	39753	16299	34934	343,97	103
		т		69052,50	20522,70	20716	6157	130	100,23	30

86	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,176	85066,80	43257,30	14972	7613	11383	162,47	29
		т		33412,50	16339,95	5881	2876	130	79,81	14
87	Е0122-8-5	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,0092	125289,14	35148,51	1153	323	1032	396,00	4
		км		73012,50	13278,37	672	122	130	64,85	1
88	С130806-90 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	9,2	932,00	--	8574	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0087	431348,15	74928,00	3753	652	874	281,60	2
		км		49005,00	28304,10	426	246	130	138,24	1
90	Е0122-8-6	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,0098	168198,66	72610,78	1648	712	1333	413,60	4
		км		77220,00	27430,42	757	269	130	133,97	1
91	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0098	564454,83	89090,05	5532	873	1107	305,80	3
		км		53212,50	33655,05	521	330	130	164,37	2
92	Е0122-8-8	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,0044	222132,51	94497,88	977	416	807	554,40	2
		км		105435,00	35696,93	464	157	130	174,35	1
93	Е0122-14-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0044	810672,72	114838,69	3567	505	639	392,70	2
		км		68310,00	43381,80	301	191	130	211,87	1
94	Е0122-8-12	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	0,0042	446844,93	200067,18	1877	840	1552	1096,70	5
		км		208642,50	75576,60	876	317	130	369,12	2

95	С130806-133 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм	4,2	10812,00	--	45410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,0042	1522261,35	239461,95	6393	1006	968	510,40	2
		км		86872,50	90458,77	365	380	130	441,80	2
		Колодцы								
97	Е0108-3-1	Устройство гравийно-песчаного основания под колодцы	2,24	711,36	106,78	1593	239	432	0,86	2
		м3		123,75	39,60	277	89	118	0,20	--
98	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,22	7041,68	2067,86	71966	21133	28848	9,75	100
		м3		1579,05	592,27	16138	6053	130	2,27	23
99	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	--	16,94	0,06	--	--	--	0,03	--
		м2		6,39	0,02	--	--	--	--	--
100	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115	--	17,00	0,02	--	--	--	0,02	--
		м2		4,58	--	--	--	--	--	--
101	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	65,5	249,56	4,20	16346	275	3298	0,23	15
		м2		41,09	1,58	2691	104	118	0,01	1
102	Е0106-1-1	Упоры из бетона	1,76	4993,05	72,61	8788	128	449	1,49	3
		м3		215,33	27,42	379	48	105	0,13	--
103	Е0111-13-3	Устройство основания отмостки из щебняс пропиткой битумом	33	617,74	27,01	20385	891	2189	0,29	10
		м2		43,81	10,12	1446	334	123	0,05	2
104	Е0111-2-9	Устройство покрытия отмостки из бетона	3,3	5796,69	--	19129	--	2532	4,03	13
		м3		623,70	--	2058	--	123	--	--

		Водомерный узел								
105	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 80 мм	1	1797,09	66,09	1797	66	444	1,85	2
		1счетчик		321,75	24,75	322	25	128	0,12	--
106	Е0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	3	2621,70	258,45	7865	775	5921	8,54	26
		1шт		1445,40	96,52	4336	290	128	0,47	1
107	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	0,25	0,01	1	--	--	0,24	--
		компл		0,20	--	--	--	--	--	--
108	Е0116-15-3	Установка кранов шаровых диам. до 100 мм	1	945,72	99,14	946	99	678	2,86	3
		1шт		492,53	37,12	493	37	128	0,18	--
109	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды диаметром 80 мм	1	8256,55	126,50	8257	126	405	1,56	2
		1фильтр		267,67	48,44	268	48	128	0,23	--
		Монтаж насоса								
110	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в траншее	0,3	23721,17	18915,42	7116	5675	2978	23,10	7
		км		4805,75	2657,16	1442	797	133	15,41	5
111	С151607-100 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3	4555,00	--	1367	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
112	Ц0107-245-4	Насос погружной, массой 0.11 т	1	8210,60	182,60	8211	183	7177	20,90	21
		шт		7945,30	29,70	7945	30	90	0,17	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			632421	102454			804
			Тенге			144678	32655			148
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16693				
	Материалы -		Тенге			83				
	Всего заработная плата -		Тенге				10214			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1367				
		Накладные расходы -	Тенге			10155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1611				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			28460				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				11737			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			542877				
	Материалы -		Тенге			272593				
	Всего заработная плата -		Тенге				161302			
	Местные материалы -		Тенге			44882				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29957			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			787144				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72850				
	Материалы -		Тенге			12379				
	Всего заработная плата -		Тенге				5818			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53985				
	Сдача и испытание -		Тенге			11				
		Накладные расходы -	Тенге			7447				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4818				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			85115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			900719				
РАЗДЕЛ 9. Смета № 6-2 Канализация К3										
		Земляные работы								
113	Е0101-17-17 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	144,15	108,20	103,02	15598	14850	4904	0,04	5
		м3		5,11	29,96	736	4319	97	0,10	15
114	Е0101-162-6 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,85	1882,98	--	20430	--	23086	9,77	106
		м3		1882,98	--	20430	--	113	--	--
115	Е0101-17-17	Погрузка грунта 5 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	10,85	90,18	85,85	978	931	308	0,03	--
		м3		4,26	24,97	46	271	97	0,09	1

116	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	261,95	159,46	159,46	41769	41769	8354	--	--
		т		--	31,89	--	8354	100	0,67	175
117	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	155	16,36	15,07	2535	2336	843	--	--
		м3		--	5,61	--	870	97	--	--
118	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	155	11,14	11,05	1726	1713	577	--	--
		м3		--	3,84	--	595	97	0,01	2
119	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	137	43,70	41,60	5987	5699	1881	0,01	2
		м3		2,06	12,10	282	1657	97	0,04	6
120	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	219,2	101,11	101,11	22164	22164	4433	--	--
		т		--	20,22	--	4433	100	0,42	93
121	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	137	16,36	15,07	2241	2065	746	--	--
		м3		--	5,61	--	769	97	--	--
122	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	137	4,14	3,57	567	489	234	--	1
		м3		0,53	1,23	72	169	97	--	1
123	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	123,3	7,13	7,13	879	879	277	--	--
		м3		--	2,31	--	285	97	0,01	1
124	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	36,99	23,70	4,97	877	184	672	0,12	4
		м3		18,73	--	693	--	97	--	--
125	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,7	147,51	--	2021	--	2284	1,07	15
		м3		147,51	--	2021	--	113	--	--

126	Е0123-1-1	Устройство основания из песчаного грунта под трубопроводы	2,5	336,82	167,77	842	419	754	1,12	3
		м3		169,05	62,87	423	157	130	0,31	1
		Трубопроводы								
127	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,025	66468,73	28264,85	1662	707	1426	213,40	5
		км		36382,50	7494,79	910	187	130	29,02	1
128	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,011	90603,37	39746,99	997	437	810	271,70	3
		км		46035,00	10574,19	506	116	130	41,03	--
129	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,011	140118,35	66520,72	1541	732	1061	336,60	4
		км		56430,00	17781,89	621	196	130	70,09	1
		Колодцы								
130	Е0108-3-1	Устройство гравийно-песчаного основания под колодцы	0,94	711,36	106,78	669	100	181	0,86	1
		м3		123,75	39,60	116	37	118	0,20	--
131	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН Р	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	5,32	7444,61	1692,74	39605	9005	16677	10,62	57
		м3		1777,55	633,85	9457	3372	130	3,10	16
132	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3329,1	16,94	0,06	56405	183	19215	0,03	108
		м2		6,39	0,02	21276	73	90	--	--
133	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3329,1	17,00	0,02	56582	73	13711	0,02	78
		м2		4,58	--	15234	--	90	--	--
134	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48	249,56	4,20	11979	202	2417	0,23	11
		м2		41,09	1,58	1972	76	118	0,01	--

135	Е0111-13-3	Устройство основания отмостки из щебня с пропиткой битумом	16,5	617,74	27,01	10193	446	1095	0,29	5
		м2		43,81	10,12	723	167	123	0,05	1
136	Е0111-2-9	Устройство покрытия отмостки из бетона	1,65	5796,69	--	9565	--	1266	4,03	7
		м3		623,70	--	1029	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			307810	105383			414
			Тенге			76547	26103			315
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			307810				
	Материалы -		Тенге			100980				
	Всего заработная плата -		Тенге				102651			
	Местные материалы -		Тенге			24900				
		Накладные расходы -	Тенге			107209				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16081			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			439921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				118732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			439921				
РАЗДЕЛ 10. Смета № 7-1 Благоустройство										
		Покрытие территории								
				Асфальтобетонное покрытие в границах участка						
137	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	156,8	638,69	81,13	100146	12721	7581	0,16	25
		м3		23,52	12,84	3688	2013	133	0,05	7
138	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70мм	1568	264,35	30,61	414502	47993	33201	0,04	57
		м2		5,50	10,42	8624	16339	133	0,04	58
139	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,2544	39410,55	373,55	49437	469	259	0,64	1
		т		--	155,03	--	194	133	0,64	1
140	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	1568	390,31	16,89	612002	26478	25234	0,04	58
		м2		6,53	5,57	10245	8727	133	0,02	30

141	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	1568	91,15	--	142917	--	46	--	--
		м2		0,02	--	34	--	133	--	--
142	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып.	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	599	449,87	7,29	269471	4369	96780	0,77	460
		м		119,55	1,93	71609	1158	133	0,01	4
				Брусчатое покрытие						
143	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,865	638,69	81,13	552	70	42	0,16	--
		м3		23,52	12,84	20	11	133	0,05	--
144	Е0127-57-2	Устройство покрытия из брусчатки	17,3	109,71	46,29	1898	801	1828	0,42	7
		м2		63,12	16,33	1092	283	133	0,08	1
145	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость брусчатки	17,3	857,21	--	14830	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм(100х200мм) при цементно-бетонных покрытий	36	307,28	7,29	11062	263	5816	0,77	28
		м		119,55	1,93	4304	70	133	0,01	--
				Асфальтобетонное покрытие на прилегающей территории						
147	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3,9	638,69	81,13	2491	316	189	0,16	1
		м3		23,52	12,84	92	50	133	0,05	--
148	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70мм	39	264,35	30,61	10310	1194	826	0,04	1
		м2		5,50	10,42	215	406	133	0,04	1
149	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0195	39410,55	373,55	769	7	4	0,64	--
		т		--	155,03	--	3	133	0,64	--
150	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	39	390,31	16,89	15222	659	628	0,04	1

		м2		6,53	5,57	255	217	133	0,02	1
151	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	39	91,15	--	3555	--	1	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
152	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып.	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	16	449,87	7,29	7198	117	2585	0,77	12
		м		119,55	1,93	1913	31	133	0,01	--
				Плиты под ДЭС						
153	Е0127-36-3	Укладка плит покрытий	3,24	774,82	300,27	2510	973	1407	1,41	5
		м3		243,30	83,16	788	269	133	0,31	1
		Озеленение								
				Деревья						
154	Е0147-7-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	31	1120,79	--	34745	--	23052	4,00	124
		яма		576,43	--	17869	--	129	--	--
155	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	31	483,97	179,66	15003	5569	11465	1,38	43
		шт		242,55	44,15	7519	1369	129	0,18	6
156	С143012-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой более 2 м	31	1620,00	--	50220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Газон						
157	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройствапартерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	1244,8	250,11	--	311334	--	102944	0,44	548
		м2		64,11	--	79802	--	129	--	--
158	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	1244,8	70,77	--	88091	--	14078	0,06	75

		м2		8,77	--	10913	--	129	--	--
159	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1244,8	29,33	--	36511	--	14502	0,06	72
		м2		9,03	--	11242	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2194775	101999			1517
			Тенге			230225	31141			111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2194775				
	Материалы -		Тенге			68953				
	Всего заработная плата -		Тенге				261365			
	Местные материалы -		Тенге			1793599				
		Накладные расходы -	Тенге			342467				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2689477				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2689477				
РАЗДЕЛ 11. ТЕХРЕШЕНИЕ №1										
		ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ.								
		Смета № 2-2 Исключитьп.8 Установка очистки воды ДВУ10-50(2шт.)								
160	ТОО"ВодЭкоФильтр"	Стоимость Устоновки "ДВУ10-50" в комплекте с мобильным зданием (стоимость с учетом доставки,монтажа)	2	-25469033,51	--	-50938067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Смета№ 2-3. Исключить п.1-п.4. Резеруары чистой воды емкостью 1000 м3(2шт.)								
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
161	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1092	-43,70	-41,60	-47718	-45425	-14993	-0,01	-16
		м3		-2,06	-12,10	-2246	-13211	97	-0,04	-45
162	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1747,2	-101,11	-101,11	-176663	-176663	-35333	--	--
		т		--	-20,22	--	-35333	100	-0,42	-742
163	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1092	-16,36	-15,07	-17861	-16456	-5942	--	--
		м3		--	-5,61	--	-6126	97	--	-3

164	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1092	-4,14	-3,57	-4520	-3897	-1864	--	-4
		м3		-0,53	-1,23	-577	-1345	97	--	-4
		Смета№ 2-4. Исключить п.1-п.4.Резеруары чистой воды емкостью 200 м3(1шт.)								
				Земляные работы						
165	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	636	-43,70	-41,60	-27792	-26456	-8732	-0,01	-9
		м3		-2,06	-12,10	-1308	-7694	97	-0,04	-26
166	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1017,6	-101,11	-101,11	-102892	-102892	-20578	--	--
		т		--	-20,22	--	-20578	100	-0,42	-432
167	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	636	-16,36	-15,07	-10403	-9585	-3461	--	--
		м3		--	-5,61	--	-3568	97	--	-2
168	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	636	-4,14	-3,57	-2633	-2270	-1086	--	-2
		м3		-0,53	-1,23	-336	-784	97	--	-3
		Смета№6-1 Исключить п.36,37,41,51,52,53,58,59,68 Водопроводные сети В1, В3, В9								
169	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,045	-206372,04	-96361,81	-9287	-4336	-6372	-488,40	-22
		км		-83272,20	-25648,24	-3747	-1154	130	-100,77	-5
170	С130804-957 Изм.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	45,45	-6195,00	--	-281563	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	0,045	-90056,25	--	-4053	--	-827	-90,64	-4
		км		-14132,25	--	-636	--	130	--	--

172	С130902-368 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 16, DN 400, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	3	-313214,00	--	-939642	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
173	С130903-742 Изм. и доп. вып. 25	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 400, типа AVK ГОСТ 11823-91	2	-457197,00	--	-914394	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
174	С130809-43 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	10	-4265,00	--	-42650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	С130804-2797 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	-25955,00	--	-25955	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	С130804-3420 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	-16030,00	--	-64120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	С130810-145	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 426х10 мм	2	-18300,00	--	-36600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Смета№ 4-1. Исключить п.47 Подключение к кабельной линии ВЛ-0,4кв								
178	СПРАЙС	СТ-ТЬ ДЭС BRENNER СТ-800 сщитом АВР	1	-20250459,96	--	-20250460	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		В СМЕТУ ВКЛЮЧИТЬ.								
		Смета № 2-2 Включить Установка очистки воды ДВУ10-50(2шт.)								

179	ТОО"Компания мембранные технологии"	Стоимость Станция очистки воды в контейнерном исполнении(стоимость с учетом доставки,монтажа,пусконаладочные работы)	2	26125648,28	--	52251297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		По смете №2-3, № 2-4 (1092+636) включить								
180	Е0101-17-5	Разработка грунта 5р группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1728	72,31	69,78	124946	120580	43251	0,02	29
		м3		2,45	23,35	4237	40352	97	0,09	148
181	Е0101-162-6	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	120,96	1899,02	--	229705	--	259567	9,85	1192
		м3		1899,02	--	229705	--	113	--	--
182	Е0101-17-17	Погрузка грунта 5 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	120,96	90,22	85,85	10913	10385	3433	0,03	4
		м3		4,29	24,97	519	3020	97	0,09	10
183	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	3254,17	159,46	159,46	518897	518897	103779	--	--
		т		--	31,89	--	103779	100	0,67	2179
184	Е0101-19-2 К=24	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1728	39,26	36,17	67833	62498	22568	--	--
		м3		--	13,46	--	23266	97	--	5
185	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	1728	11,14	11,05	19245	19097	6435	--	--
		м3		--	3,84	--	6634	97	0,01	22
186	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1728	43,72	41,60	75540	71881	23755	0,01	25
		м3		2,07	12,10	3585	20905	97	0,04	71

187	Е010333-А98-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 98 км, класс груза 1	2764,8	548,99	548,99	1517842	1517842	303568	--	--
		т		--	109,80	--	303568	100	2,31	6375
188	Е0101-19-2 К=180	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1728	294,42	271,26	508749	468737	169259	--	--
		м3		--	100,98	--	174494	97	--	5
189	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	1728	4,14	3,57	7160	6166	2958	--	6
		м3		0,53	1,23	920	2129	97	--	7
		По смете № 2-3 (2250-470=1780) включить дополнительные работы по замене грунта по факту								
190	Е0101-17-5	Разработка грунта 5р группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1780	72,31	69,78	128706	124209	44552	0,02	30
		м3		2,45	23,35	4364	41566	97	0,09	152
191	Е0101-162-6	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	124,6	1899,02	--	236618	--	267378	9,85	1227
		м3		1899,02	--	236618	--	113	--	--
192	Е0101-17-17	Погрузка грунта 5 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	124,6	90,22	85,85	11241	10697	3537	0,03	4
		м3		4,29	24,97	535	3111	97	0,09	11
193	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	3132,8	159,46	159,46	499544	499544	99909	--	--
		т		--	31,89	--	99909	100	0,67	2098
194	Е0101-19-2 К=24	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1780	39,26	36,17	69875	64379	23247	--	--
		м3		--	13,46	--	23966	97	--	5
195	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	1780	11,14	11,05	19824	19671	6628	--	--
		м3		--	3,84	--	6833	97	0,01	22

196	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1780	43,72	41,60	77813	74044	24470	0,01	26
		м3		2,07	12,10	3693	21534	97	0,04	74
197	Е010333-А98-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 98 км, класс груза 1	2848	548,99	548,99	1563518	1563518	312704	--	--
		т		--	109,80	--	312704	100	2,31	6567
198	Е0101-19-2 К=180	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1780	294,42	271,26	524059	482843	174352	--	--
		м3		--	100,98	--	179745	97	--	5
199	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	1780	4,14	3,57	7376	6352	3047	--	7
		м3		0,53	1,23	948	2193	97	--	7
		Смета№ 4-1. Включить. Подключение к кабельной линии ВЛ-0,4кв								
200	СПРАЙС	СТ-ТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА PCA POWER PSD-1100kVA в заводском кожухе мощностью 1100кВа с АВР	1	10779113,63	--	10779114	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		По смете № 6-1 Водопроводные сети В1,В2,В9 включить								
201	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,045	180957,77	82201,79	8143	3699	5848	458,17	21
		км		78117,95	21852,72	3515	983	130	85,86	4
202	С130804-956 Изм	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	45,45	4839,00	--	219933	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0122-31-9	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 350 мм	0,045	72703,51	--	3272	--	834	91,41	4
		км		14252,63	--	641	--	130	--	--

204	С130902-367 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 350, типа AVK ГОСТ 5762-2002	3	444923,00	--	1334769	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
205	С130903-741 Изм. и доп. вып. 25	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 350, типа AVK ГОСТ 11823-91	2	370771,00	--	741542	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
206	С130809-42 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80	10	2999,00	--	29990	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
207	С130804-3419 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	7300,00	--	29200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
208	С130810-144	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 377х9 мм	2	6470,00	--	12940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-2267667	5257059			2517
			Тенге			480430	1280897			16504
	Стоимость оборудования -		Тенге			382492				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			382492				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5827000				
	Материалы -		Тенге			-3				
	Всего заработная плата -		Тенге				1761327			
	Местные материалы -		Тенге			89514				
		Накладные расходы -	Тенге			1805889				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							903
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				270883			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			457973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8090862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19924
		Сметная заработная плата -	Тенге				2032210			

	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63450				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63450				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3807				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			67257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19924
		Сметная заработная плата -	Тенге				2032210			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2248686	5776936			7110
			Тенге			1222750	1422076			17438
	Стоимость оборудования -		Тенге			-8540609				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-8540609				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			264444				
	Материалы -		Тенге			29594				
	Всего заработная плата -		Тенге				158533			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1367				
		Накладные расходы -	Тенге			149484				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24836				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			438763				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10252496				
	Материалы -		Тенге			548674				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			128517				
	Местные материалы -		Тенге			2899413				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			771858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13636161				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80035				
	Материалы -		Тенге			5248				
		Накладные расходы -	Тенге			47497				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7652				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			135184				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			192320				
	Материалы -		Тенге			55936				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120861				
	Сдача и испытание -		Тенге			115				
		Накладные расходы -	Тенге			17979				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12618				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			222917				
		Сметная заработная плата -	Тенге				16743			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5586755				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	СМР	Оборуд	Прочие	Всего			
		ИТОГО по смете	Тенге	5204263	382492		5586755			
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге	99921,85			99921,85			

	ИТОГО:	Тенге	5304184,80	0,00	0,00	5304184,80			
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,942%	Тенге	49965,42	0	0,00	49965,42			
	выслуга лет 1%	Тенге	53041,85		0,00	53041,85			
	Затраты на доп отпуска 0,4%	Тенге	21216,74			21216,74			
	ИТОГО СМР в ценах 2001г	Тенге	5428408,80	382492,00	0,00	5810900,80			
	ИТОГО СМР в текущих ценах	Тенге	13696737,61	965088,07		14661825,68			
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	273934,75	19301,76	0,00	293236,51			
	Стоимость выполненных работ в текущих ценах	Тенге	13970672,36	984389,83	0,00	14955062,19			
	НДС (12%)	Тенге			1794607,46	1794607,46			
	ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	13970672,36	984389,83	1794607,46	16749669,65			
	удержано 5% за октябрь 2020 год	Тенге				837483,48			
	удержано 5% за декабрь 2019 год	Тенге				25000,00			
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	Тенге				15887186,17			

Принял:
ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
И.о. Руководителя:

_____ **Аймаганбаев Ж.К.**

Технадзор:
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ **Крымов С.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Актау Сәулет-Құрылыс"

_____ **Өтепбергенова С.**

Сдал:
ТОО "Альянс LTD"
Директор:

_____ **Керелбаев А.С.**