Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«15» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-KazAlem», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Шоссейная 26-49

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Аккизова Р.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: - «Строительство водопроводных сетей в с. Кокжыра, Кокпектинского района ВКО»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района» Руководитель Бакытбекулы Талант.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «RB Engineering Group» № 2018-08

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района» № 41 от 07.12.2018 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Насосная станция 1 подъема

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Глубинный насос ГНОМ 10-10Д					
Производительность	м3/ч	10	10	10	10
Напор	м	10	10	10	10

Мощность	кВт	0,75	0,75	0,75	0,75
Ток	А	1,75	1,75	1,75	1,75
Потолочный инфракрасный обогреватель Эргна 1,5/22(п)КТ					
Мощность	кВт	2х1,5	2х1,5	2х1,5	2х1,5
Ток	А	1,05	1,05	1,05	1,05
Вентилятор 380В ВЦ-4-75-2,5					
Мощность	кВт	0,25	0,25	0,25	0,25
Ток	А	0,95	0,95	0,95	0,95

Насосная станция 2 подъема

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Хозяйственно-питьевой насос Siboost Smart 2 Helix VE 1003					
Производительность	м3/ч	14,21	14,21	14,21	14,21
Напор	м	20	20	20	20
Мощность	кВт	1,5	1,5	1,5	1,5
Ток	А	3,04	3,04	3,04	3,04
Противопожарные насосы FLA-2 MVI 7003/2 PN10					
Производительность	м3/ч	77,2	77,2	77,2	77,2
Напор	м	42	42	42	42
Мощность	кВт	15	15	15	15
Ток	А	26,8	26,8	26,8	26,8
Установка ультрафиолетового обеззораживания воды УУФОВ-80					
Мощность	кВт	3,2	3,2	3,2	3,2
Ток	А	14,5	14,5	14,5	14,5

Установка ультрафиолетового обеззораживания воды УУФОВ-15					
Мощность	кВт	0,8	0,8	0,8	0,8
Ток	А	3,6	3,6	3,6	3,6

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
озеленение	м2	9844	9844
деревья (береза-43, рябина-26шт, ель-17шт)	шт.	53	53
кустарники	шт.	69	69
Кустарник «живая изгородь»	м/шт.	706/7060	706/7060
газоны	м2	9844	9844

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение запроектировано по следующей схеме:

- от водоразборных скважин вода поступает в два резервуара чистой воды (РВЧ) емкостью 150 м3 каждый;
- из РВЧ насосами 2го подъема, расположенными в отдельно стоящей насосной станции, вода подается в поселковые сети;
- поселковые сети запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001;
- для учета количества забираемой из скважин и поступающей к потребителям воды предусмотрена установка счетчиков воды в скважинах и в насосной станции 2го подъема;
- перед поступлением в водопроводные сети вода проходит обеззараживание в бактерицидных установках, расположенных в здании насосной станции 2 подъема;
- для водозаборных и водопроводных сооружений предусмотрена организация зоны санитарной охраны с ограждением первого пояса строго режима.

Сооружения резервуаров РВЧ

Конструкция сооружений резервуаров РВЧ V=150м3 приянты по типовому проекту ТП РК 100-250 РВ 7С, 8С, 9С.

Проектируемое сооружение представляет собой монолитный железобетонный частично загубленный резервуар, перекрытие резервуара выполнено из сборных железобетонных плит по серии 1.442.1-5.94. В перекрытии располагается люк-лаз, камера приборов и дыхательные устройства.

Стены толщиной 400 мм, днище – 500 мм. Днище и стены выполнены из бетона марки В25, F100, W6. Арматура класса А-III.

Подготовка под днище – из бетона марки В7,5.

Набетонка по днищу – из цементного раствора В7,5, со специальными добавками. Гидроизоляция стен, покрытия и днища осуществляется холодной асфальтовой мастикой. Все вертикальные бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по грунтовке холодным битумом, разведенным в бензине.

Слой грунтовой засыпки над резервуаром выполнить 1000 мм.

Насосная станция 1 подъема

Фундамент – ленточный из блоков ФБС.

Глубина заложения фундамента- 2,05 м.

Наружные стены – кирпичная кладка из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 с цепной перевязкой швов на цементно-песчаном растворе М50.

Требуемое значение нормального сцепления кирпичной кладки 120 кПа.

Плиты перекрытия – сборные железобетонные по серии 1.141.1-32с.в.1.

Кровля односкатная с неорганизованным водостоком.

Вокруг здания устроить отмостку шириной 1,0 м из бетона класс В7,5 F75.

Отделка стен – штукатурка кирпичных стен, окраска водоэмульсионной краской, потолок – затирка швов, выравнивание сухими смесями и окраска водоэмульсионной краской, полы – бетонные.

Наружная отделка стен – утеплитель из минваты Isoterm П-175 по ГОСТ 9573-2012 и облицовка профлист толщиной 0,7 мм ГОСТ 16523-97.

Насосная станция 2 подъема

Фундамент – ленточный из блоков ФБС.

Глубина заложения фундамента – 3,92 м.

Наружные стены – кирпичная кладка из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 с цепной перевязкой швов на цементно-песчаном растворе М50.

Требуемое значение нормального сцепления кирпичной кладки 120 кПа.

Плиты перекрытия – сборные железобетонные по серии 1.141.1-32с.в.1.

Кровля односкатная с неорганизованным водостоком.

Вокруг здания устроить отмостку шириной 1,0 м из бетона класс В7,5 F75.

Отделка стен – штукатурка кирпичных стен, окраска водоэмульсионной краской, потолок – затирка швов, выравнивание сухими смесями и окраска водоэмульсионной краской, полы – бетонные.

Наружная отделка стен – утеплитель из минваты Isoterm П-175 по ГОСТ 9573-2012 и облицовка профлист толщиной 0,7 мм ГОСТ 16523-97.

Сторожка

Фундамент – ленточный из блоков ФБС.

Глубина заложения фундамента- 2,05 м.

Наружные стены – кирпичная кладка из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 с цепной перевязкой швов на цементно-песчаном растворе М50.

Требуемое значение нормального сцепления кирпичной кладки 120 кПа. Перегородки из гипсокартонных листов системы КНАУФ по металлическому каркасу.

Плиты перекрытия – сборные железобетонные по серии 1.141.1-32с.в.1.

Кровля односкатная с неорганизованным водостоком.

Вокруг здания устроить отмостку шириной 1,0 м из бетона класс В7,5 F75.

Отделка стен – штукатурка кирпичных стен, окраска водоэмульсионной краской, потолок – затирка швов, выравнивание сухими смесями и окраска водоэмульсионной краской, полы – бетонные.

Наружная отделка стен – утеплитель из минваты Isoterm П-175 по ГОСТ 9573-2012 и облицовка профлист толщиной 0,7 мм ГОСТ 16523-97.

Уборная

Каркас – пиломатериал сечением 50х100мм.

Наружные стены – обшитые с наружной стороны строганными досками 13х84мм по слою ДВП толщиной 4мм.

Фундаменты и стены выгребной ямы – монолитные железобетонные из бетона В15.

Крыша из профлиста толщиной 0,7мм.

Полы – дощатые из строганных досок 28х94мм.

Все поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

Зона санитарной охраны

Зоны санитарной охраны (ЗСО) предусматривается у источников водоснабжения и на водопроводных сооружениях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды.

ЗСО состоит из 3-х поясов:

- Первого пояса (строго режима), включающего территорию расположения водозабора, водопроводных сооружений и служащего для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от загрязнения;
- второго и третьего поясов (ограничений), включающих территорию предназначенную для предупреждения микробиологического и химического загрязнения воды источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения от загрязнения.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений совпадает с ограждением площадки и предусматривается на расстоянии: от стен резервуаров чистой воды – 30 м; От насосной станции второго подъема – 15 м.

Для водопровода предусмотрена санитарно- защитная полоса с шириной по 10 м в обе стороны.

Санитарные мероприятия на территории зоны

Территория первого пояса ЗСО площадок водозаборных водопроводных сооружений спланирована, огорожена и озеленена.

Ограждение площадки водопроводных сооружений – глухое металлическое высотой 2,5 м. Ограждение площадки водозаборных сооружений – колючая проволока высотой 1,6 м. На площадке водопроводных сооружений предусмотрены технические средства охраны:

Запретная зона;

Тропа наряда;

Столбы-указатели, обозначающие границы запретной зоны;

Охранное освещение по периметру ограждения.

---

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2019 года;
месяц, год

окончание работ: декабрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 17;

фактически, месяц: 17.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект объекту – «Строительство водопроводных сетей в с. Кокжыра, Кокпектинского района ВКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ТОО «СК-KazAlem»

_____ Аккизов Р.К. «15» декабря 2020 г

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

МП