Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

" 26 " августа 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жалаугер-НС», город Актобе, район Алматы,ж.м. Каргалы, ул. К.Сатпаева 87А
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Кобыландин Мурат Жанабаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул .Бр. Калжановых в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:
ГУ «Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»", Руководитель Жұмамұратұлы Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Amir Zhoba», Рабочий Проект, №18-193.12-АД-РП-2021 Альбом. Дорожная часть.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД», №177 от 03.08.2021**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина (протяженность)	м	683		683	
Восстановление и закрепление оси трассы	км	0,741		0,741	
Устройство земляного полотна (по основной дороге и примыканиям)	м2	7307		7307	
Восстановление придорожной полосы	м2	1366		1366	
Устройство дорожной одежды.					
Устройство покрытия толщ.5 см из асфальтобетонных смесей к/з	м2	5556		5556	
Устройство покрытия толщ.4 см из асфальтобетонных смесей м/з	м2	5556		5556	
Устройство бордюров	м	1530		1530	
Примыкания и пересечения					
Устройство покрытия толщ.5 см из асфальтобетонных смесей к/з	м2	370		370	
Устройство покрытия толщ.4 см из асфальтобетонных смесей м/з	м2	370		370	
Присыпные обочины	м2	100		100	
Устройство дорожной одежды (съезды во двор)					
Устройство покрытия толщ.5 см из асфальтобетонных смесей к/з	м2	1145		1145	
Устройство покрытия толщ.4 см из асфальтобетонных смесей м/з	м2	1145		1145	
Устройство тротуаров					
Установка камней бортовых	м/п	509		509	
Устройство покрытия толщ.4 см из асфальтобетонных смесей м/з	м2	825		825	
Искусственные сооружения					
Устройство круглых ж/б труб диам.0,5 м	шт	10		10	
Устройство водосбросов с проезжай части	м3	0,64		0,64	
Установка дорожных знаков	шт	13		13	
Разметка проезжей части (ось)	км	0,656		0,656	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число	площадь квартир, м2

				квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатныхи более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Автодорога выполнена согласно СП РК 3.03-101-2013
Техническая категория дороги - IV
Ширина земляного полотна: дороги - 8,0 м;
Ширина проезжей части: дороги - 7,0 м;
Ширина обочины – 0,5м;
Для безопасности движения установлены дорожные знаки и проведена дорожная разметка;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного пробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожар о безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **05.2022 года**;
месяц, год
окончание работ **09.2022 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,3**; фактически, месяц: **3**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____подпись, _____дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами): не требуется
(экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул .Бр. Калжановых в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"**
готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жалаугер-НС»,
Директор Кобыландин Мурат Жанабаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)