Наименование объекта "Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка 2)"

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"
Спецификa 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная договорная стоимость работ 2 091 884 417,29 тенге, в т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2024 год 272 272 000,00 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Адрес: 08000,Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек Би, дом 115
ИИК: KZ1007G000652N00321
БИН:030140007312
БИК KKMFKZ2A
В РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 1 759 815 428,61 тенге, в т.ч. НДС
б) за 2020 год 9 893 629,17 тенге, в т.ч. НДС
в) за 2021 год 1 256 855 869,96 тенге, в т.ч. НДС
г) за 2022 год 263 682 614,78 тенге, в т.ч. НДС
д) с начала года 229 383 314,70 тенге, в т.ч. НДС
е) за отчетный месяц 197 112 376,00 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		113	20.12.2020	№113/13	01.08.2024				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка 2)	тенге	272 272 000,00	131 754 409,42	32 133 712,80	99 620 696,62	122 270 938,70	229 383 314,7		74 978 663,20	229 383 314,70
	ИТОГО:		272 272 000,00	131 754 409,42	32 133 712,80	99 620 696,62	122 270 938,70	229 383 314,7		74 978 663,20	229 383 314,70

Заказчик:
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

Заместитель Председателя
_____ А.Б.Аубакиров

Технический надзор:
ТОО "SPC Engineering"

_____ М.Абитаев

Подрядчик:
ТОО "СК MEGARON"

_____ А.Б. Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)

Акт выполненных работ
за ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 33095 Камеры расходомеров									
			Смета: 33095-2 Устройство камер расходомеров №12, №13									
1	1	Е11-010101-0312	**Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	33,2759448	438,41	414,31	14589	13787	0	3146	19153
						24,1	107,19	802	3567		1419	
2	2	Е11-010102-0312	**Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	16,3353767	570,6	544,22	9321	8890	4	2125	12362
						26,14	154,56	427	2525		916	
3	3	Е11-010205-0304	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	0,8631872	4942,7	0	4266	0	0	3072	7925
						4942,7	0	4266	0		587	
4	4	С341-020103-1004	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	т	43,2284778	100		4323				4669
											346	
5	5	Е11-010102-0604	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	16,6263376	56,1	55,88	933	929	4	269	1297
						0	22,44	0	373		96	
6	9	Е11-010101-0311	**Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	31,5001424	349,64	330,38	11014	10407	0	2375	14460
						19,26	85,47	607	2692		1071	
7	10	Е11-010102-0311	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	16,3353767	454,76	433,76	7429	7086	3	1694	9852
						20,81	123,18	340	2012		730	
8	11	Е11-010205-0304	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	0,8315571	4942,7	0	4110	0	0	2959	7635
						4942,7	0	4110	0		566	
9	12	С341-020103-1004	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	т	43,2284778	100		4323				4669
											346	
10	13	Е11-010102-0604	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	16,6263376	56,1	55,88	933	929	4	269	1297
						0	22,44	0	373		96	
11	17	Е11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5**	м3	0,4	20823,62	1111,09	8329	444	7362	567	9608
						1306,8	250,56	523	100		712	
12	18	Е11-070507-0104	**Установка блоков массой до 1 т**	шт	56	4410,72	1542,51	247000	86381	45405	159386	438897
						2057,4	354,62	115214	19859		32511	
13	19	С121-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 W6 на сульфатостойком цементе ГОСТ 13579-78,/ ФБС 12.4-6-т-12шт/**	м3	6,36	22589,91		143672		143672		155166
											11494	
14	20	С121-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 W6 на сульфатостойком цементе ГОСТ 13579-78,/ ФБС 9.4-6-т-16шт/**	м3	6,24	22589,91		140961		140961		152238
											11277	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	21	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,/Добавка в бетон Пенетрон Адмикс, расход 1% от массы цемента/	кг	26,964	1222		32950		32950	2636	35586
16	22	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных заделок бетоном В7,5 W6 на сульфатостойком цементе	м3	2,3	24840,85 3678,12	1309,46 325,12	57134 8460	3012 748	45663	8379 5241	70754
17	23	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,/Добавка в бетон Пенетрон Адмикс, расход 1% от массы цемента/	кг	4,922	1222		6015		6015	481	6496
18	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	61,977328	882,38 288,53	19,89 2,76	54687 17882	1233 171	35572	16790 5718	77196
19	25	Е11-070102-0104	Укладка плит покрытий	шт	2	7461,41 1943,1	1305,45 399,09	14923 3886	2611 798	8426	5528 1636	22086
20	26	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 W6 на сульфатостойком цементе плоские прямоугольные, /П01 т.п.3.006.1-87.6-24/	м3	1,4	98464,58		137850		137850	11028	148878
21	27	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,/Добавка в бетон Пенетрон Адмикс, расход 1% от массы цемента/	кг	5,348	1222		6535		6535	523	7058
22	28	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка м3 сборных железобетонных конструкций		0,496	14088,83 6151,45	7534,82 2741,19	6988 3051	3737 1360	200	5205 975	13168
23	29	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3,/из бетона W6 на сульфатостойком цементе/	шт.	8	6048,58		48389		48389	3871	52260
24	30	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6,/из бетона W6 на сульфатостойком цементе/	шт.	4	5284,09		21136		21136	1691	22827
25	31	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,/Добавка в бетон Пенетрон Адмикс, расход 1% от массы цемента/	кг	1,41856	1222		1733		1733	139	1872
26	32	Е11-070107-0104	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг, /закладные детали ЗД-1/	т	0,17104	612837,83 46754,6	6676,95 1409,64	104820 7997	1142 241	95681	9721 9163	123704
27	37	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем,/Подготовка под полы, ресурс "Щебень"- удален/	м2	6	108,35 76,07	32,22 12,16	650 456	193 73	0	498 92	1240
28	38	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,/Основание полов/	м3	0,48	22551,42 3883,26	7,68 0	10825 1864	4 0	8957	1752 1006	13583
29	39	Е11-110101-1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,/Покрытие полов/	м2	6	1080,81 362,81	97,63 37,38	6485 2177	586 224	3722	2257 699	9441
30	40	Е11-150206-0102	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит, /Расшивка швов стен из блоков/	м2	27,215	449,28 340,16	4,92 2,55	12227 9257	134 69	2836	7461 1575	21264
31	41	Е11-110101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных,/основание отмостки толщ.0,1м/	м3	5,948416	9224,73 3437,64	1752,59 760,1	54873 20449	10425 4521	23999	23472 6268	84612

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	42	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,/ покрытие отмостки толщ.0,1м, шириной 0,64м/	м3	5,948416	22551,42	7,68	134145	46	111000	21713	168327
						3883,26	0	23099	0		12469	
			ИТОГО:					1313568	151974	928079	278638	1719580
								224867	39706		127378	
			Смета: 33095-3 Обвязка камер №1									
1	4	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,008	2104558,94	966662,98	16836	7733	1080	10469	29490
						1002930	318970,86	8023	2552		2184	
2	5	С123-010201-0259	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм/Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 D 426х9/	м	8,032	32922		264430		264430		285584
											21154	
3	7	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование/Бетон (под арматуру)/	м3	0,3	23706,09	1018,51	7112	306	5464	1324	9111
						4475,84	375,8	1343	113		675	
			ИТОГО:					288378	8040	1199053	290431	2043765
								9366	2665		151391	
			Объект: 33096 Камера переключения									
			Смета: 33096-3 Обвязка камер									
1	1	Ц13-121101-0317	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Монтаж оборудования/Установка стальных затворов с эл.приводом диам.1000 ЗПВЛ-100х1,0-FLN-5-1000Е/	шт.	5	181064,23	75400,4	905321	377002	128921	327802	1331773
						79879,6	27596,62	399398	137983		98650	
2	2	Ц13-121101-0314	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования/Установка чугунного затвора с эл.приводом диам.500 32ч906р/	шт.	7	76047,27	31246,82	532331	218728	76590	193685	784098
						33859	11500,6	237013	80504		58081	
3	3	ТОО Компания"АДЛ" Казахстан	Затвор ЗПВЛ-100х1,0-FLN-5-1000Е,Ду 1000,Ру10 с эл.приводом SA10.2/GS200.3/GZ200.3, 380В	шт	5	8464586,54		42322933		42322933		42322933
4	4	5101-0103-4106 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый с электроприводом AUMA, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 500, типа Belgicast ГОСТ 13547-79/Затвор 32ч906р диам.500 с эл.приводом Р=1МПа/	шт.	7	3246096		22722672		22722672		22722672
5	5	Е11-221101-0109 Изм. и доп. вып. 1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм/Врезка 500/1000/	врезка	6	46119,09	28846,36	276715	173078	17703	136061	445798
						14322,26	8583,64	85934	51502		33022	
6	6	Е11-221101-0110 Изм. и доп. вып. 1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 600 мм/Врезка 600/1000/	врезка	3	70317,57	51508,96	210953	154527	10783	89560	324554
						15214,36	14940,66	45643	44822		24041	
7	7	Е11-221101-0108 Изм. и доп. вып. 1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм/Врезка 400/1000/	врезка	1	36846,94	23121,36	36847	23121	2469	18013	59248
						11256,68	6938,03	11257	6938		4389	
8	8	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм/Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 D 530х8/	м	3	37649		112947		112947		121983
											9036	
9	9	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм/Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 D 630х8/	м	1,5	51931		77897		77897		84128
											6232	
10	10	С123-010201-0259	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм/Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 D 426х9/	м	0,4	32922		13169		13169		14222
											1054	
11	11	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/Установка перехода 500х400 ТС-585-03/		0,108	1046069,83	449547,57	112976	48551	38088	39672	164859

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		243852,7	127189,87	26336	13737		12212	
12	12	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов/втулок/	шт	1	1457,07	931,29	1457	931	0	780	2416
						525,78	262,2	526	262		179	
13	13	С123-020303-7319	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 ГОСТ 18599-2001/	шт.	1	46249		46249		46249		49949
											3700	
14	14	С123-020103-0220	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80/Фланцы стальные свободные 1-50-10 ГОСТ 12820-80/	шт.	1	29381		29381		29381		31731
											2350	
15	15	Е11-221201-0111 Изм. и доп. вып. 1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	фланец	1	52592,13	17277,07	52592	17277	29867	9969	67566
						5448,3	4621,14	5448	4621		5005	
16	16	Е11-220301-0116 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0145	7537400,38	4256002,88	109292	61712	8039	56378	178924
						2727000	1200407,18	39542	17406		13254	
17	17	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	км	0,003	3389126,62	1669250,15	10167	5008	628	6058	17523
						1510455	529243,56	4531	1588		1298	
18	18	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,009	2709412,13	1258430,17	24385	11326	1374	15127	42673
						1298355	399437,6	11685	3595		3161	
19	19	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,007	2104558,94	966662,98	14732	6767	945	9161	25804
						1002930	318970,86	7021	2233		1911	
20	20	С123-010201-0319	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм/Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 D 1020x10/	м	14,558	116834		1700869		1700869		1836939
											136070	
21	21	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм/Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 D 630x8/	м	3,012	51931		156416		156416		168929
											12513	
22	22	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм/Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 D 530x8/	м	9,036	37649		340196		340196		367412
											27216	
23	23	С123-010201-0259	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм/Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 D 426x9/	м	7,028	32922		231376		231376		249886
											18510	
24	28	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	76,71648	84,49	2,43	6482	187	2745	2465	9663
						46,29	0,28	3551	21		716	
25	29	Е11-130301-1421	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177	м2	76,71648	100,63	3,13	7720	240	5921	1098	9523
						20,32	0,41	1559	32		705	
26	30	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование/Бетон (под арматуру)/	м3	0,25	23706,09	1018,51	5927	255	4553	1104	7593
						4475,84	375,8	1119	94		562	
			ИТОГО:					70062001	1098710	4236179	1197364	73486564
								880563	365338	65045605	625258	
			Смета: 33096-2 Отопление(остаточные объемы по смете №2-21253)									
1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1	1500,23	18,47	1500	18	1071	409	2062
						410,45	7,32	410	7		153	
2	2	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	м	15	1626,66	18,47	24400	277	17966	6141	32985
						410,45	7,32	6157	110		2443	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	м	18	1324,23	18,47	23836	332	16115	7370	33702
						410,45	7,32	7388	132		2496	
4	4	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	34	91,51	1,22	3111	41	91	2920	6514
						87,62	0	2979	0		482	
5	5	Е11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 17	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 159 мм	м	36	2833,08	31,71	101991	1141	89595	11548	122622
						312,64	14,68	11255	529		9083	
6	6	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804		804		804		868
											64	
7	7	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1341		4023		4023		4345
											322	
8	8	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводсв и регистров /уголок/	кг	45,2	537		24272		24272		26214
											1942	
9	9	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,4021	916,63	1,06	2202	3	298	1522	4021
						791,35	0,53	1901	1		298	
10	10	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,97336	577,31	1,06	10376	19	2233	6507	18234
						452,03	0,53	8124	10		1351	
11	11	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	957		2871		2871		3101
											230	
			ИТОГО:					199386	1832	4395518	1233781	73741232
								38214	789	65045605	644122	
			Смета: 33096-1 Строительные работы									
1	41	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /установка ершей из арматуры для крепления дверных и оконных блоков, примечание п.7/	т металлических изделий	0,0022	71356,79	2266,79	157	5	0	143	324
						69090	746,28	152	2		24	
2	42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	226809		499		499		539
											40	
3	48	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м /монтаж плит ПК42.15-6 Am Vm по серии1.141-1 вып.61/	шт. сборных конструкций	9	6358,04	1509,05	57222	13581	20095	32094	96461
						2616,2	405,81	23546	3652		7145	
4	49	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	56,0538	7152		400897		400897		432969
											32072	
5	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 34028-2016 /скрутки из арматуры Ф6 А-I /	т	0,007	229333		1605		1605		1734
											128	
6	54	Е11-060801-0110 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство монолитного участка УМ-1 из бетона В15 по ГОСТ 22266-2013 на сульфатостойком цементе морозостойкостью F100	м3	1,32	41663,33	3197,73	54996	4221	34589	15522	76159
						12261,6	660,47	16185	872		5641	
7	55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,01488	229333		3412		3412		3685
											273	
8	56	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,04212	226809		9553		9553		10317
											764	
9	57	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		1,46	16292,28	1743,66	23787	2546	17411	4155	30177

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 утеплителя		2623,28	469,88	3830	686		2235	
10	67	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж /рифленая сталь над отверстиями толщиной 6 мм по ГОСТ 8568-77/	т конструкций	0,06413	80852,51	24444,01	5185	1568	641	2436	8230
						46418,7	8622,79	2977	553		610	
11	68	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной 6 мм ГОСТ 8568-77/	т	0,06413	497938		31933		31933		34487
											2555	
12	69	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2	2,738351	100,63	3,13	276	9	211	39	340
						20,32	0,41	56	1		25	
13	70	Е11-080201-0104 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м /устройство карнизов, Лист 5 Ж516819-АС узлы 1,2/	м3 кладки	3,564	30190,19	1363,41	107598	4859	78280	23841	141954
						6862,7	330,16	24459	1177		10515	
14	71	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м /кладка парапетов/	м3 кладки	1,6732	29507,28	1363,41	49372	2281	36179	10661	64835
						6521,04	330,16	10911	552		4803	
15	72	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном /утепление пенобетоном по ГОСТ 24485-83,j-500 кг/м3 толщиной 135 мм + толщиной от 20 мм до 90 мм по уклону/	м3 утеплителя	15,96	32179,09	1483,67	513578	23679	433818	57479	616742
						3513,84	400,78	56081	6396		45685	
16	73	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	84	602,88	103,55	50642	8698	22185	20250	76563
						235,22	26,81	19759	2252		5671	
17	74	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	84	83,19	7,65	6988	642	5980	497	8084
						4,36	2,07	366	174		599	
18	75	Е11-120101-0103 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство /3 слоя рукана- нижние слои/	м2 кровли	84	3257,96	112,44	273669	9445	232305	31433	329510
						379,99	26,75	31919	2247		24408	
19	76	Е11-120101-0106 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой /рукан- верхний слой/	м2 кровли	84	805,79	7,91	67686	664	58031	8457	82234
						107,04	2,39	8991	201		6091	
20	77	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	9,4	1555,66	16,35	14623	154	11406	2862	18884
						325,88	5,05	3063	47		1399	
21	78	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство карнизных и парапетных свесов	м2 покрытия	20,26	2894,89	14,17	58651	287	35579	21031	86056
						1124,6	3,73	22784	76		6375	
22	79	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. /Установка опорных плит ОПИ-1/	шт. сборных конструкций	10	1827,4	58,66	18274	587	4606	15592	36575
						1308,1	13,27	13081	133		2709	
23	80	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,3	46599		13980		13980		15098
											1118	
24	99	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5т С245 /сталь лист.-б=8 мм + сталь лист.-б=6 мм/	т	0,03664	503710		18456		18456		19932
											1476	
25	100	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,83706	80037,91	24444,01	66997	20461	7680	31790	106690
						46418,7	8622,79	38855	7218		7903	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	101	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной 6 мм ГОСТ 8568-77/	т	0,53106	497938		264435		264435		285590
											21155	
27	102	С121-060510-0101	Ограждения площадок	т	0,306	699963		214189		214189		231324
											17135	
28	103	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,55911	76315,92	26634,3	42669	14892	6158	18272	65817
						38668,2	8695,52	21620	4862		4875	
29	104	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,55911	582046		325428		325428		351462
											26034	
30	105	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2	68,824205	100,63	3,13	6926	216	5312	985	8543
						20,32	0,41	1399	29		633	
31	106	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,4	2563,16	551,52	6152	1324	2038	2828	9697
						1162,41	146,63	2790	352		718	
32	107	С121-090102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П по ГОСТ 14624-84	м2	2,4	4158		9979		9979		10778
											798	
33	110	Е11-150403-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву /цвет серый RAL 7004/	м2 окрашиваемой поверхности	5,76	504,11	1,34	2904	8	646	1803	5083
						390,65	0,67	2250	4		377	
34	111	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,48	1901,06	174,43	12319	1130	4829	6222	20024
						981,43	85,44	6360	554		1483	
35	112	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - нмпост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	6,48	19660		127397		127397		137589
											10192	
36	113	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка обрамления проема ворот МН-1	т	0,16	681598,04	1343,04	109056	215	104777	3784	121866
						25400	586,32	4064	94		9027	
37	114	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Ворота двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах /ВР36-30УХЛ1-а по серии 1.435.2-28/	м2	10,8	2773,49	52,64	29954	568	3541	17997	51787
						2392,94	22,14	25844	239		3836	
38	115	"Размах"	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ С КАЛИТКОЙ ИЗ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ 3,6Х3,0 М	компл	1	446428,57		446429		446429		482143
											35714	
39	116	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство набетонки толщиной от 100 мм до 150 мм по уклону	м3 подстилающего слоя	8,04375	21002,97	7,68	168943	62	137645	29362	214169
						3883,26	0	31236	0		15864	
40	117	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,35	795,25	29,85	51174	1921	26230	22531	79601
						357,78	14,69	23023	946		5896	
41	118	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	11,7	1080,81	97,63	12646	1142	7258	4401	18411
						362,81	37,38	4245	437		1364	
42	119	Е11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	64,35	1154,53	5	74294	322	20712	49680	133893
						827,66	2,49	53260	160		9918	
43	120	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /затирка/. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,35	641,07	6,04	41253	388	8939	25701	72311
						496,13	3,12	31926	201		5356	
44	121	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /затирка швов/		296,64	569,39	5,59	168905	1658	35319	106229	297144

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 оштукатуриваемой поверхности			444,74	2,89	131928	858		22011	
45	124	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		230	835,3	41,13	192120	9460	64701	114077	330693
			м2 вертикальной проекции			512,87	20,45	117959	4704		24496	
46	126	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /кирпичные участки стен, лист 2 Ж516819-АС примечания п.2/м2 оштукатуриваемой поверхности		22,3	1252,09	32,54	27922	726	8366	15560	46960
			м2 оштукатуриваемой поверхности			844,4	27,77	18830	619		3478	
47	127	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором /затирка швов/		185,7	569,39	5,59	105736	1038	22110	66500	186016
			м2 оштукатуриваемой поверхности			444,74	2,89	82588	537		13779	
			ИТОГО:					4290866	128757	7721287	1997995	79200712
								836337	40835	65045605	1048525	
			Итого по объекту:									74552249
			Объект: 33097 Участок приготовления и хранения ГПХН									
			Смета: 33097-3 Теплоснабжение установок П-1, П-2, П-3(остаточные объемы по смете №13-21279)									
1	1	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		-30	2051,67	18,47	-61550	-554	-48682	-12283	-79739
			м трубопровода			410,45	7,32	-12314	-220		-5907	
2	2	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм		-25	1919,23	18,47	-47981	-462	-37258	-10236	-62874
			м			410,45	7,32	-10261	-183		-4657	
3	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		-5	1324,23	18,47	-6621	-92	-4477	-2047	-9362
			м			410,45	7,32	-2052	-37		-693	
4	4	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		-60	91,51	1,22	-5491	-73	-160	-5152	-11495
			м трубопровода			87,62	0	-5257	0		-851	
5	5	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		-2	1916		-3832		-3832		-4139
			шт.								-307	
6	6	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		-2	1341		-2682		-2682		-2897
			шт.								-215	
7	7	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		-8	804		-6432		-6432		-6947
			шт.								-515	
8	8	Е11-181001-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм		-1	13773,55	159,52	-13774	-160	-12580	-1064	-16024
			1фильтр			1033,61	51,85	-1034	-52		-1187	
9	9	Е11-181001-0102	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм		-1	16592,29	156,2	-16592	-156	-15402	-1057	-19061
			1фильтр			1033,61	44,53	-1034	-45		-1412	
10	10	С123-020103-0204	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм		-4	957		-3828		-3828		-4134
			шт								-306	
11	11	С123-020103-0205	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм		-4	1216		-4864		-4864		-5253
			шт								-389	
12	12	ТОО «AdalGRU»	ВЕНТИЛЬ 25Ч940НЖ ДИАМ.25		-2	60267,86		-120536				-120536
			шт							-120536		
			ИТОГО:					-294183	-1499	7581090	1966156	78858251
								-31952	-537	64925069	1032086	
			Объект: 33104 Камера фильтров									
			Смета: 33104-3 Приобретение и монтаж технологического оборудования, "Камера фильтров-поглотителей №1,2" (остаточные работы по смете №6-21290)# (остаточные работы по смете №1-28869)									
1	3	Ц13-120101-0212	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм		11,7343002	3260,03	1564,5	38254	18358	274	15008	57523
			м			1672,22	424,43	19622	4980		4261	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	4	С123-010201-0220	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	м	11,7343002	4677		54881		54881		59272
											4391	
3	30	Ц13-121101-0904	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	7018,02	105,84	84216	1270	3343	48558	143396
						6633,6	0	79603	0		10622	
4	31	С123-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1340		16080		16080		17366
											1286	
5	32	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство./опора под задвижку/	м3	0,24	19290,72	1200,8	4630	288	4072	307	5331
						1122,29	281,37	269	68		395	
6	33	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж./фильтры/	т конструкций	8,58208	60909,35	2638,87	522729	22647	37369	322230	912555
						53916,2	499,46	462713	4286		67597	
7	34	С121-060405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012./ фильтры/	т	8,58208	502168		4309646		4309646		4654418
											344772	
8	35	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами./крышки деревянные/	м2	12	3645,45	127,39	43745	1529	39636	2926	50405
						215,06	55,85	2581	670		3734	
9	36	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177./окраска фильтров/	м2	214,552	100,63	3,13	21590	672	16559	3070	26633
						20,32	0,41	4360	89		1973	
			ИТОГО:					5095771	44765	12062950	2358255	84785150
								569148	10093	64925069	1471117	
			Объект: 33105 Склад соли									
			Смета: 33105-3 Теплоснабжение калориферов(остаточные объемы по смете №14-21296)									
1	1	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	-3	1500,23	18,47	-4501	-55	-3214	-1228	-6187
						410,45	7,32	-1231	-22		-458	
2	2	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	-5	1324,23	18,47	-6621	-92	-4477	-2047	-9362
						410,45	7,32	-2052	-37		-693	
3	3	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	м	-15	1919,23	18,47	-28788	-277	-22355	-6141	-37724
						410,45	7,32	-6157	-110		-2794	
4	4	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	-23	91,51	1,22	-2105	-28	-61	-1975	-4406
						87,62	0	-2015	0		-326	
5	5	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	-1	804		-804		-804		-868
											-64	
6	6	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	-5	1341		-6705		-6705		-7241
											-536	
7	7	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	-4	1916		-7664		-7664		-8277
											-613	
8	11	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. /диам.50/Приварка	фланец	-2	583,46	34,02	-1167	-68	-42	-1046	-2390
						528,32	0	-1057	0		-177	
9	12	С123-020103-0204	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	-2	957		-1914		-1914		-2067
											-153	
10	13	С123-020103-0205	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	-2	1216		-2432		-2432		-2627
											-195	
			ИТОГО:					-62701	-521	12013282	2345818	84704001
								-12512	-169	64925069	1465108	
			Смета: 33105-4 Трубопровод холодной и горячей воды(остаточные объемы по смете №15-21296)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	-24	1719,96	21,04	-41279	-505	-29597	-11156	-56629
						465,73	8,57	-11178	-206		-4195	
2	2	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	-54	2076,97	21,04	-112156	-1136	-85871	-25100	-148237
						465,73	8,57	-25150	-463		-10980	
3	10	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	-5,5	916,63	1,06	-5041	-6	-683	-3484	-9208
						791,35	0,53	-4352	-3		-682	
			ИТОГО:					-158476	-1647	11897131	2306078	84489927
								-40680	-672	64925069	1449251	
			Объект: 33109 Устройство водопроводных камер									
			Смета: 33109-1 Устройство камер водопроводных №8-11									
1	8	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	56	2694,74	1297,2	150906	72643	37250	70436	239049
						732,36	333,56	41012	18680		17707	
2	9	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78, /ФБС 24.4-6-т ГОСТ 13579-78 из бетона В7,5 F50 W6 на сульфатостойком цементе/	м3	24,584	21296,16		523545		523545		565428
											41884	
3	10	Е11-070507-0104	Установка блоков массой до 1 т	шт	76	4410,72	1542,51	335214	117231	61621	216310	595647
						2057,4	354,62	156362	26951		44122	
4	11	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78, /ФБС 12.4-6-т ГОСТ 13579-78 из бетона В7,5 F50 W6 на сульфатостойком цементе/	м3	10,6	22589,91		239453		239453		258609
											19156	
5	12	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78,/ФБС 9.4-6-т ГОСТ 13579-78 из бетона В7,5 F50 W6 на сульфатостойком цементе/	м3	7,02	22589,91		158581		158581		171268
											12686	
6	13	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,/Добавка в бетон Пенетрон Адмикс, расход 1% от массы цемента/	кг	99,1794	1222		121197		121197		130893
											9696	
7	14	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных заделок бетоном В7,5 W6 на сульфатостойком цементе	м3	3,1	24840,85	1309,46	77007	4059	61545	11293	95364
						3678,12	325,12	11402	1008		7064	
8	15	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,/Добавка в бетон Пенетрон Адмикс, расход 1% от массы цемента/	кг	6,76668	1222		8269		8269		8930
											662	
9	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	230,56	882,38	19,89	203441	4586	132331	62460	287173
						288,53	2,76	66524	637		21272	
10	17	Е11-070104-0104 Изм. и доп. вып. 16	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 3 т, высота здания до 25 м,Б-7/	шт	4	5560,9	2121,05	22244	8484	1771	17132	42525
						2997,12	632,45	11988	2530		3150	
11	18	С121-040304-0107	Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92,/бетон W6 на сульфатостойком цементе/	шт.	4	76253,85		305015		305015		329417
											24401	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	19	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,/Добавка в бетон Пенетрон Адмикс, расход 1% от массы цемента/	кг	11,0345048	1222		13484		13484		14563
											1079	
			ИТОГО:					2158356	207004	13561193	2683709	87228793
								287288	49806	64925069	1652130	
			Смета: 33109-2 Обвязка камер									
1	1	Е11-220901-0112 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм/Установка затворов фланцевых диам.600/	шт	4	40604,49	17744,78	162418	70979	10323	100450	283897
						20278,9	5087,18	81116	20349		21029	
2	2	5101-0103-0306 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 600, типа FAF ГОСТ 13547-79/Затвор фланцевый диам.600 Р=1МПа 32ч306р/	шт.	4	1395398		5581592				5581592
										5581592		
3	3	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/Установка переходов стальных 600х500 ТС-585.000-07/	т	0,1592	1046069,83	449547,57	166534	71568	56145	58479	243015
						243852,7	127189,87	38821	20249		18001	
4	4	Е11-221201-0112 Изм. и доп. вып. 1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	8	60301,31	18032,64	482411	144261	292714	83253	610917
						5679,44	4832,36	45436	38659		45253	
5	5	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0065	3389126,62	1669250,15	22029	10850	1361	13125	37967
						1510455	529243,56	9818	3440		2812	
6	6	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0056	2709412,13	1258430,17	15173	7047	855	9413	26552
						1298355	399437,6	7271	2237		1967	
7	7	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм/Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 D 630х8/	м	6,526	51931		338902		338902		366014
											27112	
8	8	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм/Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 D 530х8/	м	5,6224	37649		211678		211678		228612
											16934	
			ИТОГО:					6980737	304705	14473171	2948429	94607359
								182462	84934	70506661	1785238	
			Итого по объекту:									9139093
			Объект: 33125 Ремонт насосной станции 3-его подъема									
			Смета: 33125 Ремонтные работы(остаточные объемы по смете №21830)									
1	1	Е11-460201-0601	Кладка карнизов из кирпича	м3	2,25	35709,15	19,2	80346	43	45377	29337	118458
						15522,43	0	34925	0		8775	
2	2	Е11-120101-0201 Изм. и доп. вып. 10	Ремонт кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	432	2645,27	131,15	1142757	56656	934083	146926	1392858
						351,89	17,79	152018	7684		103175	
3	3	Е12-080101-1802 Изм. и доп. вып. 16	Замена сливов из листовой стали	м	36	1336,54	2,9	48115	104	39361	6266	58732
						240,27	1,48	8650	53		4351	
			ИТОГО:					1271218	56803	15491992	3130958	96177407
								195593	7737	70506661	1901539	
			Раздел: Камера переключений в г.Сатпаев 33096-1(Дополнительные виды работ по Ведомости исключить-Добавить № 4)									
1	80	Е11-80201-102 Изм. и доп. вып. 19 К=1,15 К=1,25	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м,	м3 кладки	64,3261719	12761,45	1704,27	820895	109629	228872	473316	1397749
						7499,2	412,7	482395	26547		103537	
2	81	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	32,935	41294		1360018		1360018		1468819
											108801	
3	82	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,2695	71357	2267	19231	611	0	17503	39673

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т металлических изделий			**69090**	**746**	**18620**	**201**		**2939**	
4	**83**	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2695**	**287486**		**77477**	**0**	**0**	**6198**	**83676**
								0	**0**			
5	**84**	**Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	**м3**	**6,15**	**34046,4**	**5217,99**	**209385**	**32091**	**126657**	**52377**	**282703**
						8233,7	**1125,12**	**50637**	**6919**		**20941**	
6	**85**	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2449**	**215344**		**52738**		**52738**	**4219**	**56957**
7	**86**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1443**	**226809**		**32729**		**32729**	**2618**	**35347**
			Итого по разделу: Камера переключений в г.Сатпаев 33096-1 (Дополнительные виды работ по Ведомости исключить-Добавить № 4)									**3364923**
			ИТОГО:					**2572473**	**142331**	**17293006**	**3674154**	**99542330**
								551652	**33667**	**70506661**	**2150792**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**70506661**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			ИТОГО по акту:	тенге								**99 542 330**
			Итого по акту без оборудования									**29 035 669**
			Временные здания и сооружения	2%								580 713
			Итого с временными									**29 616 383**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								473 862
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**30 090 245**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								601 805
			Оборудование									70 506 661
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**101 198 711**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								**106 262 289**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**95 636 050**
			НДС	12%								**11 476 326**
			Итого с НДС									**107 112 376**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРиИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**