Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию «03 10 2023 г.

Заказчик Костанайский производственный филиал АО «КазТрансГазАймак», директор Каибжанов Ескендер Жолмагамбетович, БИН 020641001157, 8(714) 254-06-07, 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Алтынсарина 130

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон-для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от года, ТОО «ГазСтройХолдинг», директор Кулболдинов Омиржан Ашимханович, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, проспект им.К.Сатпаева, д.52, кв.92 БИН 131240002844, тел. +7 (777) 414-6656

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от года, ТОО «КазНадзорГруп», эксперт Шеров Кобей Усенович, аттестат № KZ27VJE00046950 от 27.05.2019г., № KZ00VJE00046951 от 27.05.2019г., БИН 180640020172, тел. 87056612386

Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) от года, ИП «Ахмеров В.А.», эксперт Ахмеров Владимир Александрович, KZ64VJE00024168 от 18.03.2017, тел. 8 (7142) 535-077.

Дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай», реконструкция, второй (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность, объекта по адресу

Костанайская область, Костанайская область,г.Костанай

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____» _____ 20___ года, дата ознакомления, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановления №1782 от 04.09.2023г, №1781 от 04.09.2023г, №1763 от 01.09.2023 г, №1780 от 04.09.2023г., №1764 от 01.09.2023г.акимата г.Костанай Костанайской области.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов(юридических составов), основания которое возникает, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решение судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования(аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » года

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» от 14.09.2023 года KZ13REA00351969

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) разработанного генеральным проектировщиком ТОО «Poligram», №Р-704882/2022/2-3

наименование проектной организации, номер проекта

2022 год, Р-704882/2022/2-3, ГУ «Костанайский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»,приказ №17 от 14.02.2023 г.

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2023 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2023 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,3;
фактически, месяц: 1,0.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, длина/протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод низкого давления (протяженность/ длина	м	400,0/594,9		400,0/594,9	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Един.измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Выполнена закольцовка газопровода низкого давления Ø159х4.5. Точка подключения к существующему подземному стальному газопроводу низкого давления Ø150 участка-1 предусматривается по улице Тауелсіздік и улице Майлина. Точка подключения к существующему подземному стальному газопроводу низкого давления Ø150 участка-2 предусматривается по улице Урицкого и улице Майлина. Прокладка газопровода низкого давления предусмотрена в подземном и надземном исполнении. Основная часть подземного газопровода выполнена из полиэтиленовых газовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR17 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. Надземный газопровод низкого давления выполнен из стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10705-80* и ГОСТ 10704-91, прокладываемых по опорам-стойкам. Изоляция участков подземного стального газопровода предусматривается «весьма усиленного типа» из полимерно-липких лент «Полилен-63». Надземный газопровод выполнен из стальных электросварных труб, соединяемых на сварке по ГОСТ 16037-80 и окрашиваются в желтый цвет двумя слоями эмали по двум слоям грунтовки. Укладка подземного газопровода выполнена согласно МСН 4.03-01-2003 в разработанную траншею с заглублением до верха трубы не менее 1,5 м на естественное основание с присыпкой мягким грунтом. Сварка полиэтиленового газопровода осуществляется муфтами с закладными нагревателями и встык. Для сварки стального газопровода применяются электроды типа Э42. Э42а по ГОСТ 9467-75. Обозначение трассы предусматривается путем укладки сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью «Осторожно! Газ!», шириной 0,2 м с вмонтированным медным проводом-спутником, сечением 2,5 мм^2, для определения расположения газопровода.

Для возможности отключения подачи газа, на газопроводе устанавливаются отключающие устройства в виде стальных надземных задвижек Ду 150 мм в количестве 5-и штук, на отметке не более 1,8 м, задвижки с ПЭ патрубками Ду150 в количестве 1-й штуки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего: 33 862 425,00 тенге, в том числе строительно-монтажных работ: 26 508 538,56 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге, прочие затраты 7 353 886,40 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 31 284 500,13 тенге; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 24 387 855,48 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тенге; прочие затраты 6 896 644,65 тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 78,85% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай», принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Костанайский производственный филиал АО «КазТрансГазАймак», директор Каибжанов Ескендер Жолмагамбетович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) **Аккредитованная организация**

ТОО «КазНадзорГруп», директор Жабаев Е.К.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт Шеров Кобей Усенович, аттестат по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей № KZ00VJE00046951 от 27.05.2019г., аттестат по объектам первого уровня ответственности– в части несущих и ограждающих конструкций № KZ27VJE00046950 от 27.05.2019г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) **разработчик проекта**

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) **организация**

_____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) **аттестованный (-ые) эксперт (ы)** Эксперт Ахмеров Владимир Александрович, аттестат по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций KZ64VJE00024168 от 18.03.2017г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ГазСтройХолдинг», директор Кулболдинов О.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(газопровод)

№	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	400,0	Длина-594,9,0 м
2	Протяженность подземной прокладки:	м	37,2	Длина-41,0 м
3	Протяженность надземной прокладки:	м		
	1) В проходных каналах	м		
	2) В полупроходных каналах	м		
	3) Бесканальная прокладка	м	362,8	Длина-553,9 м
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек			
	d=300 мм	шт		
	d=250 мм	шт		
	d=200 мм	шт		
	d=150 мм	шт	1	
	d=100 мм	шт		
	d=80 мм	шт		
	d=65 мм	шт		
	d=50 мм	шт		
6	Вентили (клапан)	шт	-	
7	Кран шаровый			
	d=150мм	шт	5	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки-качалки (тип_____, марка_____)	шт		
	(тип_____, марка_____)	шт		
Горизонтальный разрез скважины (колодца)		Вертикальный разрез скважины (колодца)		
Масштаб_____		Масштаб_____		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр, мм	Количество, м	Примечание
	Труба	РЕ 100 ГАЗ SDR 17	полиэтиленовая	Ø160х9,5	37,2	
	Труба	ГОСТ 10704-91	стальная	Ø159х4,5	557,7	

Заказчик: Костанайский ПФ АО "КазТрансГаз Аймак",
директор Каибжанов Ескендер Жолмагамбетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

Авторский надзор: ИП «Ахмеров В.А.», Ахмеров Владимир Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген нысан
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2021 жылғы 08 ақпан
№ 53 бұйрығымен бекітілген нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

Тапсырыс беруші «ҚазТрансГазАймақ АҚ Қостанай өндірістік филиалы, директор Ескендер Жолмагамбетович Каибжанов, БСН 20641001157, 8(714) 254-06-07, 110000, Қостанай облысы, Қостанай қ, Алтынсарин көшесі 130

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) ЖСН, телефон-жеке тұлғалар үшін, ұйымның атауы – заңды тұлғалар үшін. БСН, телефон, пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үйдің ғимараттың (стационарлық үй-жайдың)нөмірі

жылғы **сәйкестік туралы декларациялар** (қоса беріледі), «ГазСтройХолдинг» ЖШС, директор Омиржан Ашимханович Кулболдинов, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., К.Сатпаев ат. даңғ., 52ү.,92 п., БСН 131240002844, тел. +7 (777) 414-6656

декларацияға қол қойылған күн, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды мекенжайы, БСН, телефоны

жылғы **құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындылар** (қоса беріледі), «КазНадзорГруп» ЖШС, эксперт Кобей Усенович Шеров, аттестаты 27.05.2019ж. № KZ00VJE00046951, 27.05.2019 ж., БСН 180640020172, тел. 87056612386

қорытындыға қол қойылған күн, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) аттестаттарды алған күні және №, БСН, телефоны

жылғы **орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды** (қоса беріледі, «Ахмеров В.А.» ЖК, сарапшы Владимир Александрович Ахмеров, 18.03.2017ж. KZ64VJE00024168, тел. 8 (7142) 535-077.

қорытындыға қол қойылған күн, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) аттестаттарды алған күні және №, БСН, телефоны

негізінде.
мердігер (бас мердігер) ұсынған объектіні пайдалануға қабылдауға әзірлігін қарап-тексеруді жүргізе отырып: «Қостанай қ. ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 арасында төмен қысымды газ құбырларын салу», қалпына келтіру, жауапкершіліктің екінші (қалыпты) деңгейі, техникалық жағынан күрделі емес.

объектінің атауы және құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), жауапкершілік деңгейі, объектінің техникалық және технологиялық күрделілігі

Қостанай облысы, Қостанай қ.

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың)нөмірі)

атқарушы техникалық құжаттаманың толықтығын, оның ішінде атқарушы техникалық құжаттаманың электрондық модулі арқылы 20__жылғы «__» _____ тексере отырып, танысу күні растайды:

1. Объектіні салу негізінде жүзеге асырылуы:
1) Қостанай облысы, Қостанай қ. әкімінің №1782 от 04.09.2023ж., №1781 от 04.09.2023ж., №1763 от 01.09.2023 ж., №1780 от 04.09.2023ж.., №1764 от 01.09.2023ж. қаулылары.

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің(заңдық құрамдардың) басталуын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұраға құқық туралы куәлік, жер учаскесін меншік құқығымен иеленетін немесе уақытша өтеулі жер пайдалануға(жалдауға) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезінде өткізу актісі немесе болу балансы

немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы 20__жылғы «__» _____ № _____ шешім

шешім шығарған органның атауы

2) «Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы 2023 жылғы 14.09 KZ13REA00351969 хабарламаның қабылданғаны туралы талон

хабарламаны қабылдаған органның атауы, талонның қабылданған күні және №

3) бас жобалаушы «Poligram» ЖШС әзірлеген жобаның (жобалау-сметалық құжаттаманың) №Р-704882/2022/2-3

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

2022 жыл, Р-704882/2022/2-3, Қостанай өндірістік филиалы «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ, 14.02.2023 ж. №17 бұйрығы.

жобаның күні мен нөмірі, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) Ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мерзімінде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы 2023 жылғы қыркүйек;
ай, жыл
жұмыстың аяқталуы 2023 жылғы қазан.
ай, жыл

құрылыстың ұзақтығы кезінде, ай:
норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша, ай: 1,3;
нақты ай: 1,0.

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, **ұзындық,** сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнтұрғын немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуат, өнімділік және т. б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек
Төмен қысымды газ құбыры (ұзындығы)	м	400,0/594,9		400,0/594,9	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттарды игеру нормаларына сәйкес келетін көлемде жобада көзделген өнімді шығару (қызметтер көрсету) _____

көлемі көрсетілген өнім шығарудың басталу фактісі

Тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі-м3)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарлас, жапсарлас-жанастыра және жапсарлас салынған үй-жайлардың алаңы	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша	Нақты

	пәтерлер саны	пәтер ауданы, м2		пәтерлер саны	пәтер ауданы, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Барлық пәтерлер, оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан да көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері келесі деректермен сипатталады: Ø159х4.5 төмен қысымды газ құбырының сақиналауы орындалды. Тәуелсіздік көшесі мен Майлин көшесі бойынша қолданыстағы төмен қысымды Ø150 1-учаске жерасты болат газ құбырына қосылу нүктесі көзделеді. Урицкий көшесі мен Майлин көшесі бойында қолданыстағы Ø150 2-учаске төмен қысымды жерасты болат газ құбырына қосылу нүктесі көзделеді. Төмен қысымды газ құбырын төсеу жерасты және жер үсті нұсқаларында қарастырылған. Жерасты газ құбырының негізгі бөлігі ҚР СТ МЕМСТ Р 50838-2011бойынша ПЭ 100 ГАЗ SDR17 полиэтиленді газ құбырларынан жасалған, беріктік қоры кемінде 2,8 коэффициентімен. Төмен қысымды жер үсті газ құбыры МЕМСТ 10705-80* және МЕМСТ 10704-91сәйкес тікелей тігісті болат электр дәнекерлеу құбырларынан жасалған. Жерасты болат газ құбыры учаскелерін оқшаулау «Полилен-63» полимерлік-жабысқақ таспаларынан «өте күшейтілген түрдегі» көзделеді. Жер үстіндегі газ құбыры МЕМСТ 16037-80 бойынша дәнекерлеуде қосылатын болат электрмен дәнекерленген құбырлардан жасалған және астардың екі қабаты бойынша эмальдың екі қабатымен сары түске боялады. Жұмсақ топырақ себілген табиғи негізге кемінде 1,5 м құбырдың жоғарғы жағына дейін тереңдетілген әзірленген траншеяда жерасты газ құбырын төсеу ХНО 4.03-01-2003 сәйкес орындалды. Полиэтилен газ құбырын дәнекерлеу жылытқыштары мен түйіспелері бар муфталармен жүзеге асырылады. Болат газ құбырын дәнекерлеу үшін МЭМСТ 9467-75 бойынша Э42, Э42а түрлі электродтар қолданылады. Трассаның белгіленуі «Абайлаңыз! Газ!», газ құбырының орналасуын анықтау үшін ені 0,2 м ендірілген және қимасы 2,5 мм2 болатын спутник мыс сымын өшпейтін жазуы бар сары түсті сигнал таспасын төсеу жолымен көзделеді.

Газ беруді ажырату мүмкіндігі үшін газ құбырында 5 дана мөлшерінде 150 мм болат жерүсті ысырмалар түріндегі ажыратқыш құрылғылар, 1,8 м аспайтын белгіде 1 дана мөлшерінде Ду150 ПЭ келте құбырлары бар ысырмалар орнатылады.

оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген жабдық жеке сынақтан және кешенді сынаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектіні (ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды) қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша объектінің сметалық құны: барлығы: 33 862 425,00 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары: 26 508 538,56 теңге; жабдықтар, құрал-саймандар және керек-жарақтар 0 теңге, өзге де шығындар 7 353 886,40 теңге;

8. Сметалық құны негізгі қорлардың пайдалануға қабылданатын 31 284 500,13 теңге; оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстарының құны 24 387 855,48 теңге; құны жабдықтар, аспаптар және керек-жарақтар __ теңге; өзге де шығындар 6 896 644,65 теңге.

9. Жергілікті қамтудың үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100% көзделген және іс жүзінде 78,85% қолданылған (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

ШЕШТІ: «Қостанай қ. ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 арасында төмен қысымды газ құбырларын салу», пайдалануға қабылдансын.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші «ҚазТрансГазАймақ АҚ Қостанай өндірістік филиалы, директор Каибжанов Ескендер Жолмагамбетович

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы
Мөр орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау

1) аттестатталған сарапшы (-лар)

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы, қолы, күні
Мөр орны (болған жағдайда)

Аккредиттелген ұйым «КазНадзорГруп» ЖШС, директор Е.К. Жабаев

құрамында аттестатталған сарапшысы (-лары) бар (ұйымның атауы), басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні
Мөр орны (болған жағдайда)

Сарапшы Кобей Усенович Шеров, 27.05.2019 ж. № KZ00VJE00046951 инженерлік желілер бөлігінде -бірінші жауапкершілік деңгейлеріндегі объектілер бойынша аттестат, 27.05.2019ж. № KZ27VJE00046950 тірек және қоршау конструкциялары бөлігінде бірінші жауапкершілік деңгейлеріндегі объектілер бойынша аттестат.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы), қолы, күні
Мөр орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:

1) **жобаны әзірлеуші**

(ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы) қолы, күні
Мөр орны (болған жағдайда)

2) **ұйым**

құрамында аттестатталған сарапшысы (-лары) бар (ұйымның атауы), басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні
Мөр орны (болған жағдайда)

3) **аттестатталған сарапшы (лар)** Сарапшы Владимир Александрович Ахмеров, 18.03.2017 ж. KZ64VJE00024168 тірек және қоршау конструкциялары бөлігінде – бірінші жауапкершілік деңгейіндегі объектілер бойынша аттестат.

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), аттестаттың мамандануы), қолы, күні
Мөр орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер):

«ГазСтройХолдинг» ЖШС, директор О.А. Кулболдинов

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы

М.О.
Мөр орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
15 қосымша

Объектінің техникалық сипаттамалары
(газ құбыры)

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзындығы	Ескерту
1	Құбырдың ұзындығы	м	400,0	Длина-594,9,0 м
2	Жерасты төсемінің ұзындығы:	м	37,2	Длина-41,0 м
3	Жер үсті төсемінің ұзындығы:	м		
	1) Өту арналарында	м		
	2) Жартылай өту арналарында	м		
	3) Арнасыз төсем	м	362,8	Длина-553,9 м
2	Құдықтар (қорап) саны	дана	-	
3	Компенсаторлар саны	дана	-	
4	Кіріс саны	дана	-	
5	Ысырмалар саны	дана		
	d=300 мм	дана		
	d=250 мм	дана		
	d=200 мм	дана		
	d=150 мм	дана	1	
	d=100 мм	дана		
	d=80 мм	дана		
	d=65 мм	дана		
	d=50 мм	дана		
6	Қақпалар (клапан)	дана	-	
7	Шарлы кран	дана	5	
	d=150мм	дана		
8	Сифондар (су тығыздағыштар)	дана		
9	Переходниктер	дана		
10	Айналмалы жапқыштар	дана		
11	Қысым реттегіштері	дана		
12	Ұңғымалар	дана		
13	Тербелетін станоктар (түрі_____, маркасы_____)	дана		
	(түрі_____, маркасы_____)	дана		
Ұңғыманың (құдықтың) көлденең қимасы		Ұңғыманың (құдықтың) тік қимасы		
Масштабы____		Масштабы____		

Спецификациясы

№ п/п	Атауы	Маркасы	Материалы	Диаметрі, мм	Саны, м	Ескерту
	Құбыр	PE 100 ГАЗ SDR 17	полиэтиленді	Ø160х9,5	37,2	
	Құбыр	ГОСТ 10704-91	болат	Ø159х4,5	557,7	

Тапсырыс беруші: "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ Қостанай ӨФ, директор Ескендер Жолмагамбетович Каибжанов

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы

М.О.

Авторлық қадағалау: «Ахмеров В.А.» ЖК, Владимир Александрович Ахмеров

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы

М.О.