Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«14» ноября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Жалаугер -НС», Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, ж/м Каргалы, ул.К.Сатпаева, №87А***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Кобыладина М.Ж.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кыдырова от перекрестка улицы. Мектеп до южный объездной дороги г.Шалкар Актюбинской области» 031200 Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является:
ГУ "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области ", руководитель Жумамуратулы Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг», ГЛ №19020759 от 13.10.2009 РП № 65-20-АД
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства ЖКХ ПТ и АД" № 178 от 15.02.2022***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная скорость движения	км/час	40		40	
Число полос движения	шт	2		2	
Ширина дорожной одежды	м	6		6	
Ширина тротуара	м	1,5		1,5	
Тип дорожной одежды		облегченный		облегченный	
Дорожная одежда					
Слои оснований, подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	5170,26		5170,26	
Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2	1106,3		1106,3	
Слои оснований, подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси С4. Устройство толщиной 20 см	м2	1895,80992		1895,80992	
Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина (8)6 см. Устройство	м2	7904		7904	
Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	7296		7296	
Обочины. Укрепление из щебеночно-песчаной смеси С5 толщиной 10 см	м2	3648		3648	
Тротуары					
Слои оснований, подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси С4. Устройство	м3	141,66		141,66	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	1514,12		1514,12	
Камни бортовые бетонные.	м	2250,68		2250,68	
Обустройство улицы и организация движения					
Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	15		15	
Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км	0,09382		0,09382	
Проезжая часть. Разметка краской.	км	0,678		0,678	

Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3					
Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км	0,2		0,2	
Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км	0,03		0,03	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырёхкомнатных более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Автодорога выполнена согласно СП РК 3.03-101-2013
Техническая категория дороги - IV
Ширина земляного полотна: дороги - 9,0 м;
Ширина проезжей части: дороги - 6,0 м;
Ширина обочины – 1,5м;
Для безопасности движения установлены дорожные знаки и проведена дорожная разметка;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***октябрь 2022 года***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2022 года***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**; фактически, месяц: 1.

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____не предусмотрено _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____ подпись, _____дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами): не требуется
(экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:
_____не предусмотрено_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кыдырова от перекрестка улицы. Мектеп до южный объездной дороги г.Шалкар Актюбинской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Жалаугер-НС»,

Директор Кобыландин М.Ж. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

МП