Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2023 жылғы «25» желтоқсан

Мердігер (бас мердігер) **«JANA KZ QURYLYS» ЖШС, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бадам ауылы, 029 квартал, №1228 ғимарат**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Гилажева Ж.Б. атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау Сарыағаш ауданы Қабланбек ауылдық округі Ақниет елді мекенінде ауыз су жүйесінің (су жинау қоймасының) құрылысы

объектінің атауы, орналасқан жері

объектісі бойынша

Тапсырыс беруші «**Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ, Байгабулов М.Ж.**

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

болып табылатын.
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым **«Bokei» ЖШС**

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)
«Каспий құрылыс басқармасы - Шымкент» ЖШС, №02-2020

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ, 12.03.2021ж. №105 бұйрықпен бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске

			қосу кешені немесе кезегі		қосу кешені немесе кезегі
Сумен жабдықтау	м3/сағ	224,4		224,4	
Су жүйелерінің жалпы ұзындығы	м	3473		33473	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м²)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - м³)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м³		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м²		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м²		пәтер саны	Пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

На территории населенного пункта Акниет находится 2 участка водопроводных площадок. 1 площадка: 1. Водоприемная камера (Водоприемная камера представляет собой монолитное ж/б сооружение, заглубленное в грунт прямоугольного формы в плане, с размерами в осях 3.3х3.3м. Высота ямы - 8.0м); 2. Здание водоподготовки (Фундамент ж/б имеет прямоугольную форму в плане, с размерами в осях 12.0х12.0м.). ; 3.Выгреб на 300м3 (Выгреб представляет собой монолитное ж/б сооружение, заглубленное в грунт прямоугольного формы в плане, с размерами в осях 9х9м); 4.Уборная на 1 очко (Проектируемый туалет с непоглащающим выгребом состоит из бетона В15 с внутренними размерами 2,1х1,12 и глубиной 2.0м и надстроенной деревянной кабиной (металлический каркас, обшитый деревянными досками) высотой 2,2м); 5.КТП с ДЭС ДЭС (КТПГ-40/10-0,4кВ, мощностью 40кВА и предусмотрен автономный источник питания дизельная электростанция типа Р33-3, мощностью 30кВА/24кВт); **2 площадка:** 1.Резервуары чистой воды емк. 500м3 (Резервуар емкостью 500м3 представляет собой монолитное ж/б сооружение, размерами 12х12м. Поверхности земли выполнена земляная обваловка); 2.Насосная 2-ого подъема (Здание насосной станция II-го подъема с бактерицидными установками одноэтажное, прямоугольной формы, заглубленное, с размерами по осям 6.3 х 6.38м . Высота от пола (площадка входа) до потолка 3.85м. Отметка пола машинного зала - 1.800); 3.КТП с ДЭС (КТПГ-100/10-0,4кВ, мощностью 100кВА и предусмотрен автономный источник питания дизельная электростанция типа Р80Р1, мощностью 80кВА/64кВт); 4.КПП (Контрольно-пропускной пункт представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы, с размерами в осях 3.30мх3.30м без подвала и технического подполья); 5.Уборная на 1очко (Проектируемый туалет с непоглащающим выгребом состоит из бетона В15 с

внутренними размерами 2,1х1,12 и глубиной 2.0м и надстроенной деревянной кабиной (металлический каркас, обшитый деревянными досками) высотой 2,2м). Водопроводные сети В1 приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 –180х10,7мм, 63х3,9мм и стальная труба Д159х4,5мм Общая протяженность проектируемых водопроводных сетей В1 сетей – 3473,0м

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде
көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **қазан 2023**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2023**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **4** ай;
нақты **15** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 92,73% көзделген және нақты қолданылған 92,73% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
_____
_____
_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні.
Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____
_____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні.
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)

Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау Сарыағаш ауданы Қабланбек ауылдық округі Ақниет елді мекенінде ауыз су жүйесінің (су жинау қоймасының) құрылысы

объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер): **Гилажева Ж.Б.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

QURYLYS