Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«27» октября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-KazAlem», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Шоссейная 26-49

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Кайрат Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: - «Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» Заместитель Председателя Аяшев М.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Корпорация Казахмыс» № проекта 18-06/04

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказган» письмо о согласовании № 16-709 от 03.07.2019 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 800x47,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	443,39		443,39	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 630x37,4	м	2121		2121	

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 500x29,7	м	654,48		654,48	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 400x23,7	м	26194,2		26194,2	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 315x18,7	м	4486,97		4486,97	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 250x14,8	м	1511,97		1511,97	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 200x11,9	м	1636,2		1636,2	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	110,44		110,44	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	65,26		65,26	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	М	240,96		240,96	
Колодцы водопроводные, монолитные прямоугольные, покрытием из сборного железобетона	м3 шт	293,14 96		293,14 96	
Камеры переключения (с выпуском, узловая) № 16, 25, 26, 39, 29, 36, 37, 40, 42	шт	9		9	
Дюкерные камеры прямоугольной формы размером 3,5x3,0 м высотой 2,75 м. № 17, 18, 20, 21	шт	4		4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		

В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
озеленение	м2	9844	9844
деревья (береза-43, рябина-26шт, ель-17шт)	шт.	53	53
кустарники	шт.	69	69
Кустарник «живая изгородь»	м/шт.	706/7060	706/7060
газоны	м2	9844	9844

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопроводы предусмотрены в одну линию и приняты из полиэтиленовых труб 219х6,0 – 820х8,0 мм по ГОСТ 18599-2001, маркировка – «питьевая» ПЭ 100 SDR 17 PN1,0 Мпа. Общая протяженность водовода 219х6,0 – 820х8,0 мм – 37,85 км.

Реконструкция насосной станции 2 подъема Мощность насосной станции 2 подъема – 2160 м3/час, а также имеет автоматическое переключение с рабочего насоса на резервный: частотное регулирование по давлению в напорном трубопроводе.

Реконструкция существующей ЦРП-35/6 кВ УВС-1;

Частотное регулирование насосов по давлению в напорном трубопроводе;

Автоматическое переключение насосов и задвижек с рабочих на резервные;

Включение и отключение насосов по уровню воды в существующем резервуаре V=1000 м3; подключение задвижек д. 500мм и д. 600мм с электроприводом, а также блокирование работы задвижек с насосами (для каждого насоса предусмотрены свои задвижки); подключение расходомера в камере с расходомером;

Отопление, вентиляция и кондиционирование в помещениях РУ-6 и 0,4 кВ, ВПЧ и операторской;

Замена ячейки КСО-292 в количестве 11 штук с заменой вводных и отходящих кабелей.

Замена выключателя ВМ-35 кВ на реклоузер Rec35 Smart 1 с проводом АС-120/19

Для мягкого пуска эл двигателей насосов 6 кВ установлен преобразователь частоты в помещении ВПЧ и выходной сглаживающий реактор (комплектно с ВПЧ-6 кВ) в помещении реакторной.

Строительство водопроводных колодцев.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2020 года;
месяц, год

окончание работ: ноябрь 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 12

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;

фактически, месяц: 12.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект объекту – «Реконструкция Эскулинского водозабора с учетом водоснабжения г. Жезказган»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ТОО «СК-KazAlem»

_____ Кайрат Д. «27» октября 2021 г

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

МП