Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес:Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 сентября 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		67	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце сентябрь2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка	**57 112 565,18**	22 420 030.36	-	-	0	0	0	0	2 690 403.64	**25 110 434,00**
Итого к оплате										**25 110 434,00**

М.П. Представитель Заказчика — И.о. заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Туребаев Ж.К БИН 060140010813

М.П. Технадзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№67** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Конструкции металлические.ФАП. Локальная смета С02-01-02										
1	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К -2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	256,9683	165,84 / 59,86	3,85 / 0,61	42616 / 15382	990 / 157	26244	10722 / 4267	57605 / 57605	
			Итого по разделу: 1. Конструкции металлические.ФАП. Локальная смета С02-01-02										
			Раздел: 2. Архитектурные решения.ФАП. Локальная смета С02-01-03										
2	14	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями	м2	212,001	2907,61 / 415,55	1009,74 / 270,91	616416 / 88097	214066 / 57433	314253	100416 / 57347	774179	
3	16	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	288,7	2299,15 / 656,56	1002,38 / 402,93	663765 / 189549	289387 / 116326	184829	211054 / 69985	944804	
4	17	С1224-104-0004	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	66,0564	3314		218911		218911	17513	236424	Казахстан
5	25	Е11-120101-0210 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	174,1	879,11 / 781,49	22,92 / 9,1	153053 / 136057	3990 / 1584	13005	126630 / 22375	302058	
6	26	С1224-102-0004	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	200,215	4286		858121		858121	68650	926771	Казахстан
7	66	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,43	3882,98 / 1731,69	199,61 / 93,18	5553 / 2476	285 / 133	2791	2349 / 632	8534	
8	67	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	19,609	2463,61 / 1085,13	197,2 / 94,45	48309 / 21278	3867 / 1852	23164	20817 / 5530	74656	
9	68	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,035	2564,6 / 1241,29	193,39 / 93,18	5219 / 2526	394 / 190	2299	2444 / 613	8276	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	69	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	15,64	2775,39	199,77	43407	3124	19011	20491	69010	
						1360,1	95,61	21272	1495		5112		
11	70	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,43	28235		40376		40376		43606	
											3230		
12	71	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	19,609	24665		483656		483656		522348	
											38692		
13	72	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой	м2	2,035	17995		36620		36620		39550	
											2930		
14	73	С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	4,71	23913		112630		112630		121640	
											9010		
15	74	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,93	25914		283240		283240		305899	
											22659		
16	90	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	169,3	1751,4	87,8	296512	14864	150509	125498	455771	
						774,59	14	131138	2370		33761		
17	91	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	169,3	391,84	35,8	66339	6061	0	59411	135810	
						356,04	17,28	60278	2926		10060		
18	92	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	17,4379	42045		733177		733177		791831	Казахстан
											58654		
19	93	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	169,3	898,5	32,95	152116	5578	79517	65584	235116	
						395,87	16,24	67021	2749		17416		
20	94	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщ.40мм/	м2 стяжки	169,3	510,64	22,35	86451	3784	79356	4822	98575	
						19,56	10,74	3312	1818		7302		
21	95	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,341986	17297,62	1548,26	5916	529	11	5105	11903	
						15718	685,44	5375	234		882		
22	96	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,341986	441876		151115		151115		163204	
											12089		
23	105	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	79,8	391,84	35,8	31269	2857	0	28003	64014	
						356,04	17,28	28412	1379		4742		
24	106	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	8,2194	42045		345585		345585		373232	Казахстан
											27647		
25	107	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	3,6	27874,37	1152,08	100348	4147	90995	5644	114471	
						1445,85	277,03	5205	997		8479		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		48,24	917,8	20,38	44275	984	27900	14451	63424	
				м2 поверхности		319,06	3,06	15391	148		4698		
27	109	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство		3,65	30119,12	8,16	109935	30	94222	14742	134651	
				м3 подстилающего слоя		4296,84	0	15683	0		9974		
			Итого по разделу: 2. Архитектурные решения.ФАП. Локальная смета С02-01-03									7019757	
			Раздел: 3. Электрооборудование и электроосвещение.ФАП..Локальная смета С02-01-06										
28	50	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж построительным основанием		18	308,16	24,04	5547	433	319	3544	9818	
				м		266,4	7,05	4795	127		727		
29	51	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,02844	369674		10514		10514		11355	
				т							841		
30	52	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям		83	284,24	16,96	23592	1408	1301	15279	41981	
				м		251,6	4,08	20883	339		3110		
31	53	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,01826	376300		6871		6871		7421	
				т							550		
32	54	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		72	879,59	26,2	63330	1887	46526	11164	80454	
				м		207,2	8,16	14918	588		5960		
33	55	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования		4	6663,87	205,79	26655	823	20504	4039	33150	
				шт.		1332	70,51	5328	282		2456		
			Итого по разделу: 3. Электрооборудование и электроосвещение.ФАП..Локальная смета С02-01-06									184179	
			Раздел: 4. Конструкции железобетонные. Гараж.Локальная смета С03-01-01										
34	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		31,899	211,92	96,34	6760	3073	0	3751	11352	
				м3 уплотненного грунта		115,58	47,75	3687	1523		841		
			Итого по разделу: 4. Конструкции железобетонные. Гараж..Локальная смета С03-01-01									11352	
			Раздел: 5. Конструкции металлические. Гараж. Локальная смета С03-01-02										
35	14	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		63,285	165,84	3,85	10495	244	6463	2641	14187	
				м2		59,86	0,61	3788	39		1051		
			Итого по разделу: 5. Конструкции металлические. Гараж. Локальная смета С03-01-02									14187	
			Раздел: 6. Архитектурные решения. Гараж.Локальная смета С03-01-03										
36	5	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями		98,442	2907,61	1009,74	286231	99401	145923	46628	359488	
				м2		415,55	270,91	40908	26669		26629		
37	6	С1222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм		83,35266	14596		1216615		1216615		1313944	Казахстан
				м2							97329		
38	7	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Установка фасонных (доборных) элементов		107,2	2299,15	1002,38	246469	107455	68631	78368	359824	
				м фасонных (доборных) элементов		656,56	402,93	70383	43194		25987		
39	8	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		32,9732	3314		109273		109273		118015	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							8742		
40	9	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж	м2 покрытия	43,7	1959,38 / 563,83	483,8 / 200,27	85625 / 24639	21142 / 8752	39843	23040 / 8693	117358	
41	10	С1222-502-0304	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	45,885	12457		571589		571589	45727	617316	Казахстан
42	11	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	6,4	2775,39 / 1360,1	199,77 / 95,61	17762 / 8705	1279 / 612	7779	8385 / 2092	28239	
43	12	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	6,4	22901		146566		146566	11725	158291	
44	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,6	27874,37 / 1445,85	1152,08 / 277,03	72473 / 3759	2995 / 720	65719	4076 / 6124	82673	
			Итого по разделу: 6. Архитектурные решения. Гараж.Локальная смета С03-01-03									3146148	
			Раздел: 7. Электрооборудование и электроосвещение. Гараж. Локальная смета С03-01-04										
45	22	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж построительным основанием	м	15,2	308,16 / 266,4	24,04 / 7,05	4684 / 4049	365 / 107	269	2993 / 614	8291	
46	23	С1214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,02402	369674		8880		8880	710	9590	
47	24	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основанием	м	34	284,24 / 251,6	16,96 / 4,08	9664 / 8554	577 / 139	533	6259 / 1274	17197	
48	25	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,024	376300		9031		9031	722	9753	
49	26	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	45	879,59 / 207,2	26,2 / 8,16	39582 / 9324	1179 / 367	29079	6978 / 3725	50285	
50	27	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	6663,87 / 1332	205,79 / 70,51	26655 / 5328	823 / 282	20504	4039 / 2456	33150	
			Итого по разделу: 7. Электрооборудование и электроосвещение. Гараж. Локальная смета С03-01-04									128266	
			Раздел: 8. Благоустройство. Локальная смета С07-01										
51	20	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	190	2044,91 / 1863	178,83 / 76,55	388533 / 353970	33977 / 14544	585	32429 / 57026	769852	
52	21	С1255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	193,8	3685,34		714219		714219	57138	771357	Казахстан
53	27	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ФГЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86ФГЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.Другие виды покрытий: раствор цементный,применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	103,55	2153,71 / 876,69	33,48 / 13,93	223017 / 90781	3466 / 1442	128769	99612 / 25869	348428	
54	28	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,6568	59483,34		98552		98552	7884	106436	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	29	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	222,23	2350,86 876,69	33,48 13,93	522432 194827	7441 3096	320165	213756 58895	795083	
56	30	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	9,55589	59483,34		568416		568416	45473	613889	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Благоустройство. Локальная смета С07-01									3405045	
			Раздел: 9. Включить-исключить №1										
57	19	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	190	1748,55 38,74	259,98 82,47	332224 7361	49396 15669	275468	24872 28568	385664	
58	20	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм.Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/	м2 основания	190	331,25 58,11	59,93 17,79	-62938 -11041	-11387 -3380	-40510	-15575 -6281	-84794	
59	21	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15,2	1839		27953		27953	2236	30189	Казахстан
60	22	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	7,6	28406		215886		215886	17271	233157	
61	23	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	624	1748,55 38,74	259,98 82,47	1091095 24174	162227 51461	904694	81686 93822	1266603	
62	24	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из смеси песчано-гравийной .Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/	м2 основания	624	331,25 58,11	59,93 17,79	-206700 -36261	-37396 -11101	-133043	-51151 -20628	-278479	
63	25	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	49,92	1839		91803		91803	7344	99147	Казахстан
64	26	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	24,96	28406		709014		709014	56721	765735	
65	27	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	624	2044,91 1863	178,83 76,55	1276024 1162512	111590 47767	1922	1065046 187286	2528356	
66	28	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	636,48	2442		1554284		1554284	124343	1678627	Казахстан
67	29	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	28	1748,55 38,74	259,98 82,47	48959 1085	7279 2309	40595	3665 4210	56834	
68	30	Е11-270403-0401 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из смеси песчано-гравийной .Устройство.Добавлять к таблицам 1127-0403-0100,1127-0403-0200,1127-0403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ /до толщ.12см/	м2 основания	28	331,25 58,11	59,93 17,79	-9275 -1627	-1678 -498	-5970	2295 926	-12496	
69	31	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,24	1839		4119		4119	330	4449	Казахстан
70	32	С1216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0		1,12	28406		31815		31815		34360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2545		
71	33	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	м2	28	2044,91 / 1863	178,83 / 76,55	57257 / 52164	5007 / 2143	86	47791 / 8404	113452	
72	34	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	28,56	2442		69744		69744	5579	75323	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Включить-исключить №1									6896127	
			ИТОГО:					16486226 / 2875445	1127943 / 398983	12482835	2831057 / 1545383	20862666	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,9 %		605017				21467684	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,64 %		566747				22034431	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		440689				22475120	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23600032	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									22420030	
			Конкурсная скидка к=0,95			12 %		2690403,648				25110434	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заместителя руководителя Туребаев Ж.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"
Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или присяги, подпись)

БИН 120640015836