Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 22 » 06 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдыгайта", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пром зона Желаево, дом №7/2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сарсенгалиева Ерболата Нурмуканбетовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерно - коммуникационных сетей (электроснабжение) ПДП северной части в п.Жангала, Жангалинского района ЗКО», 090400, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, посёлок Жангала, ПДП северной части***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", руководитель Тулешов Асылбек Сурамысович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженер+», рабочий проект №123-18-ЭС***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" № 41/1 от 30.10.2019 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяжённость ВЛ-10кВ	м	2787,0	2787,0	2787,0	2787,0
Общая протяжённость ВЛ-0,4кВ	м	6833,0	6833,0	6833,0	6833,0
Количество КТПГ	комплект	6	6	6	6

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

комнатных						
ухкомнатных						
трехкомнатных						
етырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Под КТПГ-10/0,4кВ предусмотрен сборный бетонный фундамент из бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78 с размерами 2400х600х600(h) мм.
Под фундаментами выполнена щебеночная подготовка толщиной 100 мм.
Основанием фундамента служит уплотненный местный грунт – супесь бурая, лёгкая.
Территория ограждена сетчатым забором высотой 2,4 м.
Стойки ограждения - металлические, из стальных профильных квадратных труб 100х4 мм по ГОСТ 8639-82.
Прогоны ограждения и соединительные элементы из стальных равнополочных уголков 50х4 мм.
Сетка - стальная плетеная одинарная по ГОСТ 5336-80.
Фундаменты под стойки ограждения столбчатые монолитные бетонные диаметром 400 мм, высотой 500 мм. Материал – бетон класса В7,5.
Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячим битумом в 2 слоя.
Защита строительных конструкций от коррозии.

Электротехнические решения
Строительство ВЛ-10 кВ
Предусматривается электроснабжение жилого массива путем строительства ВЛ-10кВ, согласно технических условий, от ц. ВЛ-10 кВ «Жангала» ПС 110\35\10 кВ «Жангала» проводом марки АС-50 мм2 с установкой комплектных трансформаторных подстанций типа КТПГ №1, 2, 3, 4, 5 и 6.
Общая протяженность ВЛ-10кВ – 2787 м.
Все проектируемые железобетонные опоры заземлены, согласно типового проекта 3.407-150.
КТПГ 10/0,4 кВ
Для электроснабжения объекта и распределения электроэнергии, исходя из установленной мощности с учетом перспективы развития электроснабжения предусматривается установка трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ типа КТПГ в количестве шести штук с масляными трансформаторами мощностью 100/160/250/400 кВА типа ТМ-100/160/250/400/10/0,4 категории У1.
Учет электроэнергии предусматривается по средствам установки аппаратуры АСКУЭ для дистанционной передачи показаний количества потребляемой электроэнергии.
Для заземления трансформаторных подстанций выполняется контур заземления, состоящий из стальных вертикальных заземлителей, согласно расчета, в количестве 7-ми шт., выполненных из уголка 50х50х5 мм и соединенных между собой стальной полосой 40х4 мм. Все соединения выполнены сваркой или болтовым соединением согласно СП и ПУЭ РК.
КТПГ заземляется не менее чем с 2-х сторон полосовой сталью 40х4 мм, с совмещенным контуром заземления концевой опоры с разъединителем сталью
Также заземлению подлежат разъединитель и привод разъединителя.
Для предотвращения коррозии, все металлические связи покрыты краской или лаком ГФ-020.
Воздушная линия-0,4 кВ
Предусмотрено строительство ВЛи-0,4 кВ СИП-ом, от проектируемых КТПГ-10/0,4 кВ до объектов.
Общая протяженность ВЛ-0,4 кВ составляет 6833 м.
Все проектируемые железобетонные опоры должны быть заземлены. Выполнить заземление опор вертикальными заземлителями через каждые 150 метров, либо шагом через каждые семь опор.
Электроосвещение
Предусмотрено установка на опорах 0,4 кВ светодиодных светильников для уличного освещения участка.
Приняты светильники марки Street-100 Вт в количестве 120 штук. Питание линий освещения осуществляется путем подвеса кабеля марки СИП 4х16 мм2, от ящиков управления освещения расположенных в месте установки КТПГ 10/0,4 кВ по проектируемым опорам 0,4 кВ.
Предусмотрено установка счетчиков в закрытом щите под пломбой для учета потребляемой электроэнергии уличным освещением, согласно техническим условиям.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2021 года***;
месяц, год

окончание работ ***июнь 2021 года***;

месяц, год

продолжительности строительства, месяц:
норме или по проекту организации строительства ***3,5 месяца***;
фактически ***2 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____» _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерно - коммуникационных сетей (электроснабжение) ПДП северной части в п.Жангала, Жангалинского района ЗКО»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «22» 06 2021г.

Место печати (при наличии)