Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16 — 020340003068

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Арыс, Мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, дом № 1 — 090740017095

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №25 от 28.03.2024

Номер документа	Дата составления
29	18.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в с.Ортакшыл. Махамбетского района, Атырауской области			Работа	1	74 232 826,22	74 232 826,22	7 953 517,10
				Итого	1	x	74 232 826,22	7 953 517,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика: _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / Шит / Шукурбеков А.М.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 18.11.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и
строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй"

Наименование строительства и его адрес - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛЕ ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
020340003068	090740017095			№25 от 27.03.2024 г. Доп.согл №2	27.03.2024 г. 24.07.2024 г.		11

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛЕ ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ	217 089 969,08	217 089 969,08	66 279 309,12				7 953 517,10	74 232 826,22
ИТОГО к оплате								**74 232 826,22**

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 020340003068
Руководитель_____ Шакимов А.К.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор_____ Шегурбеков А.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СтройсервисКНК"
Эксперт_____ Избасаров Г.Ж.
ИИН 800919300137
Аттестат №KZ96VJE00075487 от 18.07.2022 г, №KZ20VJE00075497 от 18.07.2022 г.

Сканировано с CamScanner

Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподряд: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй", Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1, БИН/ИИН 090740017095**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объект: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ В СЕЛЕ ОРТАКШЫЛ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ**

Договор подряда (кон: **№ 25 от 27.03.2024 г.**

Акт выполненных работ № 3
за ноябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Покрытие проездов улица Алпатанова, категория - Переулок L=182,4 м, S=1003,2 м^2											
Проезжая часть											
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,65208	164091,94	3023,63	107001	1971	105030	970	116609
		НР - 108%; СП - 8%			--	1377,45	--	898		8638	
2	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горя чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство**	м^2 покрытия	1003,2	2784,87	231,98	2793782	232723	2527492	75390	3098705
		НР - 108%; СП - 8%			33,46	36,12	33567	36236		229532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см**	$м^2$ покрытия	1003,2	1230,89	0,09	1234829	90	1222911	12771	1347408
		НР - 108%; СП - 8%			11,79	--	11828	--		99808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4135612	234784	3855433	89131	4562722
							45395	37134	--	337978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4135612				
	Материалы		Тенге				3855432				
	Всего заработная плата		Тенге					82529			
		Накладные расходы	Тенге				89131				
		Сметная прибыль	Тенге				337978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4562721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					82529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4562721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					82529			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие проездов улица Абая, категория - Переулок L= 436,85 м, S=2402,675 $м^2$									
		Проезжая часть									
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,5617388	164091,94	3023,63	256269	4722	251547	2323	279280
		НР - 108%; СП - 8%			--	1377,45	--	2151		20687	
5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горя чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство**	$м^2$ покрытия	2402,675	2784,87	231,98	6691138	557373	6053371	180561	7421431
		НР - 108%; СП - 8%			33,46	36,12	80394	86785		549732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см**	$м^2$ покрытия	2402,675	1230,89	0,09	2957429	216	2928885	30586	3227057
		НР - 108%; СП - 8%			11,79	--	28328	--		239042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9904836	562311	9233803	213470	10927768
							108722	88936	--	809461	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9904836				
		Материалы	Тенге				9233803				
		Всего заработная плата	Тенге					197658			
		Накладные расходы	Тенге				213470				
		Сметная прибыль	Тенге				809461				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10927767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					197658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10927767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					197658			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие проездов улица Кесенова, категория - Переулок L=752,2 м, S=4137,1 м^2									
		Проезжая часть									
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,689115	164091,94	3023,63	441262	8131	433131	4000	480883
		НР - 108%; СП - 8%			--	1377,45	--	3704		35621	
8	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горя чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство**	м^2 покрытия	4137,1	2784,87	231,98	11521286	959724	10423135	310903	12778758
		НР - 108%; СП - 8%			33,46	36,12	138427	149432		946568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см**	м^2 покрытия	4137,1	1230,89	0,09	5092315	372	5043167	52665	5556580
		НР - 108%; СП - 8%			11,79	--	48776	--		411600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17054863	968227	15899433	367568	18816221
							187203	153136	--	1393789	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17054863				
		Материалы	Тенге				15899431				
		Всего заработная плата	Тенге					340339			
		Накладные расходы	Тенге				367568				
		Сметная прибыль	Тенге				1393789				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18816220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					340339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18816220				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					340339			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие проездов улица Жаскеленова, категория - Переулок L=182,98 м, S=1006,39 м^2									
		Проезжая часть									
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,6541535	164091,94	3023,63	107341	1978	105363	973	116979
		НР - 108%; СП - 8%			--	1377,45	--	901		8665	
11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горя чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство**	м^2 покрытия	1006,39	2784,87	231,98	2802665	233463	2535528	75630	3108557
		НР - 108%; СП - 8%			33,46	36,12	33674	36351		230262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см**	м^2 покрытия	1006,39	1230,89	0,09	1238755	91	1226799	12811	1351692
		НР - 108%; СП - 8%			11,79	--	11865	--		100126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4148761	235532	3867690	89414	4577228
							45539	37252	--	339053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4148761				
	Материалы		Тенге				3867691				
	Всего заработная плата		Тенге					82791			
		Накладные расходы	Тенге				89414				
		Сметная прибыль	Тенге				339053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4577228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					82791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4577228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					82791			
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие проездов улица №3, категория - Переулок L=ll 5,28 м, S=634,04 м^2									
		Проезжая часть									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,412126	164091,94	3023,63	67627	1246	66381	613	73699
		НР - 108%; СП - 8%			--	1377,45	--	568		5459	
14	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горя чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро йство	м² покрытия	634,04	2784,87	231,98	1765719	147085	1597419	47648	1958435
		НР - 108%; СП - 8%			33,46	36,12	21215	22902		145068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из горячих асфа льтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения до толщ. 6 см м² покрытия	м² покрытия	634,04	1230,89	0,09	780433	57	772901	8071	851585
		НР - 108%; СП - 8%			11,79	--	7475	--		63081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2613779	148388	2436701	56332	2883719
							28690	23470	--	213608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2613779				
	Материалы		Тенге				2436700				
	Всего заработная плата		Тенге					52160			
		Накладные расходы	Тенге				56332				
		Сметная прибыль	Тенге				213608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2883719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					52160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2883719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					52160			
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие проездов улица Жаскеленова, категория - Переулок L=729,90 м, S=4014,45 м²									
		Проезжая часть									
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,6093925	164091,94	3023,63	428180	7890	420290	3882	466627
		НР - 108%; СП - 8%			--	1377,45	--	3594		34565	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горя чих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устро йство	м² покрытия	4014,45	2784,87	231,98	11179721	931272	10114126	301686	12399913
		НР - 108%; СП - 8%			33,46	36,12	134323	145002		918506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26К=4	Покрытия из горячих асфа льтобетонных смесей. Устройство, добавлять на кажд ые 0,5 см изменения до толщ. 6 см	м² покрытия	4014,45	1230,89	0,09	4941346	361	4893655	51104	5391848
		НР - 108%; СП - 8%			11,79	--	47330	--		399398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16549247	939523	15428071	356672	18258388
							181653	148596	--	1352469	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16549247				
		Материалы	Тенге				15428071				
		Всего заработная плата	Тенге					330249			
		Накладные расходы	Тенге				356672				
		Сметная прибыль	Тенге				1352469				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18258388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					330249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18258388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					330249			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				60026043				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				597202				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3088765			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					488524			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50721128		
		- Накладные расходы	Тенге							1172587	
		- Сметная прибыль	Тенге							4446358	
		Временные здания и сооружения	1,3%				780 338,56				
							60 806 381,56				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	1,02%				620 225,09				
		ИТОГО					61 426 606,65				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				1 228 532,13				
		ИТОГО					62 655 138,78				
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	1,079				67 604 894,75				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,980392164927	##############				66 279 309,12				
		НДС	12 %				7 953 517,10				
		Итого с НДС					74 232 826,22				

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 020340003068
Руководитель_____Шакимов А.К.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор_____Шукурбеков

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
Эксперт_____Избасаров Г.Ж.
ИИН 800910399121
Аттестаты №KZ96VJE00075487 от 18.07.2022 г,
№KZ20VJE00075497 от 18.07.2022 г.

Сканировано с CamScanner