Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

" 21 " ___июня___ 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жалаугер-НС», город Актобе, район Алматы,ж.м. Каргалы, ул. К.Сатпаева 87А
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Кобыландин Мурат Жанабаевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***"Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Кауылжыр Шалкарского района Актобинской области"***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:
ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»", Руководитель Садуакасова Шуга Аяпбергеновна.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Amir Zhoba», Рабочий Проект, №24.2.01 - РП-АД-2021
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД», №176 от 03.08.2021***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	1,450	1,450	1,436	1,436
Восстановление и закрепление оси трассы	км	1,632	1,632	1,632	1,632
Земляные работы					
Устройство земляного полотна (основная дорога)	м2	21129	21129	21129	21129
Устройство земляного полотна (на примыканиях)	м3	4019	4019	4019	4019
Устройство ПНД труб					
Устройство полиэтиленовой трубы д.63х10,5	п.м.	85	85	85	85
Установка замерных столбиков	шт.	8	8	8	8
Дорожная одежда					
Слои оснований, подстилающие и выравнивающие из ПГС толщиной 28 см	м3	4532	4532	4532	4532
Розлив вяжущих материалов	т	10,5	10,5	10,5	10,5
Основание из черного щебня толщиной 8 см.	м2	10589	10589	10231	10231
Розлив вяжущих материалов	т	3,2	3,2	3,0693	3,0693
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/с плотных мелкозернистых типа Б марки II	м2	9751	9751	10327	10327
Присыпные обочины	м2	4044	4044	4044	4044
Примыкания и пересечения					
Слои оснований, подстилающие и выравнивающие из ПГС толщиной 28 см	м3	847	847	847	847
Розлив вяжущих материалов	т	1,97	1,97	1,97	1,97
Основание из черного щебня толщиной 8 см.	м2	1980	1980	362,75	362,75
Розлив вяжущих материалов	т	0,59	0,59	0,108	0,108
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих а/с плотных мелкозернистых типа Б марки II	м2	1823	1823	394	394
Присыпные обочины	м2	300	300	300	300
Установка дорожных знаков	шт.	12	12	12	12
Установка сигнальных столбиков	шт.	54	54	54	54
Разметка проезжей части (ось)	км	1,450	1,450	1,450	1,450

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		

В том числе подземной части	м3				
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2				

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатныхи более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Автодорога выполнена согласно СП РК 3.03-101-2013
Техническая категория дороги - IV
Ширина земляного полотна: дороги - 10,0 м;
Ширина проезжей части: дороги - 6,0 м;
Ширина обочины - 2,0м (0,5м укрепленной части обочины);
Для безопасности движения установлены дорожные знаки и проведена дорожная разметка;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного пробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожар о безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***04.2022 года***;
месяц, год
окончание работ ***06.2022 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,55**; фактически, месяц: **2**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____ ***не предусмотрено***_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____подпись, _____дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами): не требуется
(экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***"Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Кауылжыр Шалкарского района Актобинской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жалаугер-НС»,
Директор Кобыландин Мурат Жанабаевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)