Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «___» _____ 2017 года
№ _____

форма

Декларация о соответствии

«16» 10 20 18 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Корпорация Береке А», ЮКО, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул.Конаева, дом №1/3*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Оспаналиева Е.Ж., генеральный директор*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Строительство улицы без названия г.Шымкент (улица без названия соединяющий улицы Аргынбекова с проспектом Астана)*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент», руководитель Жуматаев К.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Даулет», заказ № 254/1-2015*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент»*

_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с	**в том числе**	**общая (с**	**в том числе**

и так далее		учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км	0,49	0,49	0,49	0,49
Категория		*Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения*	*Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения*	*Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения*	*Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения*
Ширина земляного полотна	м	50	50	50	50
Вид покрытия		ЩМА	ЩМА	ЩМА	ЩМА
Число полос движения	шт	6	6	6	6
Ширина полосы движения	м	2х3,5 и 4	2х3,5 и 4	2х3,5 и 4	2х3,5 и 4
Ширина тротуара	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Нормативная нагрузка		А2	А2	А2	А2

Жилой дом имеет следующее показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Тип дорожной одежды – капитальный, категория дороги – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, дорожно – климатическая зона – IV, тип расчетной нагрузки – А2, нормативная глубина промерзания для суглинка - 0,63 м, район по весу снегового покрова – I, район по толщине стенки гололеда – III, поперечные уклоны проезжей части -20‰ – тротуаров - 15‰.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2017г.*;
месяц, год

окончание работ *сентябрь 2018г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *11,1*;
фактически, месяц: *16*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Строительство улицы без названия г.Шымкент (улица без названия соединяющий улицы Аргынбекова с проспектом Астана)* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Корпорация Береке А», генеральный директор Оспаналиева Е.Ж.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)