Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция чердачного помещения под мансардный этаж жилого дома по пр.Кобыланды батыра 8-а в г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция чердачного помещения под мансардный этаж жилого дома по пр.Кобыланды батыра 8-а в г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 10.04.2018г.

Акт приемки выполненных работ №2 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы.лок.см.1-1				
1.	1.	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали.м2 кровли Разборка покрытий. На каждый последующий метр высоты более 15 м добавлен коэффициент к нормам затрат труда - 0,005	255,5000000	0,75	192	
2.	2.	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами. На каждый последующий метр высоты более 15 м добавлен коэффициент к нормам затрат труда - 0,005	м2 кровли 255,5000000	21,49	5492	
			Раздел: Элементы заполнения проемов. лок.см.2-1-1				
3.	81.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов 6,7200000	2934,26	19718	
4.	82.	21-090201-0604 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными	м2 6,7200000	21226,02	142639	

1	2	3	4	5	6	7	8
			створками ГОСТ 30674-99-п82				
5.	5.	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-п84	м2	81,0000000	21904,67	1774278
6.	6.	21-090201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99-п86	м2	7,8750000	25264,62	198959
			Раздел: Ведомость отделки помещений. лок.см.2-1-1				
7.	7.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме-п100	м3 изоляции	4,0000000	50176,50	200706
8.	8.	ТЦеновоеМинераловатная плита ISOVER OL-E-п101		м3	4,0000000	32015,62	128062
			Раздел: Отопление.лок.см.2-1-2				
9.	7.	23-010701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	700,0000000	461,78	323244
10.	8.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	13,0000000	1434,35	18647
11.	9.	23-010701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	13,0000000	774,23	10065
			Раздел: Электрооборудование.лок.см.2-1-5				

1	2	3	4	5	6	7	8
		==========					
12.	12.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п19	м	18,0000000	546,98	9846
13.	13.	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм-п20	м	18,0000000	252,97	4553
14.	14.	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п21	м	18,0000000	168,03	3025
15.	15.	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава-п22	м	54,0000000	91,99	4968
16.	16.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах-п23	м	38,0000000	379,57	14424
17.	17.	23-060901-0110 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79-п24	км	0,1122000	87555,34	9824
18.	18.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п25	м	770,0000000	436,50	336103
19.	19.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм-п26	м	770,0000000	58,64	45155
20.	20.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п27	м	43,3300000	86,50	3748
21.	21.	13-080206-2209 РСНБ	Провод одножильный или	м	86,6600000	45,21	3918

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава-п28				
22.	22.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п30	м	726,7000000	102,29	74334

ИТОГО:			3331898
В том числе :			
Накладные расходы			258642
Сметная прибыль			246807
Итого с временными	0,72 %	23990	3355888
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	57050	3412938
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			3617504
Итого с НДС 12%			4051604
С понижающим коэффициентом к=0,848932			3439536

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Директор ТОО «КостанайГеоПроект» Кеметов Н.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Базарова Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция чердачного помещения под мансардный этаж жилого дома по пр.Кобыланды батыра 8-а в г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция чердачного помещения под мансардный этаж жилого дома по пр.Кобыланды батыра 8-а в г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 10.04.2018г.

Акт приемки выполненных работ №3 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы.лок.см.1-1				
1.	9.	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховода диаметр до 200 мм.поверхнос +ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ БНТ-100	м2 ти	1,5700000	381,07	598
воздухово дов							
			Раздел: Вентшахты. лок.см.2-1-1				
2.	2.	11-200701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами-п55	зонт	34,0000000	4440,40	150974
			Раздел: Элементы заполнения проемов. лок.см.2-1-1				
3.	3.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п64	м2	32,1300000	11519,96	370136
4.	4.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п65	м2	28,5600000	12943,49	369666
5.	5.	21-090102-0103 РСНБ	Блоки дверные однопольные с	м2	20,7900000	8887,41	184769

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92-п66				
6.	6.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п67	м2	41,1600000	9423,95	387890
7.	7.	21-090203-0404 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99-п80	м2	28,0500000	22578,73	633333
		Раздел: Ведомость отделки помещений. лок.см.2-1-1 ==========					
8.	89.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	459,8400000	2844,73	1308122
9.	93.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенноети	оштукатуриваемой поверхнос	1539,42 213,2280000	328248	
10.	94.	12-110101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания.м2 Выравнивание сплошное		1415,82 1712,1900000	2424149	
11.	98.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	86,5840000 оштукатуриваемой поверхнос	1293,50	111996	
12.	99.	11-150107-0209 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилыхзданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ти	м2 поверхнос облицовки	86,5840000	5464,60	473147
13.	102.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенноети	оштукатуриваемой поверхнос	1526,15 100,0000000	152615	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Полы. Тип пола 7. лок.см.2-1-1					
14.	113.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	69,8700000	399,79	27933
15.	114.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,1589830	13968,97	30159
16.	115.	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	104,8100000	3448,31	361418
17.	116.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,8700000	934,82	65316
18.	117.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	69,8700000	246,99	17257
		Раздел: Отопление.лок.см.2-1-2					
19.	кор.	23-051001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	68,2500000	2077,42	141784
20.	6.	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопров	700,0000000	1589,89	1112923
		Раздел: Газоснабжение лок.см.2-1-3					
21.	21.	23-090101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные-п2	шт.	17,0000000	42300,94	719116
22.	22.	ТЦена	Счетчик газа СГМБ-п4	шт	17,0000000	11328,61	192586
23.	23.	ТЦена	Сигнализатор контроля загазованности с электромагнитным клапаном КЗЭУГ DN15НД-п6	шт	17,0000000	40388,94	686612

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Канализация К1 лок.см.2-1-4					
24.	24.	23-010801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм-п57	м	48,0000000	350,14	16807
25.	25.	23-010801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50 +DN 40, толщина стенки 3,2 мм-п58	м	15,0000000	350,14	5252
26.	26.	23-010801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм-п60	м	192,0000000	894,66	171774
27.	27.	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100-п62	шт.	49,0000000	285,34	13982
28.	28.	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50-п63	шт.	43,0000000	80,13	3446
29.	29.	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100-п64	шт.	29,0000000	396,88	11509
30.	30.	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100-п65	шт.	10,0000000	329,89	3299
31.	31.	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50-п66	шт.	11,0000000	126,47	1391
32.	32.	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 +DN 50x50x40-п67	шт.	23,0000000	126,47	2909
33.	33.	23-020601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50-п68	шт.	11,0000000	1145,54	12601
34.	34.	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100-п69	шт.	15,0000000	235,22	3528

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	35.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100-п70	шт.	17,0000000	806,91	13717
36.	36.	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50-п71	шт.	17,0000000	48,23	820
37.	37.	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50-п72	шт.	13,0000000	163,26	2122
38.	38.	23-020601-0605 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150х10С +Патрубок приборный, компенсационный 110-п73	шт.	7,0000000	1167,42	8172
39.	39.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п74	кг	1274,4000000	575,30	733165

ИТОГО: 11255242

В том числе :

Накладные расходы		1983410
Сметная прибыль		833722
Итого с временными	81038	11336280
Итого с зимними удорожаниями	192717	11528997
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383		12220025
Итого с НДС 12%		13686429
С понижающим коэффициентом к=0,848932		11618847

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Технадзор:
Директор ТОО «КостанайГеоПрозем» Кемешев Н.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.