Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» октября 2020 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Управление зеленной экономики города Алматы», 050000, Алматинская область, г. Алматы, площадь Республики 4

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 29.10.2020 года, ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.) г. Нур-Султан, район Сарыарка ул. Шевченко дом 8/1, кв. 81, директор Оспанов Ж. Б.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29.10.2020 года ТОО "Музтау", эксперт Мадиханов Аман Есенгалиевич № KZ20VJE00040383 от 15.08.18года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 29.10.2020 года, ТОО «Корпорация «Асыл-Строй», авторский надзор Атамбаев Исраил Бурибаевич, №KZ28VJE00053043 от 26.02.2020 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком

(генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

« Реконструкция сквера в мкр. «Жетысу-3» Ауэзовского района г. Алматы», реконструкция

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г. Алматы, Ауэзовский район, микрорайон «Жетысу-3»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» июня 2017 года №2/213;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №

_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Коммунальное государственное учреждение «Управление градостроительного контроля города Алматы», №KZ92REA00175171 от 25.05.2020 года
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Корпорация «Асыл-Строй», шифр проекта 42-2018
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение «Управление зеленой экономики города Алматы», №112 н/к от 22.10.2019 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;
фактически, месяц: 5 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Спортивная площадка с искусственным покрытием	$м^2$	344,56	344,56	280	280
Асфальтобетонное покрытие	$м^2$	451,44	451,44	44	44
Брусчатое покрытие тротуаров	$м^2$	1807,05	1807,05	2016,73	2016,73
Детская и физкультурная площадка с резиновым покрытием	$м^2$	285,33	285,33	441	441

Озеленение	$м^2$	2594	2594	2368	2368

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж существующих покрытий и бордюрных камней, демонтаж малых форм, металлических конструкций.

Строительно-монтажные работы включают в себя устройство брусчатого покрытия тротуаров и зон для отдыха, установку бордюров и поребриков; устройство специальных покрытий на детской и гимнастической площадках; устройство спортивной площадки с покрытием из искусственной травы с основанием; установка малых архитектурных форм

для оборудования физкультурных площадок, установка скамеек и урн для мусора; устройство паркового освещения.

Покрытие тротуаров из тротуарной плитки по ГОСТ 17608-91. Покрытие детской и гимнастической площадок из специального резинового покрытия, а также покрытие спортивной площадки из искусственной травы (футбольное поле). Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91.

Подключение КЛ-0,4кВ выполнено проводом самонесущим марки СИП-4 (3 опоры) от существующих опор наружного освещения. При выполнении наружного электроосвещения предусматривается прокладка кабелей 0,4 кВ марки АВВГ 4х4 мм для подключения светильников, проложенных в гофрированной трубе в подземном исполнении; установка опор освещения круглых металлические опоры высотой 3,5м; установка светильников с энергосберегающими лампами LED. Питание светильников осуществляется кабельной линией. Кабельные линии для подключения светильников приняты 4-х жильные. Подключение светильников выполнено равномерно по фазам. Полив воды осуществляется забором воды из существующей водонапорной сети. Полив производится через поливные распылительные форсунки. Оросительная и распределительные сети смонтированы из полиэтиленовых труб.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 64241,447 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 64241,447 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге; стоимость прочих затрат 0 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 64241,447 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 64241,447 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

стоимость прочих затрат 0 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной

документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

« Реконструкция сквера в мкр. «Жетысу-3» Ауэзовского района г. Алматы» **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Ливинская Н. И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор _____ **Мадиханов А. Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Атамбаев И. Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик _____ **Оспанов Ж. Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ	километр (далее км)	
2	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ	км	0,592
3	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	30
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
4	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	0,592
	3) сталеалюминиевые	км	-
5	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	30
6	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники светодиодные	шт	30
7	Кабели:		
	1) марки АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	
	2) марки АВВГнг 4х4,0 ГОСТ 16442-80	км	0,592
8	Муфты соединительные...	шт	-
9	Муфты концевые	шт	-
10	Контуры заземления	шт	-
11	Устройства грозозащиты	шт	-
12	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-

	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик _____ **Ливинская Н. И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____ **Атамбаев И. Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«29» октября 2020 года

Технический надзор ТОО "Музтау", Боскымбаев Даниял Балгабекович, г. Алматы, Жетысуский район, улица Полежаева, дом 16

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Мадиханов Аман Есенгалиевич № KZ20VJE00040383 от 15.08.18г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора о государственных закупках услуг № 050240003614/200042/00 от 04.05.2020 года

№ договора и дата

по объекту: «Реконструкция сквера в мкр. «Жетысу-3» Ауэзовского района города Алматы», расположенному в мкр. Жетысу-3 Ауэзовском районе города Алматы

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Управление зеленной экономики города Алматы», Ливинская Наталья Игоревна ,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), ГСЛ № 14001196 от 29.01.2014,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Оспанова Ж. Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО «Нуржол ДБ», ГСЛ № 04459 от 11.12.2017 года,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Тлеубергеновой К. Т.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «KZ EXPO-2017», ГСЛ № 15001621 от 28.01.2015 года,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице технического директора Бейсеновой Д.Б.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Деловой Альянс», ГСЛ №13000600 от 15.01.2013 года,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице исполнительного директора Оспанова М. Б.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Астана Проект Сервис», ГСЛ № 13000624 от 11.01.2013 года,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Несипбаева М.К.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Мастерфайбр-Астана»,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Несипбаевой Г.К.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», ГСЛ №007125 от 26.02.2019 года,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице технического директора Рыскуловой Д.М.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Алматы Строй Проект», ГСЛ № 01069 от 08.01.2019 года,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ташмулиной Н.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;
фактически 5 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 64241,447 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 64241,447 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге; стоимость прочих затрат 0 тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 64241,447 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 64241,447 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

стоимость прочих затрат 0 тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Корпорация «Асыл-Строй», шифр проекта 42-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) «Управление зеленой экономики города Алматы», №112 н/к от 22.10.2019 года

наименование организации утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «Музтау» **зам. директора Боскымбаев Д. Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

Мадиханов Аман Есенгалиевич № KZ20VJE00040383 от 15.08.18г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«29» октября 2020 года

Авторский надзор ТОО «Корпорация «Асыл-Строй», Доспаева Жанна Муратовна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Атамбаев Исраил Бурибаевич, № KZ28VJE00053043 от 26.02.2020 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора о государственных закупках №050240003614/200033/00 от 13.05.2019 года
№ договора и дата

по объекту: : «Реконструкция сквера в мкр. «Жетысу-3» Ауэзовского района города Алматы», расположенному в мкр. Жетысу-3 Ауэзовском районе города Алматы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Управление зеленной экономики города Алматы», Ливинская Наталья Игоревна ,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), ГСЛ № 14001196 от 29.01.2014 года,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Оспанова Ж. Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО «Нуржол ДБ», ГСЛ № 04459 от 11.12.2017 года,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Тлеубергеновой К. Т.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «KZ EXPO-2017», ГСЛ № 15001621 от 28.01.2015 года,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице технического директора Бейсеновой Д.Б.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Деловой Альянс», ГСЛ №13000600 от 15.01.2013 года,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице исполнительного директора Оспанова М. Б.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Астана Проект Сервис», ГСЛ № 13000624 от 11.01.2013 года,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Несипбаева М.К.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Мастерфайбр-Астана»,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Несипбаевой Г.К.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», ГСЛ №007125 от 26.02.2019 года,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице технического директора Рыскуловой Д.М.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Алматы Строй Проект», ГСЛ № 01069 от 08.01.2019 года,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ташмулиной Н.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;
фактически 5 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Корпорация «Асыл-Строй», шифр проекта 42-2018
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) «Управление зеленой экономики города Алматы», №112 н/к от 22.10.2019 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» **директор Доспаева Ж. М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору

Атамбаев Исраил Бурибаевич, № KZ28VJE00053043 от 26.02.2020 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«29» октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.) г. Нур-Султан, район Сарыарка ул. Шевченко дом 8/1, кв. 81
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Оспанова Жаната Булатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: « Реконструкция сквера в мкр. «Жетысу-3» Ауэзовского района г. Алматы»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Управление зеленой экономики города Алматы», Ливинская Наталья Игоревна.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», ТОО «АлматыСтройПроект», ТОО «KZ EXPO-2017», ТОО «Астана Проект Сервис», ТОО «Мастерфайбр-Астана», ТОО «Нуржол ДБ»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Корпорация «Асыл-Строй», шифр проекта 42-2018
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Коммунальное государственное учреждение «Управление зеленой экономики города Алматы», №112 н/к от 22.10.2019 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Спортивная площадка с искусственным покрытием	$м^2$	344,56	344,56	280	280
Асфальтобетонное покрытие	$м^2$	451,44	451,44	44	44
Брусчатое покрытие тротуаров	$м^2$	1807,05	1807,05	2016,73	2016,73
Детская и физкультурная площадка с резиновым покрытием	$м^2$	285,33	285,33	441	441
Озеленение	$м^2$	2594	2594	2368	2368

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж существующих покрытий и бордюрных камней, демонтаж малых форм, металлических конструкций.

Строительно-монтажные работы включают в себя устройство брусчатого покрытия тротуаров и зон для отдыха, установку бордюров и поребриков; устройство специальных покрытий на детской и гимнастической площадках; устройство спортивной площадки с покрытием из искусственной травы с основанием; установка малых архитектурных форм для оборудования физкультурных площадок, установка скамеек и урн для мусора; устройство паркового освещения.

Покрытие тротуаров из тротуарной плитки по ГОСТ 17608-91. Покрытие детской и гимнастической площадок из специального резинового покрытия, а также покрытие спортивной площадки из искусственной травы (футбольное поле). Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91.

Подключение КЛ-0,4кВ выполнено проводом самонесущим марки СИП-4 (3 опоры) от существующих опор наружного освещения. При выполнении наружного электроосвещения предусматривается прокладка кабелей 0,4 кВ марки АВВГ 4х4 мм для подключения светильников, проложенных в гофрированной трубе в подземном исполнении; установка опор освещения круглых металлические опоры высотой 3,5м; установка светильников с энергосберегающими лампами LED. Питание светильников осуществляется кабельной линией. Кабельные линии для подключения светильников приняты 4-х жильные. Подключение светильников выполнено равномерно по фазам. Полив воды осуществляется забором воды из существующей водонапорной сети. Полив производится через поливные распылительные форсунки. Оросительная и распределительные сети смонтированы из полиэтиленовых труб.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;

фактически, месяц: 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают