Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" г.Конаев, ул. Идустриальная 16/4 БИН 050140000775**

Подрядчик: **ТОО "L-VESA", Алматинская область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село Бесагаш, дом 601, кв2 БИН 070740000196**

Справка стоимости выполненных работ № 4 за ноябрь 2024 г.
по доп. соглашению №2023/123/02 от 2024-05-22 к договору № 2023/123 от 2023-11-02
Наименование бюджетной программы: 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполненный объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9	тенге	**2023год**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**-**	**5 000 000,00**	**-**	**-**	**-**
			2024 год	**562 738 708,94**	**562 738 708,94**	**256 749 535,80**	**477 616 606,00**	**85 122 102,94**	**66 974 163,70**	**18 147 939,24**
			2025 год	**1 171 600 815,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Всего по акту:			**1 739 339 524,16**	**567 738 708,94**	**-**	**482 616 606,00**	**85 122 102,94**	**66 974 163,70**	**18 147 939,24**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Жанібеков А.Н

М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог

Накыпбаев А.Ж

Гл.специалист отдела автомобильных дорог

Асқаров Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "L-VESA"

Белозеров А.А.

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Каз-Арт-Курылысы"

Босов А.В.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 22 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" г.Конаев, ул. Идустриальная 16/4 БИН 050140000775**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "L-VESA", Алматинская область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село Бесагаш, дом 601, кв2 БИН 070740000196**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-42 "Нарынкол - Сумбе",км 0-35,902 Райымбекского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9**

(наименование)

по доп. соглашению №2023/123/02 от 2024-05-22 к договору № 2023/123 от 2023-11-02

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9 Райымбекского района Алматинской области**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	4	7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,6	5663,00 0,00	5664,00 1755,00	3397,80 0,00	3398,39 1053,00			3397,80	
2	5	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,6	199055,77		119433,47		119433,47		119433,47	
3	6	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	1646,63977	4518,00 1006,00	3463,00 631,00	7439518,48 1656519,61	5702313,52 1039029,69	80685,35		7439518,48	
4	7	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1	199055,77		19905,58		19905,58		19905,58	
5	8	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	120	22151,85		2658222,00		2658222,00		2658222,00	
6	9	7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	1	5663,00 0,00	5664,00 1755,00	5663,01 0,00	5664,01 1755,01			5663,01	
7	10	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1	199055,77		199055,77		199055,77		199055,77	
8	11	7101-0602-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см/3+3=6см/. Устройство	$м^2$ покрытия	36000	334,00 192,00	142,00 16,00	12024000,00 6912000,00	5112000,00 576000,00			12024000,00	
9	12	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,6	199055,77		119433,48		119433,48		119433,48	
10	13	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	400	22151,85		8860740,01		8860740,01		8860740,01	
11	14	7101-0602-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201		43224,06	35,00	0,00	1512842,10	0,00			1512842,10	

				м² покрытия		35,00	0,00	1512842,10	0,00				
12	15	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,6	199055,77		119433,48		119433,48		119433,48	
13	16	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	360	22151,85		7974665,99		7974665,99		7974665,99	
14	27	7101-0102-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м³ грунта	1000	21,00 0,00	21,00 5,00	21000,00 0,00	21000,00 5000,00			21000,00	
15	28	6101-0109-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	10000	17,00 0,00	17,00 4,00	170000,00 0,00	170000,00 40000,00			170000,00	
16	29	7101-0701-0111 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укрепление фрезерованным материалом/Обочины.Укрепление	м² покрытия обочин	20000	506,00 126,00	380,00 85,00	10120000,00 2520000,00	7600000,00 1700000,00			10120000,00	
17	30	7101-0701-0111 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Обочины.Укрепление	м² покрытия обочин	2000	506,00 126,00	380,00 85,00	1012000,00 252000,00	760000,00 170000,00			1012000,00	
18	31	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1500	6496,00		9744000,00		9744000,00		9744000,00	
			Итого по разделу 1: ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					62123311,17 12853361,71	19374375,92 3532837,70	29895575,13 0,00	0,00 0,00	62123311,17	
			Раздел 2: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ на КМ 10+890; КМ 11+150; КМ 34+840; КМ 34+950; КМ 35+100; КМ 35+220; КМ 35+420; КМ 35+550; КМ 35+700										
19	32	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м²	420	454,00 39,00	415,00 55,00	190680,00 16380,38	174300,38 23100,38			190680,00	
20	33	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Щебень,гравий,галька.Погрузка	т	32,56056	452,00		14717,36				14717,36	
21	34	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	32,56056	260,00		8465,68				8465,68	
22	35	7101-0602-0901 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,082	5663,00 0,00	5664,00 1755,00	464,12 0,00	464,94 144,32			464,12	
23	36	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,08446	199055,77		16812,46		16812,46		16812,46	
24	37	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	15,58	4518,00 1006,00	3463,00 631,00	70390,44 15673,48	53953,54 9830,98	763,42		70390,44	
25	38	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,011529	199055,77		2295,18		2295,18		2295,18	
26	39	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	15,7358	22151,85		348577,08		348577,08		348577,08	
27	40	7101-0602-0901 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,1394	5663,00 0,00	5664,00 1755,00	789,66 0,00	789,66 244,36			789,66	
28	41	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,143582	199055,77		28581,10		28581,10		28581,10	
29	46	7101-0602-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см/3+3=6см/. Устройство	м² покрытия	420	334,00 192,00	142,00 16,00	140280,00 80640,00	59640,00 6720,00			140280,00	
30	47	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,02688	199055,77		5350,80		5350,80		5350,80	
31	48	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	32,256	22151,85		714530,32		714530,32		714530,32	

32	49	7101-0602-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	$м^2$ покрытия	448	35,00 35,00	0,00 0,00	15680,00 15680,00	0,00 0,00			15680,00	
33	50	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,02688	199055,77		5350,80		5350,80		5350,80	
34	51	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	31,9872	22151,85		708575,84		708575,84		708575,84	
			Итого по разделу 2: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ на КМ 10+890; КМ 11+150; КМ 34+840; КМ 34+950; КМ 35+100; КМ 35+220; КМ 35+420; КМ 3					2271540,84 128373,86	289148,52 40040,04	1830837,00 0,00	0,00 0,00	2271540,84	
			Раздел 3: ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ										
35	66	225-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	147064,00		294128,00		294128,00		294128,00	
36	67	225-109-0104 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	127189,00		508756,00		508756,00		508756,00	
37	88	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	3	40714,00		122142,00		122142,00		122142,00	
38	93	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	11	41678,00		458458,00		458458,00		458458,00	
39	95	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	79014,00		158028,00		158028,00		158028,00	
40	108	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	6,024	35316,00		212744,00		212744,00		212744,00	
41	123	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	4	41678,00		166712,00		166712,00		166712,00	
42	125	225-109-0201 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	2	79014,00		158028,00		158028,00		158028,00	
43	173	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	14,6	17,00 0,00	17,00 4,00	248,00 0,00	248,00 58,00			248,00	
44	193	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	165	17,00 0,00	17,00 4,00	2805,00 0,00	2805,00 660,00			2805,00	
45	214	225-109-0205 *РСНБ РК 2022*	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	147064,00		294128,00		294128,00		294128,00	
46	215	225-109-0104 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	127189,00		508756,00		508756,00		508756,00	
47	220	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	39,2	17,00 0,00	17,00 4,00	666,00 0,00	667,00 157,00			666,00	
48	240	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	39,2	17,00 0,00	17,00 4,00	666,00 0,00	667,00 157,00			666,00	
49	252	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2		39,2	17,00	17,00	666,00	667,00			666,00	

				$м^2$ спланированной площади		0,00	4,00	0,00	157,00				
50	268	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2		39,2	17,00	17,00	666,00	667,00			666,00	
				$м^2$ спланированной площади		0,00	4,00	0,00	157,00				
51	282	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2		78,4	17,00	17,00	1333,00	1333,00			1333,00	
				$м^2$ спланированной площади		0,00	4,00	0,00	314,00				
52	296	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2		39,2	17,00	17,00	666,00	667,00			666,00	
				$м^2$ спланированной площади		0,00	4,00	0,00	157,00				
53	308	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Исправление пьедаиш и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство		0,3	20353,00	15,00	6106,00	4,00	2337,00		6106,00	
				$м^3$ бетона в деле		12550,00	1,00	3765,00	0,00				
54	309	212-101-0624 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6		0,306	28098,00		8598,00		8598,00		8598,00	
				$м^3$									
			Итого по разделу 3: ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ					2904300,00	7725,00	2892815,00	0,00	2904300,00	
								3765,00	1817,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					67299152,01	19671249,44	34619227,13	0,00	67299152,00	
								12985500,57	3574694,74	0,00	0,00		

Сметная прибыль		5%	3 364 958
Итого			70 664 110
В прогнозных ценах на 2023 г.	К=	1,079	76 246 574
Тендерная скидка	К=	0,99679072	76 001 878
НДС		12%	9 120 225
Итого по акту			85 122 102,94

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Жаншеков А.Ш**

М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог

_____ **Пакыпбаев А.Ж**

Гл.специалист отдела автомобильных дорог

_____ **Аскаров Н.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "L-VESA"

_____ **Белозеров А.А.**

М.П.

Технический надзор:
ТОО "КазАрт-Құрылысы"

_____ **Боков А.Н.**