Приложение 2
к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО "METAL-STROY.KZ"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Амантогай Амангельдинского района Костанайской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
170740004625	221140000209			236	4.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Амантогай Амангельдинского района Костанайской области»	5016986,24	5016986,24	4479452,00	5016986,24			537534,24	5016986,24

Подрядчик:
ТОО "METAL-STROY.KZ", БИН 221140000209

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Директор _____ **Исмагулов А.М.**

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Эксперт _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243, №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "METAL-STROY.KZ", г. Костанай, ул. Уральская, строение 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-02-09-2024 Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Амантогай Амангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 236** от **04.07.2024**

Акт выполненных работ 1

за Август 2024 (месяц, год) на 2-01-00-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водопровод В1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	393,232482	372,0	146 282,0	
2	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	24,890868	457,0	11 375,0	
3	3	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	410,699322	56,0	22 999,0	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	12,93165	9 300,0	120 264,0	
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	5,4	22 750,0	122 850,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** */ПЕСОК/*	м^3	19,44	3 683,0	71 598,0	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	19,44	15 876,43	308 638,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	386,724132	66,0	25 524,0	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	386,724132	640,0	247 503,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				1 077 033	
			Подраздел 2: Монтажные работы					
10	10	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм *+/диаметр 32/*	шт.	1	15 660,0	15 660,0	
11	11	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0575	1 384 073,0	79 584,0	
12	12	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	58,075	234,0	13 590,0	Казахстан
13	13	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,000645	4 250 935,0	2 742,0	
14	14	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм */Гильза/*	м	0,2	5 685,0	1 137,0	
15	15	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	0,8	363,0	290,0	
16	16	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-724 *+/ХС-710/*	$м^2$	0,8	313,0	250,0	
17	17	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм */Футляр/*	км	0,011	4 299 801,0	47 298,0	
18	18	241-102-0231 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм */Футляр/*	м	11	16 046,0	176 506,0	
19	20	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм */диаметр 219/*	шт.	1	19 733,0	19 733,0	
20	21	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм */диаметр 50/*	м	11	5 779,0	63 569,0	
21	22	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 611,0	5 611,0	
22	23	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2 627,0	2 627,0	
23	24	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	1	999,0	999,0	
24	25	241-415-0202 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 32 мм	шт.	1	3 628,0	3 628,0	
25	26	241-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	634,0	634,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	27	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	497,0	994,0	Казахстан
27	28	241-208-1701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	2 208,0	4 416,0	Казахстан
28	30	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	57,5	375,0	21 562,0	
29	31	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0575	268 998,0	15 467,0	
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы				476 297	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1				1 553 330	
			Раздел 2: Канализация К1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
30	34	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	55,841772	372,0	20 773,0	
31	35	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	22,142348	457,0	10 119,0	
32	36	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	365,348742	56,0	20 460,0	
33	37	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработки вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	2,41188	9 300,0	22 430,0	
34	38	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	1,2	22 750,0	27 300,0	
35	39	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /ПЕСОК/	м^3	2,88	3 683,0	10 607,0	
36	40	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	2,88	15 876,43	45 724,0	Казахстан
37	41	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	55,373652	66,0	3 655,0	
38	42	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	55,373652	640,0	35 439,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				196 507	
			Подраздел 2: Монтажные работы					
39	43	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	8	501,0	4 008,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	44	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011** *+/диаметр 150/*	м	8,16	3 888,0	31 726,0	Казахстан
41	45	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160**	шт.	2	432,0	864,0	
42	46	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,24	24 386,0	5 853,0	
43	47	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,9	53 395,0	48 056,0	
44	48	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	1,22	105 874,0	129 166,0	
45	49	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	51 837,27	51 837,0	Казахстан
46	50	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	32 992,29	65 985,0	Казахстан
47	51	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2** *+/3ПП15-1/*	шт.	1	27 898,0	27 898,0	Казахстан
48	52	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	6 291,0	6 291,0	Казахстан
49	53	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1	28 853,97	28 854,0	Казахстан
50	55	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	2	785,0	1 570,0	
51	58	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя** *+/Пенетрон/*	$м^2$	12,5	6 041,0	75 512,0	
52	59	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков** *+/Пенекрит/*	кг	47,04	1 571,0	73 900,0	Казахстан
53	61	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см** */Отмостка/*	$м^2$	1,88	1 429,0	2 687,0	
54	63	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,46	24 386,0	11 218,0	
55	64	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки** */отмостка, заделка отверстий/*	$м^3$	1,15	56 430,0	64 894,0	
56	65	6122-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах**	$м^3$	2,73	98 609,0	269 203,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	66	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 291,0	6 291,0	Казахстан
58	67	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	11 514,98	11 515,0	Казахстан
59	68	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	16 065,95	16 066,0	Казахстан
60	69	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	57 889,88	57 890,0	Казахстан
61	70	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	71 697,41	71 697,0	Казахстан
62	71	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	50 852,23	101 704,0	Казахстан
63	72	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	91 733,99	91 734,0	Казахстан
64	73	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	11	785,0	8 635,0	
65	82	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0321	304 849,0	9 786,0	
66	84	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	0,35	3 888,0	1 361,0	Казахстан
67	85	241-209-1802 *РСНБ РК 2022*	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	3 874,0	3 874,0	Казахстан
68	86	241-216-0204 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	1	1 760,0	1 760,0	
69	87	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя *+/Пенетрон/*	$м^2$	52	6 041,0	314 132,0	
70	88	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков *+/Пенекрит/*	кг	52,5	1 571,0	82 478,0	Казахстан
71	90	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,04176	265,0	11,0	
72	91	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 */за 2 раза/*	$м^2$	0,04176	407,0	17,0	
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы				1 678 473	
			Итого по разделу 2: Канализация К1				1 874 980	
			ИТОГО по акту				3 428 310	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				243 410,0	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**3 671 720,0**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				183 586	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				110 151,6	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**3 965 457,61**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				**4 186 333,6**	
			НДС (12%)				502 360,03	
			Итого с НДС				**4 688 693,63**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «METAL-STROY.KZ», БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",
БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Приходько С.Г.

ИИН 620515350243 с №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заместитель директора Востриков Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "METAL-STROY.KZ", г. Костанай, ул. Уральская, строение 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-02-09-2024 Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Амантогай Амангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 Наружные инженерные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 236** от **04.07.2024**

Акт выполненных работ 2

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-02-00-01 Наружные инженерные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Воздушная изолированная линия ВЛИ-0,23 кВ					
1	1	1133-0206-0104 *РСНБ РК 2022*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	1	7 798,0	7 798,0	
2	2	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1	5 612,0	5 612,0	
3	3	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	2	257,0	514,0	
4	4	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	2	1 299,0	2 598,0	
5	5	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	1	6 279,0	6 279,0	
6	6	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	шт.	3	2 209,0	6 627,0	
7	7	252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70**	шт.	3	1 033,0	3 099,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	252-207-4407 *СпрСЦ 06.2024*	**Корпус предохранителя CBF 16** *+/SV 29.63/*	шт.	1	9 779,0	9 779,0	
9	9	247-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Вставка плавкая типа NT1 63A** *+/SVV 10.35/*	шт.	1	1 302,0	1 302,0	
10	10	252-207-2629 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIW65 для многократного подключения** *+/прим./*	шт.	1	3 623,0	3 623,0	
11	11	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	3	1 839,0	5 517,0	
12	12	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	3,06	343,0	1 050,0	
13	13	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,022	299 459,0	6 588,0	
14	14	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	3	1 052,0	3 156,0	
15	15	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	25,5	246,0	6 273,0	Казахстан
16	16	252-207-0707 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа CAB25 анкерный**	шт.	1	607,0	607,0	
17	17	252-207-1120 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA25x100**	шт.	1	1 129,0	1 129,0	
18	18	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа CSB**	шт.	10	52,0	520,0	
19	19	252-301-1718 *РСНБ РК 2022*	**Держатель фасадный пластиковый с дюбелем L=100мм** *+/BRPF-6/*	шт.	3	946,0	2 838,0	
			Итого по разделу 1: Воздушная изолированная линия ВЛИ-0,23 кВ				74 909	
			ИТОГО по акту				74 909	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				5319	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				80227,61	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				4011	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				2407	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				86645,61	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				**91471,77**	
			НДС (12%)				10976,61	
			Итого с НДС				**102448,38**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «METAL-STROY.KZ», БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",
БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Аймагамбетов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт _____ Приходько С.Г.

ИИН 620515350243, №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заместитель директора _____ Востриков Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "METAL-STROY.KZ", г. Костанай, ул. Уральская, строение 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-02-09-2024 Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Амантогай Амангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 236** от **04.07.2024**

Акт выполненных работ 3

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-01-00-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации** работы. **Корректировка**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Канализация К1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	13 533,0	13 533,0	Казахстан
2	2	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12,5	1 567,0	19 588,0	
3	3	261-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Прим. Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	30	282,0	8 460,0	
4	4	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство */Отмостка/*	$м^3$	0,282	49 484,0	13 954,0	
5	5	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	13 533,0	13 533,0	Казахстан
6	6	241-201-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм	м	2,95	982,0	2 897,0	Казахстан
7	7	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	41,522497	1 567,0	65 065,75	
8	8	261-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Прим. Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	99,653993	282,0	28 102,75	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				165 134	
			Итого по разделу 1: Канализация К1				165 134	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**165 134**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				11724,51	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**176859,51**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				8843	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				5306	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**191007,51**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				**201646,63**	
			НДС (12%)				24197,6	
			Итого с НДС				**225844,23**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «METAL-STROY.KZ», БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",
БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Приходько С.Г.

ИИН 620515350243, №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заместитель директора Востриков Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "METAL-STROY.KZ", г. Костанай, ул. Уральская, строение 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-02-09-2024 Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Амантогай Амангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 236** от **04.07.2024**

Акт выполненных работ (без оплаты)

за Август 2024 (месяц, год) на 2-01-00-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Канализация К1					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	7	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**10,477503**	**1 567,0**	**16 418,25**	
2	8	261-105-0501 *РСНБ РК 2022*	**Прим. Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК**	**кг**	**25,146007**	**282,0**	**7 091,17**	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				**23 509**	
			Итого по разделу 1: Канализация К1				**23 509**	
			ИТОГО по акту				**23 509**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				1 669	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**25 178**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				1 259	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				755	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**27 192**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				**28 706**	
			НДС (12%)				3 445	
			Итого с НДС				**32 151**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «METAL-STROY.KZ», БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",
БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Аймагамбетов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт _____ Приходько С.Г.

ИИН 620515350243, №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г.,
№KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заместитель директора _____ Востриков Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.